



ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
2014 YILI
FAALİYET RAPORU

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

Isparta İl Özel İdaresi'nin 2014 Yılı Faaliyet Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41'nci maddesi ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 39'ncü maddesi gereğince hazırlanarak siz değerli İl Genel Meclis Üyelerimiz ile kamuoyunun bilgi ve değerlendirilmesine sunulmuştur.

Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olup, aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel taşlarından biridir.

Bu nedenle, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 39'ncü ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41'nci maddeleri gereğince Isparta İl Özel İdaresi'nin 2014 Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanması ve İl Genel Meclisinin 2015 Mart ayı toplantısına sunulması; bir örneğinin Sayıştay'a ve İçişleri Bakanlığına gönderilmesi ile kamuoyuna açıklanması gerekmektedir.

Bilindiği üzere 2014 Yılı Faaliyet Raporu, 2011-2015 Stratejik Planı ile bu çerçevede belirlenen 2014 yılı bütçe ödeneklerine göre ödenek tahsis edilen proje ve hizmetlerimiz ile ilgili faaliyetlerimizi kapsamaktadır.

Başka bir deyişle Isparta İl Özel İdaresi 2014 Yılı Faaliyet Raporu, İl Genel Meclisimizin ilimizin sosyo-ekonomik ve demografik yapısını da göz önüne alarak verdiği kararlar doğrultusunda halkımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik; kırsal altyapı, eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, spor, kültür ve tarım hizmetleri alanında yaptığı faaliyetlerin bir açılımıdır.

Şeffaflık ilkesi ile hesap verme sorumluluğuna dayalı bir yönetim anlayışı içerisinde hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporunun gelecek yıllara da ışık tutmasını temenni ederek başta İl Genel Meclisi Üyelerimiz olmak üzere kamuoyunun bilgisine sunar, faaliyetlerin gerçekleşmesinde emeği geçen birim yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür ederim.


Vahdettin ÖZKAN
Vali

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	3
A. Misyon ve Vizyon	3
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	3
C. İdareye İlişkin Bilgiler	5
1. Fiziksel Yapı	5
2. Teşkilat Yapısı	5
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	9
4. İnsan Kaynakları	11
5. Sunulan Hizmetler	12
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	12
II. AMAÇ VE HEDEFLER	14
A. İdarenin Amaç ve Hedefleri	14
B. Temel Politika ve Öncelikler	17
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	18
A. Mali Bilgiler	18
1. Bütçe Uygulama Sonuçları	18
2. Mali Denetim Sonuçları	30
B. Performans Bilgileri	31
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri	31
1.1.Encümen Müdürlüğü Faaliyetleri	31
1.2.Hukuk Müşavirliği Faaliyetleri	35
1.3.İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Faaliyetleri.....	36
1.4.Destek Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyetleri	38
1.5.İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Faaliyetleri	44
1.6.Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Faaliyetleri.....	55
1.7.Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Faaliyetleri	84
1.8.Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyetleri	87
1.9.Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Faaliyetleri	97
1.10. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyetleri.....	100
1.11. İl Özel İdaresi Bütçesi ve Genel Bütçeden Aktarılan Ödenekler İle Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yürüttüğü Faaliyet ve Projeler	115
2. Performans Sonuçları Tablosu	158
IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	170
A. Üstünlükler	170
B. Zayıflıklar	170
V. ÖNERİ VE TEDBİRLER	171
EKLER	
1. Üst Yönetici Güvence Beyanı	
2. Harcama Yetkilisi Güvence Beyanları	
3. Mali Hizmetler Birim Yöneticisi Güvence Beyanı	

I. GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon

Isparta İÖİ'nin Misyonu

Isparta İline, ildeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, tarım, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; özellikle Davraz Kayak Merkezi, yayla turizmi, antik kentler ve mağaracılık gibi zenginlikleri de değerlendirerek, ilin kaynaklarının bir plan dâhilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve ilin refah düzeyini yükseltmektir.

Isparta İÖİ'nin Vizyonu

Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan;

- Dinamik,
- İnsan Odaklı,
- Öngörülü,
- İhtiyaçlara duyarlı,

bir kuruluş olmaktır.

Bu yolda Isparta İÖİ;

- *Katılımcılık ve aktif hemşehrilik:* Karar alma ve uygulamada vatandaş katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir.
- *Saydamlık:* Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunar.
- *Hesap verebilirlik:* Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar.
- *Sosyal içermek:* Tüm vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kır-kent arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan bir anlayışla hizmet sunar.
- *Ulaşılabilirlik:* Vatandaşların hizmetlere ulaşılabilirliğini etkin olarak sağlar.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5302 sayılı yasa ile İl Özel İdaresinin kuruluşu, organları, yönetimi, görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yeniden düzenlenmiştir.

İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- a) Gençlik ve spor sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,
- b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskân, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. **(Ek cümle: 6/4/2011-6225/1 md.)** Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılmayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/26 md.; Değişik üçüncü fıkra: 24/10/2011-KHK-661/61 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. **(Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.)** Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları

- a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.
- b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- d) Borç almak ve bağış kabul etmek.
- e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

- f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
- g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. **(Ek cümle: 6/3/2007-5594/4 md.)** Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dâhil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usûl ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
- h) İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
- i) İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. **(Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.)** 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.
- j) İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

İl Özel İdaresine Tanınan Muafiyetler

İl özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından muaftır.


C. İdareye İlişkin Bilgiler

1. Fiziksel Yapı

İl özel idaresi, Eğirdir yolu üzerinde bulunan yerleşkede hizmet vermektedir. Ayrıca ilimiz Merkez ilçesi Büyükhacılar köyü Oyukkaya Sırtı mevkiinde Kalker Madeni İşletme Altyapı Tesisi ve Maden Tesisi faaliyette bulunmaktadır.

2. Teşkilat Yapısı

İl Özel İdaresinin Organları; İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali' den oluşmaktadır.



- İL GENEL MECLİSİ

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 9'ncü maddesinde il genel meclisi il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur.

5302 sayılı yasanın 10'ncü maddesinde il genel meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanunu'na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- f) Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- i) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- j) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- k) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- l) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.
- m) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- n) İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

İl Genel Meclisi; İl Genel Meclisince belirlenecek 1 aylık tatil hariç her ayın ilk haftası Meclis tarafından önceden belirlenen gün ve saatte mutad toplantı yerinde toplanmaktadır. Bütçe görüşmelerine rastlayan (Kasım ayı) toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür.

- İL ENCÜMENİ

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 25'nci maddesine göre il encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.

Valinin katılmadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder.

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

İl Encümeninin görev ve yetkileri 5302 S.K. 26'ncı maddesinde sayılmıştır.

- a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek.

- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c) Öngörülmeleyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.
- j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

- VALİ

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 29'ncü maddesinde vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Valinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) İl encümenine başkanlık etmek.
- e) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.
- j) İl özel idaresi personelini atamak.
- k) İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
- o) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Genel Sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla il özel idaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Genel sekreter yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden valiye karşı sorumludur.

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

DONANIMLAR	
BİLGİSAYAR	170 ADET
YAZICI	110 ADET
SERVER	4 ADET
LAYER 3 SWICH 24,48	19 ADET
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (80 KVA) (2 KVA) (10 KVA)	3 ADET
YEDEKLEME ÜNİTESİ	1 ADET (LEFT HAND)
PROGRAMLAR	
WINDOWS 2003-2008,2012 SERVER	4 ADET (300 KULLANICILI)
WINDOWS 7, 8, VISTA	TÜM BİLGİSAYARLAR
OFFICE 2007, 2010	TÜM BİLGİSAYARLAR
ANTİVİRÜS PROGRAMI	1 ADET (200 KULLANICILI)
PDKS PROGRAMI	1 ADET
MİMARİ ÇİZİM PROGRAMI	1 ADET
2 BOYUT ÇİZİM PROGRAMI	5 ADET

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
MAKİNA ve ARAÇ PARKI DURUMU

C İ N S İ	TOPLAM	C İ N S İ	TOPLAM
<i>BİNEK ARAÇLAR</i>		OTOBÜS	2
OTOMOBİL	16	MİDİBÜS	1
PİCK-UP	20	SABİT KASALI KAMYONLAR	FATİH 1
MİNİBÜS	12		
T O P L A M	48	ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ	4
<i>GREYDER</i>		ASFALT PLENTİ	1
KOMATSU 655-A5	7	AKARYAKIT TANKERİ	3
MİTUBİSHİ GD-530	4	KANAL TEMİZLEYİCİ	2
CATARPİLLER 140 M	2	ÇÖP ARACI	2
T O P L A M	13	ASF.TAM.BAK.ARACI	2
<i>DOZER</i>		ÇEKİCİ	3
CATERPİLLAR D7G	6	FORK LİFT	2
T O P L A M	6	JENERATÖR	5
<i>YÜKLEYİCİ - KANAL KAZICI</i>		KAR RÖTATİFİ	1
FIAT ALLİS FL	1	KOMPRESÖR	8
KOMATSU (Lastikli)	3	KONKASÖR	1
Pİ MAKİNA (Lastikli)	1	ROLEY TANK (Trey.Mont.)	3
FIAT - HİTACHİ (Lastikli)	1	SEY. KAYNAK MAKİNASI	2
EXCAVATÖR	5	TRAKTÖR	3
HİDROMEK Kan.Kazıcı	2	FERRARİ ÇAPA	1
VAGON DRİL(KAYA DELİCİ)	1	TREYLER	5
T O P L A M	14	YAT. KAMP TREYLER	19
<i>SİLİNDİR</i>		MOBYLETTE	1
SİLİNDİR	7	VİNÇ	2
T O P L A M	7	2 TONLUK ÇEK. TİP SU TANKI	1
<i>DAMPERLİ KAMYON</i>		SNOVTRAK	2
MERCEDES 3031/K	6	AKARYAKIT SALI	2
MERCEDES 3029	4		
FATİH 162-22	1		
YAVUZ 2200	1	T O P L A M	79
FATİH 220-26	4		
MERCEDES AXCOR 1829	4		
FATİH 162-25	4		
MAN	2		
MERCEDES LK1513	1		
T O P L A M	27	GENEL TOPLAM	194

4. İnsan Kaynakları

İdaremizin çalışan personel mevcudu aşağıdaki şekildedir.


İl Özel İdaresi'nde (merkez ve taşra olmak üzere) 429 kişi görev yapmaktadır. Bu personelin %40'ı (170 kişi) memur, %60'ı (259 kişi) işçi statüsünde istihdam edilmektedir

Personel Sayısı

	MERKEZ	TAŞRA	TOPLAM
MEMUR	146	24	170
İŞÇİ	249	10	259
TOPLAM	395	34	429


İşçiler hariç kurum toplam personelinin %56'sı Genel İdare Hizmetleri, %40'ı Teknik Hizmetler, %4'ü ise diğer hizmet sınıflarında görev yapmaktadır.

Çalışanların Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı



İl Özel İdaresi'nde merkez ve taşra teşkilatında 391 (%91) erkek, 38 (%9) kadın personel istihdam edilmektedir.

Çalışanların Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı



İl Özel İdaresi personelinin eğitim durumu incelendiğinde; %11'i yüksekokul, %19'u lisans, %2'si yüksek lisans ve doktora mezunudur.

Çalışanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

	MEMUR	İŞÇİ	TOPLAM
İLKÖĞRETİM	15	175	190
LİSE ve MESLEK LİSESİ	24	75	99
YÜKSEK OKUL	41	6	47
LİSANS	81	3	84
YÜKSEK LİSANS ve ÜSTÜ	9	-	9

İl Özel İdaresi'nde 19-29 yaş aralığında 23 (%6), 30-39 yaş aralığında 83 (%19), 40-49 yaş aralığında 189 (%44), 50 yaş ve üzeri 134 (%31) personel görev yapmaktadır.

Çalışanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

	MEMUR	İŞÇİ	TOPLAM
19-29	22	1	23
30-39	45	38	83
40-49	63	126	189
50 yaş ve üzeri	40	94	134

5. Sunulan Hizmetler

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatla idaremize verilmiş olan görevler doğrultusunda; gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, kültür, turizm, sosyal hizmet ve yardım, imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisi alanlarında hizmetler sunulmaktadır.

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

İdaremizde, 17.02.2014-03.05.2014 tarihleri arasında İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin Oluşturulması Projesi çalışması gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışma ile öncelikle; yürütülen tüm faaliyetlerin doğru, hızlı, etkili, verimli ve tutumlu bir yapıda, sürekli daha kaliteliyi arama, iyileştirme ve geliştirme anlayışı ile yürütülerek, özellikle hizmet verilen kitleye hatasız hizmet sunulmasını sağlamak için süreçleri tanımlamak, iyileştirme yapılabilecek alanları kontrol altına almak, temel riskleri belirlemek, karar alma süreçlerini hızlandırmak ve doğru performans göstergeleri ile kurum performansının ölçülmesini sağlamak üzere

İç Kontrol Sisteminin kurulması, raporlanması ve uygulamaya geçirilebilmesi için tüm alt yapının hazırlanması sağlanmıştır.

Çalışma kapsamında; idaremizin amaçlarına, belirlenmiş politikalarına ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi, varlık ve kaynaklarının korunması, bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olmasını sağlamak, iyileştirilmeye açık alanları tespit edip iyileştirmeye yönelik tedbirler almak amacıyla; Mali Hizmetler Müdürlüğünün Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün; Plan Proje Müdürlüğü ve Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü olarak ayrılarak yeni birimler oluşturulmasına karar verilmiştir

Proje çalışması sonucunda iç kontrol birimi oluşturulmuş iç kontrol sisteminin uygulamaya geçilmesi için ilk adımlar atılmaya başlanmıştır. Proje çalışmasında hazırlanan İç Kontrol Uyum Eylem Planının ışığında ve idaremiz genel sekreter yardımcıları ve şube müdürlerinden oluşan İç Kontrol İzleme Yönlendirme Kurulu önderliğinde çalışmalar yürütülmektedir.

II. AMAÇ VE HEDEFLER

A. İdarenin Amaç ve Hedefleri

Isparta İÖİ'nin stratejik amaç ve hedefleri idarenin 2011–2015 yıllarını kapsayan Stratejik Plan çalışmaları sırasında tespit edilmiş olup, daha önce yapılan paydaş ve GZFT analizlerinden, SPE'nin kuruma yönelik önerilerinden ve kurumun faaliyetlerinin toplulaştırılması ve önceliklendirilmesi ile oluşturulan Stratejik Konulardan yararlanılarak stratejik amaçlar belirlenmiştir. Her bir stratejik amaca yönelik hedefler ve her bir hedefe yönelik faaliyetler oluşturulmuştur.

Bu amaç ve hedefler şunlardır:

Stratejik Amaç 1: Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir.

Hedef 1.1: Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırabilmek için, sulama suyu bulunan bölgelerde sulanabilir arazilerin sulamaya açılması sağlanacaktır.

Hedef 1.2: Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde içme suyuna kavuşturulacak, çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon şebekeleri ile doğal arıtma tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir.

Stratejik Amaç 2: Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir.

Hedef 2.1: Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlıklarının ulaşım sorunu çözülecektir.

Hedef 2.2: Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç, makine ve ekipmanlar temin edilerek bunların bakım - onarım ve ikmalleri yapılacaktır.

Hedef 2.3: Yol, sulama, kanalizasyon, arıtma vb. altyapı oluşturulmasında ihtiyaç duyulan bilgi tabanı oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç 3: Bitkisel üretimi insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir.

Hedef 3.1: Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi için sık dikim meyveciliğinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Hedef 3.2: Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacı ile gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

Hedef 3.3: Gıda üretim ve satış yerlerinde gıda güvenliği ve güvenilirliğinin temini için gerekli tedbirler alınacaktır.

Hedef 3.4: Üretimde girdi temini, fiyat oluşturma ve pazarlama sorunlarının çözümüne yönelik çiftçi örgütlenmeleri oluşumu sağlayacak ve mevcut birlikler desteklenecektir.

Hedef 3.5: Tarımla ilgili yatırım kararlarına esas teşekkül edecek bilgilerin toplanarak istatistikî veri tabanı güncellenecektir.

Stratejik Amaç 4: Hayvancılığı ve hayvansal ürün üretimini geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesi yükseltilecektir.

Hedef 4.1: Hayvansal ürün işleme yönelik girişimler desteklenecektir.

Hedef 4.2: Hayvansal ürün üretiminde kalite ve kandıte yönünde artış sağlamaya yönelik uygulamalar gerçekleştirilecektir.

Hedef 4.3: Hayvancılığı ve hayvansal ürün elde edilmesini doğrudan etkileyecek olan hayvan sağlığına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Hedef 4.4: Hayvanların tanımlanması ve bu sayede hayvan hareketlerinde denetim ve kontrol etkinliğinin artırılması sağlanacaktır.

Hedef 4.5: Hayvancılıkla ilgili yatırım kararlarına esas teşekkül edecek bilgilerin toplanarak istatistikî veri tabanı oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç 5: Su ürünleri üretimi ve kontrolü, gıda yem ve mezbaha denetimleri, sertifikalı fidan ve tohum üretiminin yaygınlaştırılması, su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi işlemlerine yönelik olarak kontrol hizmetleri yürütülecektir.

Hedef 5.1: Gıda üretimi sürecinde yapılacak kontrol ve denetim hizmetleri ile gıda güvenilirliğinin tesisi sağlanacaktır.

Hedef 5.2: Alabalık üretim tesislerinin modernizasyonunun sağlanması ile üretim miktarı ve verimlilikte artış sağlanacaktır.

Hedef 5.3: Su ürünleri ile ilgili yatırım kararlarına esas teşekkül edecek bilgilerin toplanarak istatistikî veri tabanı güncellenecektir.

Stratejik Amaç 6: Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için ilk ve ortaöğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır.

Hedef 6.1: Okuma yazma oranını % 100 seviyelerine yükseltmek, çiftli öğretim yapan 5 ilköğretim okulunu tekli öğretime dönüştürmek ve il ve ilçe merkezlerinde İlköğretim kurumlarında yeni derslikler yaptırılacak ve mevcut altyapının standardı yükseltilecektir.

Hedef 6.2: Okul yapılması amacı ile il ve İlçe merkezlerinde bulunan özel ve tüzel kişilere ait arazilerin bir program dâhilinde kamulaştırılması yapılacaktır.

Hedef 6.3: Orta öğretim kurumlarında eğitim düzeyini yükseltmek, öğrenimde fırsat eşitliği sağlamak amacı ile mevcut alt yapının standardı yükseltilecektir.

Hedef 6.4: Çocukların eğitim sürecine hazırlanabilmesi ve sosyal gelişimini sağlamak amacı ile okul öncesi eğitime yönelik okul yapımına hız verilecektir.

Hedef 6.5: Eğitim altyapısının oluşturulmasında ve yetersiz kaynakların yerinde kullanılmasını temin edecek öğrenci değişimi ve fiziki altyapıya yönelik veri tabanı oluşturulacaktır.

Hedef 6.6: Şehir içerisinde veya sanayi içerisinde kalan veya eğitime elverişli olmayan okulların eğitime elverişli hale getirilmesi.

Stratejik Amaç 7: Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kırsal-kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır.

Hedef 7.1: Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki altyapı donanımı ihtiyaçları optimal düzeyde karşılanacaktır.

Hedef 7.2: İl merkezindeki hastanelere yığılmaları önlemek ve hizmetin ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla, birinci basamak sağlık kuruluşlarının alt yapısını güçlendirerek hizmet kalitesinin artırılacaktır.

Hedef 7.3: İldeki sağlık kurumları ve hizmet basamakları arasında koordinasyon ve işbirliği güçlendirilecektir.

Hedef 7.4: İlimiz Acil 112 hizmetleri güçlendirilerek modernize hale getirilecektir.

Hedef 7.5: Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilerek, bu hizmetlerin temel sağlık hizmetleriyle birlikte yaygın, sürekli ve etkili bir şekilde sunulması sağlanacak, rutin aşı oranları ortalaması %95'ten 2015'e kadar %'100 seviyesine çıkarılacak, bebek ölüm oranı %'15 ten %'10 seviyesine çekilecektir.

Hedef 7.6: Aile hekimliği ile ilgili çalışma ve uygulamalarda gereken titizliğin gösterilmesi.

Hedef 7.7: İlimizin sağlık haritası çıkarılarak, istatistikî veri tabanı oluşturulacaktır.

Hedef 7.8: Davraz Kayak Merkezi'nde sağlık birimi oluşturulması.

Stratejik Amaç 8: Sporun gelişmesi ve alt yapının oluşabilmesi için doğa imkânları da dikkate alınarak dengeli bir dağılımın oluşmasını sağlamak, doğada yapılan sporları yaygınlaştırmak ve halkın katılımını sağlamak.

Hedef 8.1: İl merkezi, ilçe ve köylerde yaşayan insanlarımızın spor yapmasını sağlamak için alt yapının tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Hedef 8.2: İlimizde yarışma sporcularını yetişmesi için destek sağlamak.

Hedef 8.3: Gençliğin korunması ve spor dallarının geliştirilmesinde uygulanacak politikalara yardımcı olmak üzere altyapı ve sporcu veri tabanı oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç 9: Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilerle ilgili sosyal hizmetlere ilişkin uygulamaları yerine getirmek, bu amaçla plan ve programlar hazırlamak ve bu alandaki koordinasyonu sağlamaktır.

Hedef 9.1: Plan döneminde çocuk yuvası, çocuk evleri, erkek ve kız yetiştirme yurtları ve huzurevinin fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Hedef 9.2: Sosyal hizmet görevlerinin ifasında ulaşım ve iletişimin standardının yükseltilmesi.

Hedef 9.3: Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan aile ve özürlü kişilere daha etkili ve düzenli hizmet sunulması.

Hedef 9.4: Ailenin güçlendirilmesi, aile içi şiddetin önlenmesi, korunmaya ve bakıma muhtaç çocukların aile yanlarında bakımlarının sağlanması.

Hedef 9.5: Sosyal hizmetlerdeki değişimlerin izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olacak veri kayıtları oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç 10: İlin turizm değeri olan kültürel varlıklarının korunması ile tanıtımının yapılması, Davraz turizm alanı merkezinin standardının yükseltilmesi, ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısının artırılması.

Hedef 10.1: Kültürel ve turizm varlıklarının korunması ve tanıtılması.

Hedef 10.2: Davraz Turizm merkezinin altyapısının geliştirilmesi ve tanıtılması.

Hedef 10.3: İnanç, göl, nehir, yayla ve dağcılık turizmüne uygun alanların tespitinin ve tanıtımının yapılması.

Hedef 10.4: Turizm ve kültürel değerlerimiz tespit edilerek tanıtım ve korunmasına yönelik çalışmalara esas teşkil edecek veri tabanı oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç 11: İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlere karşı alınacak önlemler ile can ve mal kaybını en aza indirmek için afet bilincini, teknik bilgi ve donanım altyapısını hazırlamaktır.

Hedef 11.1: 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında İdare bünyesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün oluşturulması.

Hedef 11.2: Doğal afetlere hazırlıklı olunmasına yönelik eğitim verilmesi.

Hedef 11.3: İlimizde doğal afetlerde mücadelede kullanılabilecek veri tabanı oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç 12: İl genelinde çevrenin korunmasına yönelik, yaşam kalitesini yükseltici uygulanabilir planların yapılması, orman alanlarının artırılması.

Hedef 12.1: Çevrenin korunması.

Hedef 12.2: Ağaçlandırma faaliyetleri yoluyla ilimiz orman alanının artırılması.

Hedef 12.3: Çevre ve ormanın korunması ve geliştirilmesinde alınacak karar ve çalışmalarda kullanılmak üzere tüm bilgilerden bir veri tabanı oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç 13: İl genelinde plan dönemini içinde idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel gelişmenin sağlanması.

Hedef 13.1: İl genelinde plan dönemindeki idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel gelişmenin sağlanması.

B. Temel Politika ve Öncelikler

Isparta İline, ildeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, tarım, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; özellikle Davraz Kayak Merkezi, yayla turizmi, antik kentler ve mağaracılık gibi zenginlikleri de değerlendirerek, ilin kaynaklarının bir plan dâhilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve ilin refah düzeyini yükseltmektir.

Isparta İÖİ'nin Vizyonu

Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan;

- Dinamik,
 - İnsan Odaklı,
 - Öngörülü,
 - İhtiyaçlara duyarlı,
- bir kuruluş olmaktır.

Bu yolda Isparta İÖİ;

- *Katılımcılık ve aktif hemşehricilik:* Karar alma ve uygulamada vatandaş katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir.
- *Saydamlık:* Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunar.
- *Hesap verebilirlik:* Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar.
- *Sosyal içirme:* Tüm vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kır-kent arasındaki hizmet farklılıklarının azaltan bir anlayışla hizmet sunar.

Ulaşılabilirlik: Vatandaşların hizmetlere ulaşılabilirliğini etkin olarak sağlar.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER


A. Mali Bilgiler

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

İdaremizin 2014 yılı başlangıç bütçesine ek olarak İl Genel Meclisin;

- 20.05.2014 tarih ve 175 sayılı kararı ile 9.850.000,00 TL,
- 11.07.2014 tarih ve 296 sayılı kararı ile 1.052.500,00 TL,
- 05.09.2014 tarih ve 339 sayılı kararı ile 260.789,79 TL,
- 17.10.2014 tarih ve 377 sayılı kararı ile 3.164.250,00 TL,
- 05.12.2014 tarih ve 467 sayılı kararı ile 2.730.000,00 TL birimlerimize ek ödenek verilmiştir.

BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ			
GİDER BÜTÇESİ	27.000.000,00		
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	811.238,00	GELİR BÜTÇESİ	27.811.238,00
YIL İÇİNDE EK ÖDENEK İLE VERİLEN			
EK ÖDENEK	17.057.539,79	EK GELİR	17.057.539,79
TOPLAM GİDER TAHMİNİ	44.868.777,79	TOPLAM GELİR TAHMİNİ	44.868.777,79
GERÇEKLEŞME			
TOPLAM ÖDENEK	182.927.989,79	TOPLAM GELİR	133.348.937,96
TOPLAM HARCAMA	103.551.079,20	ÖZEL İDARE GELİRLERİ	54.535.595,97
TAHSİSLİ ÖDENEKLERDEN HARCAMA	65.127.582,53	BAĞIŞ VE YARDIMLAR	78.813.341,99
ÖZEL İDARE KAYNAKLI HARCAMA	38.423.496,67		
KREDİ ÖDEMESİ	1.945.768,89		
ÖZEL İDARE KAYNAKLI GİDERLERİN GERÇEKLEŞME ORANI	%89,97	ÖZEL İDARE KAYNAKLI GELİRLERİN GERÇEKLEŞME ORANI	%121,54



BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP İCMALI

EKONOMİK	AÇIKLAMA	BÜTÇE GELİRİ TAHMİNİ	NET TAHSİLÂT
01.6.9.99	Diğer Harçlar	250.000,00	127.849,71
03.1.1.01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	70.000,00	64.039,00
03.1.1.99	Diğer Mal Satış Gelirleri	50.000,00	405.460,66
03.1.2.06	Laboratuar Deney ve Analiz Gelirleri	50.000,00	20.952,00
03.1.2.59	Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler	260.789,79	262.769,79
03.1.2.99	Diğer hizmet gelirleri	25.000,00	15.011,11
03.5.9.99	Diğer kurumlar karları	60.000,00	120.500,00
03.6.1.01	Lojman Kira Gelirleri	125.000,00	109.006,55
03.6.1.99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	1.956.238,00	1.343.560,12
03.6.2.01	Taşınır Kira Gelirleri	50.000,00	8.683,87
03.9.9.99	Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	100.000,00	63.327,57
04.2.1.01	Hazine yardımı	0,00	17.961.485,29
04.2.1.51	Muhtar ödenekleri için genel bütçeden alınan	0,00	4.560.526,00
04.2.1.99	Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan	0,00	10.044.939,51
04.2.2.01	Hazine yardımı	0,00	21.000,00
04.2.2.51	Alt yapı hizmetleri için genel bütçeden alınan	0,00	41.890,00
04.2.2.52	Eğitim hizmetleri için genel bütçeden alınan	0,00	19.193.700,00
04.2.2.99	Sermaye nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan	0,00	11.843.271,90
04.3.1.03	Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	177,77
04.3.2.03	Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	81.990,40
04.4.2.02	Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	1.650,00
04.4.2.03	Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	0,00	100.000,00
04.5.1.01	Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	0,00	904.948,87
04.5.1.09	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	0,00	425,07
04.5.2.01	Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	0,00	12.202.169,22
04.5.2.02	Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	0,00	36.000,00
04.5.2.09	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	0,00	1.819.167,96
05.1.9.01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	0,00	13,50
05.1.9.03	Mevduat Faizleri	3.621.596,00	4.673.560,96
05.1.9.99	Diğer Faizler	25.000,00	16.859,90
05.2.2.51	Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	34.347.654,00	43.591.746,30
05.2.8.51	Maden İşletmelerinden Alınan Paylar	1.500.000,00	1.613.498,26
05.3.2.99	Diğer İdari Para Cezaları	150.000,00	123.242,99
05.3.9.02	Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları	50.000,00	5.986,91
05.3.9.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	0,00	6.165,00
05.9.1.01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	50.000,00	152.844,00
05.9.1.03	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	50.000,00	0,00
05.9.1.06	Kişilerden Alacaklar	50.000,00	15.036,67
05.9.1.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	350.000,00	729.459,48
06.1.3.01	Diğer Bina Satış Gelirleri	375.000,00	1.052.500,00
06.1.4.01	Arazi Satışı	100.000,00	0,00
06.1.5.01	Arsa Satışı	100.000,00	9.834,19
06.1.9.99	Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri	1.052.500,00	0,00
06.2.1.01	Taşınır Satış Gelirleri	0,00	3.687,43
06.2.9.99	Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri	50.000,00	0,00
GENEL TOPLAM		44.868.777,79	133.348.937,96

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ İÇMALI

EKONOMİK KODU		AÇIKLAMA	TOPLAM ÖDENEK	BÜTÇE GİDERİ	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEK
I	II					
01	1	Memurlar	9.383.442,90	9.120.500,35	262.942,55	0,00
01	2	Sözleşmeli Personel	41.500,00	26.050,69	15.449,31	0,00
01	3	İşçiler	18.621.179,73	17.912.493,52	578.429,25	130.256,96
01	4	Geçici Personel	3.606,12	3.572,10	34,02	0,00
01	5	Diğer Personel	5.547.270,60	5.388.151,73	68.512,27	90.606,60
02	1	Memurlar	1.717.655,87	1.654.239,36	63.416,51	0,00
02	2	Sözleşmeli Personel	6.250,00	3.894,57	2.355,43	0,00
02	3	İşçiler	3.803.582,42	3.756.986,06	44.173,23	2.423,13
02	5	Diğer Personel	2.077,32	2.077,32	0,00	0,00
03	1	Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	92.500,00	46.556,01	45.943,99	0,00
03	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	11.323.799,25	8.822.685,36	844.272,24	1.656.841,65
03	3	Yolluklar	552.821,67	406.508,25	137.989,74	8.323,68
03	4	Görev Giderleri	2.300.980,02	2.215.961,31	84.346,45	672,26
03	5	Hizmet Alımları	11.955.770,76	9.262.531,38	890.584,56	1.802.654,82
03	6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	588.539,14	461.484,06	117.015,94	10.039,14
03	7	Menkul Mal. Gayri maddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	2.934.100,36	2.347.765,57	125.051,11	461.283,68
03	8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	2.768.945,05	1.878.904,96	118.525,24	771.514,85
03	9	Tedavi Ve Cenaze Giderleri	18.550,00	0,00	18.550,00	0,00
04	2	Diğer iç Borç Faiz Giderleri	131.753,01	131.753,01	0,00	0,00
05	1	Görev Zararları	346.479,14	331.114,58	3.872,49	11.492,07
05	2	Hazine Yardımları (Mahalli idare Yardımları)	2.306.820,58	705.596,00	101.224,58	1.500.000,00
05	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	115.549,27	40.170,21	27.966,58	47.412,48
05	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
05	8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	893.832,10	893.832,10	0,00	0,00
06	1	Mamul Mal Alımları	6.902.352,55	3.447.909,87	62.473,28	3.391.969,40
06	2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	1.232.398,90	202.488,00	0,00	1.029.910,90
06	3	Gayri Maddi Hak Alımları	767.917,24	363.290,96	3.181,01	401.445,27
06	4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	2.002.599,90	1.831.570,13	10.000,50	161.029,27
06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	76.717.552,38	20.865.542,60	405.120,81	55.446.888,97
06	6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
06	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	14.369.522,84	6.761.471,62	414.985,66	7.193.065,56
07	1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	4.895.451,94	4.665.977,52	229.474,42	0,00
09	1	Personel Yedek Ödeneği	94.425,00	0,00	94.425,00	0,00
09	6	Yedek Ödenek	258.263,73	0,00	258.263,73	0,00
GENEL TOPLAM			182.927.989,79	103.551.079,20	5.036.079,90	74.340.830,69

KURUMSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ İÇMALI

KURUMSAL KOD					AÇIKLAMA	TOPLAM ÖDENEK	BÜTÇE GİDERİ	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEK
I	II	III	IV	V					
44	32	00	02	00	ISPARTA-ÖZEL KALEM	2.193.077,47	1.854.312,15	260.506,17	78.259,15
44	32	00	04	00	ISPARTA-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	36.782.433,31	35.439.862,22	1.266.624,76	75.946,33
44	32	00	05	00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	71.050,00	43.421,80	27.628,20	0,00
44	32	00	24	00	ISPARTA-HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	61.500,00	59.072,77	2.427,23	0,00
44	32	00	62	01	ISPARTA-AKSU İlçe Özel İdare Müdürlüğü	725.553,12	698.567,10	10.559,44	16.426,58
44	32	00	62	02	ISPARTA-ATABEY İlçe Özel İdare Müdürlüğü	541.244,74	509.228,91	20.340,67	11.675,16
44	32	00	62	03	ISPARTA-EĞİRDİR İlçe Özel İdare Müdürlüğü	2.865.716,65	2.083.515,35	421.167,50	361.033,80
44	32	00	62	04	ISPARTA-GELENDOST İlçe Özel İdare Müdürlüğü	1.151.098,07	1.042.280,89	42.755,39	66.061,79
44	32	00	62	05	ISPARTA-GÖNEN İlçe Özel İdare Müdürlüğü	634.226,75	564.206,32	51.725,39	18.295,04
44	32	00	62	06	ISPARTA-KEÇİBORLU İlçe Özel İdare Müdürlüğü	1.182.194,82	956.231,76	92.452,60	133.510,46
44	32	00	62	07	ISPARTA-SENİRKENT İlçe Özel İdare Müdürlüğü	742.848,95	652.936,80	41.748,58	48.163,57
44	32	00	62	08	ISPARTA-SÜTÇÜLER İlçe Özel İdare Müdürlüğü	1.377.819,54	1.305.221,49	30.452,75	42.145,30
44	32	00	62	09	ISPARTA-ŞARKIKARAAĞAÇ İlçe Özel İdare Müdürlüğü	2.201.161,20	2.101.748,31	69.088,11	30.324,78
44	32	00	62	10	ISPARTA-ULUBORLU İlçe Özel İdare Müdürlüğü	631.686,95	366.833,46	59.379,51	205.473,98
44	32	00	62	11	ISPARTA-YALVAÇ İlçe Özel İdare Müdürlüğü	3.561.465,79	3.102.727,80	75.637,66	383.100,33
44	32	00	62	12	ISPARTA-YENİŞARBADEMLİ İlçe Özel İdare Müdürlüğü	289.200,42	255.723,11	20.877,60	12.599,71
44	32	30	00	00	ISPARTA-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9.108.999,51	8.233.541,60	516.013,26	359.444,65
44	32	31	00	00	ISPARTA-İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA VE EKİPMAN İMALAT ATÖLYE İŞLETMESİ	50.000,00	5.545,28	44.454,72	0,00
44	32	32	00	00	ISPARTA-İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	970.223,53	474.241,87	9.940,37	486.041,29
44	32	33	00	00	ISPARTA-PLAN, PROJE, YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	105.024.032,91	37.678.372,80	1.559.653,23	65.786.006,88
44	32	34	00	00	ISPARTA-RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	293.000,00	284.832,40	8.167,60	0,00
44	32	35	00	00	ISPARTA-TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.784.973,62	1.315.368,68	42.849,24	426.755,70
44	32	36	00	00	ISPARTA-YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.875.145,54	2.454.323,40	170.743,54	250.078,60
44	32	37	00	00	ISPARTA-SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7.809.336,90	2.068.962,93	190.886,38	5.549.487,59
GENEL TOPLAM						182.927.989,79	103.551.079,20	5.036.079,90	74.340.830,69

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ İÇMALI

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Bütçe Gideri	İptal Edilen Ödenek	Ertesi Yıla Devredilen Ödenek
01	Genel Kamu Hizmetleri	62.325.063,88	57.185.446,68	2.768.189,35	2.371.427,85
02	Savunma Hizmetleri	2.735.264,76	1.377.084,53	237.492,94	1.120.687,29
03	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	5.648.228,52	1.485.012,32	34.468,80	4.128.747,40
04	Ekonomik İşler ve Hizmetler	13.670.566,43	5.644.142,45	491.625,33	7.534.798,65
05	Çevre Koruma Hizmetleri	2.013.223,01	925.545,86	132.227,87	955.449,28
06	İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri	7.688.002,42	1.874.185,28	143.549,88	5.670.267,26
07	Sağlık Hizmetleri	8.525.068,60	457.272,30	88,50	8.067.707,80
08	Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	3.389.477,38	980.745,84	39.276,24	2.369.455,30
09	Eğitim Hizmetleri	74.930.943,31	32.758.169,51	1.182.534,67	40.990.239,13
10	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	2.002.151,48	863.474,43	6.626,32	1.132.050,73
GENEL TOPLAM		182.927.989,79	103.551.079,20	5.036.079,90	74.340.830,69

FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN DAĞILIMI

Finans Kodu	FİNANSAL AYRIM	Cari Yıl (2014)
5	MAHALLİ İDARELER (Tahsisi mahiyette olmayan)	38.423.496,67
8	BAĞIŞ VE YARDIMLAR (Tahsisi mahiyette olan)	65.127.582,53
TOPLAM		103.551.079,20

YEDEK ÖDENEKTEN YAPILAN AKTARMALAR

Karar Tarihi	Karar No	Açıklama	Tutar
07.01.2014	025	İdaremiz hizmetlerinde kullanılmak, sürücüsü ve yakıtı İdareye ait olmak üzere bir adet taşıtın kiralama giderlerinde sarf edilmek üzere ödenek aktarılması	35.000,00
07.02.2014	070	Melikler köyüne ulaşımı sağlayan yolda yapılması planlanan köprü için tertip açılması	10.000,00
11.02.2014	061	Kaymakam lojmanı tadilatı için ödenek aktarılması	7.150,00
11.02.2014	061	Kaymakam taşıt bakım ve onarım giderleri ile kaymakam lojmanına dayanıklı mal ve malzeme alımları için ödenek aktarılması	11.000,00
11.02.2014	063	İlimiz Merkez Büyükhacılar köyü sınırları içerisinde bulunan, İdaremize ait 32/2005-54 ruhsat no.lu sahanın; 78.370,33 m ² 'lik ormanlık alanda yer alan altyapı tesisi ile maden tesisi için 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 16'ncı maddesi gereğince Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne ödenecek olan arazi izin bedeli için ödenek aktarılması	52.488,39
18.02.2014	066	Yalvaç ilçesi Eyüpler köyü köy içi yol kenarına beton duvar yapımı için ödenek aktarılması	18.575,00
18.02.2014	071	İdaremiz yerleşkesi içerisine akaryakıt istasyonu yapım işinde sarf edilmek üzere ödenek aktarılması	454.020,00
11.03.2014	086	İdaremizin Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payından İller Bankasınca Kesinti Yapılmak Suretiyle Gider Tahakkuk Ettirilen Genel Aydınlatma Giderleri İçin Ödenek Aktarılması	300.000,00
18.03.2014	089	İlimiz merkeze bağlı Bozanönü köyü, Büyükkışla köyü, Küçükkişla köyü, Kayı köyü, Ali köyü, Gelincik köyü ve Şarkıkaraağaç ilçesine bağlı Köprü köyünde çocuk oyun parkı yapımı için ödenek aktarılması	68.098,83
18.03.2014	093	Özürü Asansörü ve Özürü Yürüme Yolu Yapımı için ödenek aktarılması	167.270,00
25.03.2014	102	İlimiz Merkez Büyükhacılar köyü sınırları içerisinde bulunan ve "Çevre Denetimi Yönetmeliği" kapsamında denetimi yapılacak olan, idaremize ait, 32/2005-54 Hammadde Üretim İzin No.lu Kalker Maden Ocağı ve Kıрма Eleme Tesisine, 12 ay süreli, "Çevre Yönetimi Hizmeti" alımı için ödenek aktarılması	6.000,00
06.05.2014	132	İdaremiz yerleşkesi içerisine akaryakıt istasyonu yapım işinde maliyet ve proje üzerinde inşaatın kullanım amacına uygun olarak yapılan değişiklikler nedeniyle oluşan %8,7280 keşif artışı için ödenek aktarılması	65.810,71
20.05.2014	147	İl Özel İdaresi Asfalt Altyapı Tesisleri Demontaj, Nakliye, Montaj ve Çalıştırılması işinde, yaklaşık maliyet ve proje üzerinde inşaatın kullanım amacına uygun olarak yapılan değişiklikler nedeniyle oluşan %10 ek maliyet artışı için ödenek aktarılması	22.415,68
27.05.2014	154	İlimiz Sütçüler ilçesi Melikler Köprüsü Projesinin Hazırlanması İşi için ödenek aktarılması	150.000,00
27.05.2014	155	İlimiz Şarkıkaraağaç ilçesine bağlı Karayaka köyüne yapılan 800 ağaçlık, çevresi 1500 metre ceviz bahçesine büyük ve küçükbaş hayvanların zarar vermemesi için beton direk ve kafes telle etrafının çevrilmesi işinde sarf edilmek üzere Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması	31.329,00
17.06.2014	178	Bilgisayar alımları için ödenek aktarılması	150.000,00
08.07.2014	191	Personel giderleri için ödenek aktarılması	212.367,00
15.07.2014	194	Şarkıkaraağaç ilçesi Salur köyü içmesuyu ünitesine köy tüzel kişiliğince dalgıç motopomp ve elemanları alımı amacıyla Köylere Yardım tertibine ödenek aktarılması	6.266,00
22.07.2014	212	Kaymakam lojmanı bahçe aydınlatması işi için ödenek aktarılması	2.000,00
22.07.2014	213	İlimiz Eğirdir ilçesi Barla köyünde Eğirdir Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yaptırılacak olan, 601.394,66 TL yaklaşık maliyetli mescit ve şadırvan için Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması	600.000,00
22.07.2014	220	Gelendost ilçesi Madenli köyü içme suyu ünitesine ait E.N.H. için trafo ve elemanlarının alımı için Köylere Yardım tertibine ödenek aktarılması	10.963,79
22.07.2014	221	Eğirdir ilçesi Gökçehöyük köyü içme suyu ünitesine ait dalgıç motopomp ve elemanları alımı için Köylere Yardım tertibine ödenek aktarılması	9.089,87

22.07.2014	222	İdaremize ait taşıtlar ile 6360 sayılı Kanun gereğince 30.03.2014 tarihi itibarıyla tüzel kişiliği sona eren belediyelerden devredilen taşıtlarda kullanılmak üzere lastik alımı için ödenek aktarılması	200.000,00
22.07.2014	223	Personel giderleri için ödenek aktarılması	94.000,00
05.08.2014	261	İl Genel Meclisinin 09.07.2014 tarih ve 7/3-273 sayılı kararı doğrultusunda idareimizde çalıştırılacak 2 adet sözleşmeli teknik personelin giderleri için ödenek aktarılması	50.000,00
12.08.2014	271	İdaremize ait altyapı tesisi ile maden tesisi için 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 16'ncı maddesi gereğince Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne ödenecek olan arazi izin bedeli için ödenek aktarılması	49.238,27
12.08.2014	272	Şarkıkaraağaç ilçesi Fakılar köyü içmesuyu ünitesine köy tüzel kişiliğince dalgıç motopomp ve elemanları alımı amacıyla Köylere Yardım tertibine ödenek aktarılması	11.727,72
26.08.2014	312	Gelendost ilçesi Yenice köyü içme suyu ünitesine ait dalgıç motopomp motoru ve kumanda panosunun yenilenmesi amacıyla Köylere Yardım tertibine ödenek aktarılması	5.000,00
02.09.2014	317	Kurumumuzda görevlendirilecek işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanına yılsonuna kadar yapılacak ödemeler ile çalışanların yıllık periyodik muayene giderleri için ödenek aktarılması	35.050,00
02.09.2014	318	Şarkıkaraağaç ilçesi Çavundur köyü içme suyu ünitesine köy tüzel kişiliğince dalgıç motopomp ve elemanları alımı amacıyla Köylere Yardım tertibine ödenek aktarılması	2.999,56
09.09.2014	326	Şarkıkaraağaç ilçesi şehit mezarları bakım, onarım ve düzenleme işleri için Şarkıkaraağaç KHGB yardım yapılmak üzere Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması	12.331,00
16.09.2014	330	Gelendost ilçesi Yaka köyü içme suyu ünitesine dalgıç motopomp motor grubu ve elemanlarının alımı için Köylere Yardım tertibine ödenek aktarılması	3.370,00
23.09.2014	350	Stajyer öğrenci ücretleri için ödenek aktarılması	3.606,12
21.10.2014	369	Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından 2014 yılında açılan "Alternatif Turizmi Geliştirme Hibe Programı" kapsamında Isparta Valiliği tarafından yürütülen "Kayadaki Eller" Projesi'nde Başvuru Sahibi Mali Katkı Payı olarak sarf edilmek üzere ödenek aktarılması	45.343,04
21.10.2014	370	Sürekli görev yolluğu giderlerinde sarf edilmek üzere ödenek aktarılması	1.486,75
28.10.2014	383	Personel giderlerinde sarf edilmek üzere ödenek aktarılması	8.006,53
28.10.2014	384	İlçe özel idare müdürlüğü hizmet binası bakım ve onarım işi ihale ilan giderlerinde sarf edilmek üzere ödenek aktarılması	2.000,00
28.10.2014	385	Mülkiyeti Özelleştirme İdaresi'ne ait olup 10 yıl süre ile idareimiz tarafından kiralanmış bulunan; İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Kızılay Deposu olarak kullanılan binanın depo kısmında Isparta Merkez İlçe ve KHGB'nce yapılacak bakım ve yenileme çalışması için Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması	200.000,00
11.11.2014	393	İlçe kaymakam lojmanının bakım ve onarım giderleri için ödenek aktarılması	2.000,00
11.11.2014	393	Yurtiçi sürekli görev yolluğu giderleri için ödenek aktarılması	3.000,00
25.11.2014	415	Personel giderleri için ödenek aktarılması	375,00
25.11.2014	418	Sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet binek otomobil satın alınması için ödenek aktarılması	20.000,00
02.12.2014	432	Yurtiçi sürekli görev yolluğu giderleri için ödenek aktarılması	2.200,00
16.12.2014	466	İdareimizin mahkeme harç ve giderlerinde sarf edilmek üzere ödenek aktarılması	5.000,00
23.12.2014	501	İlimiz Merkez ilçe ve bağlı ilçe köylerinin evsel katı atıklarının toplanması ve nakli işinde sarf edilmek üzere ödenek aktarılması	25.733,01
30.12.2015	515	Isparta Adliye Sarayı teras katına, Hâkim-Savcı Yemekhanesi yapılması işi için ödenek aktarılması	27.500,00
			3.199.811,27

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESAP CETVELİ

I	II	III	IV	AÇIKLAMA	ÖNGÖRÜLEN	GERÇEKLEŞEN
1				İÇ BORÇLANMA		
	8			MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN		
		2		İller Bankası		
			2	Ödeme	811.238,00	1.945.768,89

2010 yılında, idaremizin ihtiyaç duyduğu taşıt ve iş makinelerinin alımı için İller Bankası'ndan 60 ay vadeli 3.750.000,00 TL kredi kullanılması İl Genel Meclisi'nin 08.10.2010 tarih ve 10/5-287 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, 3.679.250,47 TL fiilen kullanılarak borçlanma gerçekleştirilmiştir. Kredi geri ödemesi, idaremizin genel bütçe vergi gelirleri payından mahsup edilmekte olup 2014 yılında 804.413,55 TL'si anapara, 131.753,01 TL'si faiz olmak üzere 936.166,56 TL geri ödeme gerçekleşmiştir.

Ayrıca, 6447 sayılı Kanunla Değişik 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Geçici 2'nci maddesi gereğince 30 Mart 2014 tarihinde tüzel kişiliği sona ererek idaremize devredilen belediyelerin İller Bankası'ndan kullanmış olduğu anaparası 4.718.746,51 TL, faiz tutarı 1.219.168,51 TL olan 51 farklı kredi de Kanun gereğince idaremize devredilmiştir.

Bu kredilerden teminatlı kredi niteliği taşıyanlar için 2014 yılı içinde İller Bankası'na idaremizin genel bütçe vergi gelirleri payından 1.141.355,34 TL kesinti yapılmıştır.

Devralınan kredi borçları, Eylül ayında yürürlüğe giren 6552 sayılı yasanın geçici 2'nci maddesi gereğince İller Bankası'na yapılandırılmış ve kredilerin faizleri iptal edilmiştir.

Yasa gereği yapılandırılmış kredilerin anaparaları faizsiz olarak %40 kesinti oranı içinde İller Bankası'na idaremiz payından kesilmeye devam edilecektir.

ANAPARA TOPLAMI (11.09.2014)	TAHSİL EDİLEMEYEN FAİZ İPTALİ	ANAPARAYA EKLENECEK TUTAR YI-ÜFE	VADE SONU İTİBARIYLA VAZGEÇİLEN FAİZ
4.208.246,47	13.863,51	5.122,63	1.005.984,70

6360 sayılı Kanun kapsamında devralınan belde belediyelerinin borç-alacak, gayrimenkul durumları aşağıda gösterilmiştir.

KAPANAN BELEDİYELER 31/03/2014 TARİHİNDE GENEL BORÇ DURUMU

BELEDİYE ADI	İLLER BANK. 300-400 BORCU	KİŞİLERE AİT BORÇ	RESMİ KURUM BORCU	TOPLAM
AYDOĞMUŞ	3.481,92	382.416,79	812.275,33	1.198.174,04
AYVALIPINAR	113.966,99	10.476,20	55.212,27	179.655,46
BAĞILLI	198.623,33	27.956,25	408.006,97	634.586,55
BAĞKONAK	312.983,98	3.750,06	280.609,93	597.343,97
BARLA	0,00	960,00	656.623,60	657.583,60
BÜYÜKGÖKÇELİ	0,00	7.816,99	84.919,85	92.736,84
ÇETİNCE	253.495,13	190.652,12	526.596,64	970.743,89
DEDEÇAM	171.915,76	2.816,03	118.433,73	293.165,52
GÖKÇEHÖYÜK	0,00	0,00	2.836,34	2.836,34
GÖKSÖĞÜT	572.161,28	66.391,40	334.347,65	972.900,33
İNCESU	0,00	183.378,77	248.178,03	431.556,80
İSLAMKÖY	122.058,43	7.611,56	905.969,02	1.035.639,01
KASIMLAR	255.343,80	467.910,56	624.756,80	1.348.011,16
KESME	712.263,50	30.824,94	819.522,83	1.562.611,27
KILIÇ	16.832,90	0,00	260.112,29	276.945,19
KOZLUÇAY	410.321,98	280.123,20	426.337,70	1.116.782,88
KÖRKÜLER	293.870,40	866.405,83	831.653,52	1.991.929,75
KUMDANLI	313.209,72	211.248,12	869.572,96	1.394.030,80
KUYUCAK	48.437,82	43.576,53	416.866,84	508.881,19
ÖZBAYAT	187.489,95	141.776,91	366.686,42	695.953,28
ÖZGÜNEY	243.123,70	180.839,65	788.370,49	1.212.333,84
PAZARKÖY	0,00	256,32	114.546,18	114.802,50
SÜCÜLLÜ	7.692,84	397.153,89	686.472,89	1.091.319,62
TOKMACIK	148.860,82	8.196,13	322.982,08	480.039,03
ULUĞBEY	0,00	473.855,83	1.188.005,92	1.661.861,75
YAKA	164.822,11	42.067,48	345.464,74	552.354,33
YAKAAFŞAR	0,00	277.600,97	383.944,06	661.545,03
YASSİÖREN	18.228,25	24.819,29	364.008,87	407.056,41
YUKARIKAŞIKARA	240.535,85	112.282,00	154.742,74	507.560,59
TOPLAM	4.809.720,46	4.443.163,82	13.398.056,69	22.650.940,97

Belediye borçlarından 2014 yılı içinde şahıs ve firmalara toplam **4.741.168,58 TL** ödeme yapılmıştır.

Belediyelere ait kamu borçları için 6552 sayılı yasa gereğince yapılandırma talebinde bulunulmuştur. Yapılandırma sonucu borç durumu aşağıda gösterilmiştir.

BORÇLU BELEDİYE	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU	CLK - TEDAŞ	KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ	SDÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	DAVRAZ VERGİ DAİRESİ	KAYMAKKAPI VERGİ DAİRESİ	ATABEY MAL MÜDÜRLÜĞÜ	EĞİRDİR MAL MÜDÜRLÜĞÜ	GELENDOST MAL MÜDÜRLÜĞÜ	KEÇİBORLU MAL MÜDÜRLÜĞÜ	KEÇİBORLU MAL MÜDÜRLÜĞÜ	SENİRKENT MAL MÜDÜRLÜĞÜ	SÜTÇÜLER MAL MÜDÜRLÜĞÜ	SÜTÇÜLER MAL MÜDÜRLÜĞÜ	ŞARKIKARAĞA Ç MAL MÜDÜRLÜĞÜ	YALVAÇ VERGİ DAİRESİ	YALVAÇ VERGİ DAİRESİ	TOPLAM BORCU
			ÖDENDİ	ÖDENDİ	UZLAŞMA	ÖDENDİ		İLLER BAN. YAZILDI		UZLAŞMA		UZLAŞMA		UZLAŞMA		UZLAŞMA		
AYDOĞMUŞ	534.949,55		9.229,55	3.431,86		130,00				29.122,21	294.861,86							871.725,03
AYVALIPINAR	15.699,38		37,50										3.892,27					19.629,15
BAĞILLI	177.354,97	421.033,64	5.410,83						82.052,84									685.852,28
BAĞKONAK	179.831,54		4.885,91													2.480,61		187.198,06
BARLA.	276.309,89		3.786,13					196.118,52										476.214,54
BÜYÜKGÖKÇELİ			1.199,36		393.680,25													394.879,61
ÇETİNCE	443.075,86		3.913,02	9.125,16														390.337,31
DEDEÇAM	73.232,97		1.237,82	34.166,82														8.627,79
GÖKÇEHÖYÜK			1.572,81	130,95														1.703,76
GÖKSÖĞÜT	108.161,88	87.710,71	295,10												72.799,00			268.966,69
İNCESU	2.278,18										96.314,36							98.592,54
İSLAMKÖY	403.598,31		5.871,09				131.937,79											541.407,19
KASIMLAR	184.051,95		4.491,02	193,54									79.744,82	53.767,18				322.248,51
KESME	232.376,38		8.203,02										108.677,87	67.307,22				416.564,49
KILIÇ	215.363,24		5.544,02			166,00				48.420,37	96.919,76							366.413,39
KOZLUÇAY	350.971,49		16.553,77	5.077,21														93.535,65
KÖRKÜLER	263.874,27	104.475,29	19.997,79	16.009,91														290.389,80
KUMDANLI			9.759,77	17.248,37														119.698,14
KUYUCAK	400.969,52		2.460,62	3.194,20														87.353,63
ÖZBAYAT	100.249,23																	64.872,45
ÖZGÜNEY	174.748,59		5.044,65	7.577,75														467.438,02
PAZARKÖY	69.504,07							55.089,88										124.593,95
SÜCÜLLÜ	251.498,54		12.023,02	18.134,32														286.141,78
TOKMACIK	295.520,75		7.805,97															3.541,30
ULUĞBEY	222.418,45		2.569,45	509,11														296.042,33
YAKA	178.880,67		2.370,87						93.076,71									274.328,25
YAKAAVŞAR			1.204,43	3.943,29														63.497,40
YASSIÖREN	82.799,01		183,00										15.305,52					98.287,53
YUKARIKAŞIKARA	36.369,76		2.238,14	3.702,07														42.309,97
	5.274.088,45	613.219,64	137.888,66	122.444,56	393.680,25	296,00	131.937,79	251.208,40	175.129,55	77.542,58	488.095,98	85.850,84	192.314,96	121.074,40	72.799,00	2.480,61	1.811.935,87	10.010.337,22

ALACAK DURUMU

	BELEDİYE	ALACAK TOPLAMI
1	Aydoğmuş- KEÇİBORLU	10.229,15
2	Ayvalıpınar – SÜTÇÜLER	77.147,67
3	Bağlılı- GELENDOST	443.966,61
4	Bağkonak- YALVAÇ	177.134,99
5	Barla – EĞİRDİR	261.849,47
6	Büyükgökçeli-İSPARTA	45.788,56
7	Çetince- YALVAÇ	75.912,01
8	Dedeçam- YALVAÇ	34.281,20
9	Gökçehüyük – EĞİRDİR	18.731,76
10	Göksöğüt – Ş.KARAAĞAÇ	60.230,12
11	İncesu- KEÇİBORLU	17.133,00
12	İslamköy – ATABEY	175.215,00
13	Kasımlar-SÜTÇÜLER	13.671,44
14	Kesme – SÜTÇÜLER	31.049,35
15	Kılıç- KEÇİBORLU	381.934,13
16	Kozluçay- YALVAÇ	134.442,30
17	Körküler- YALVAÇ	119.826,65
18	Kumdanlı- YALVAÇ	197.610,00
19	Kuyucak- YALVAÇ	15.631,60
20	Özbayat- YALVAÇ	60.232,65
21	Özgüney- YALVAÇ	151.727,71
22	Pazarköy-EĞİRDİR	67.622,84
23	Süçüllü- YALVAÇ	169.497,97
24	Tokmacık- YALVAÇ	12.715,90
25	Uluğbey-SENİRKENT	22.420,01
26	Yaka – GELENDOST	146.393,48
27	Yakaafşar – AKSU	0,00
28	Yassiören – SENİRKENT	88.350,01
29	Yukarıkaşıkara- YALVAÇ	210.295,47
	TOPLAM	3.221.041,05

ALACAKLARDAN YAPILAN TAHSİLÂTLAR

BANKADAN GELEN	211.724,96
MAKBUZLA YAPILAN TAHSİLÂT(30/03/2014 - 31/12/2014 TARİHİ DÂHİL)	192.611,24
TOPLAM TAHSİLÂT	404.336,20

6360 sayılı Kanun gereğince kapanan 29 belde belediyesinden toplam 1235 adet taşınmaz il özel idaresi adına tescil edilmiş, 745 adet taşınmaz meclisimizin kararıyla 3 yıllığına köy muhtarlıklarına tahsis edilmiş, 490 adet gayrimenkul il özel idaresinin kullanımında bulunmaktadır.

2. Mali Denetim Sonuçları

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17'nci maddesi gereği, İl Genel Meclisinin 08.01.2014 tarih ve 01/3-019 sayılı kararı ile oluşturulmuş olan Meclis Denetim Komisyonu il özel idaresinin 2013 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi yaparak, hazırladığı raporunu Meclis Başkanlığına sunmuştur.

2014 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için İl Genel Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 1/1-002 sayılı kararı ile oluşturulan denetim komisyonu Ocak ayı içinde çalışmalarına başlamış olup hazırlayacağı raporu Mart ayında Meclis Başkanlığına sunarak denetim görevini tamamlamış olacaktır.

Sayıştay Başkanlığının 2014 Yılı Denetim Programı kapsamında görevlendirilen denetim personeli Ağustos ayında çalışmalarına başlamış olup denetim raporu henüz idaremize intikal ettirilmemiştir.

B. Performans Bilgileri

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

1.1. ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

İl Özel İdaresi: İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir.

İl Özel İdaresinin Organları: İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Validir.

Encümen Müdürlüğünün Görevleri: İl Genel Meclisi ve İl Encümeninin her türlü iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

Personel Durumu: 1 Encümen Müdürü, 2 Şef (Meclis ve Encümen Raportörü), 1 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni (Encümen Memuru), 1 Bilgisayar İşletmeni (Encümen Memuru) ve 1 adet Hizmetli (Genel Hizmet Görevlisi) olmak üzere toplam 6 Memur personel çalışmaktadır. Ayrıca İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda 1 adet Santral Görevlisi-Sekreter (Evrak ve Yazışmalar Memuru), 1 Adet Çaycı -İşçi (Genel Hizmet Görevlisi) ve 1 adet temizlik görevlisi çalışmaktadır.

İl Genel Meclisi: İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşmaktadır.

İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN İLÇELER İTİBARIYLA PARTİLERE GÖRE DAĞILIMI

İLÇE	AK PARTİ	MHP	CHP
MERKEZ	3	3	
AKSU	2		
ATABEY	1	1	
EĞİRDİR	2	1	
GELENDOST	1	1	
GÖNEN	1		1
KEÇİBORLU	1	1	
SENİRKENT	1	1	
SÜTÇÜLER	2		
Ş.KARAAĞAÇ	2	1	
ULUBORLU	1	1	
YALVAÇ	2	2	
Y.BADEMLİ	1		1
TOPLAM	20	12	2

Olmak üzere toplam **34** İl Genel Meclis Üyesi mevcuttur.

MECLİS BAŞKANLIK DİVANININ OLUŞUMU

İL GENEL MECLİS BAŞKANI
Ali BOLAT [Merkez – AK PARTİ]
İl Genel Meclisinin 14.04.2014 tarihli I. birleşiminde İl Genel Meclis Başkanı olarak seçilmiş olup, halen İl Genel Meclis Başkanı olarak görev yapmaktadır.

İL GENEL MECLİSİ 1.BAŞKAN VEKİLİ	İL GENEL MECLİSİ 2.BAŞKAN VEKİLİ
Mustafa ERENER [Sütçüler –AK PARTİ]	Mehmet KAYA [Aksu- AK PARTİ]

ASIL DİVAN KÂTİBİ ÜYELERİ	YEDEK DİVAN KÂTİBİ ÜYELERİ
Volkan KONAÇ [Gönen – AK PARTİ] Salih KOCAGÖZ [Keçiborlu- AK PARTİ]	Mustafa Hakan YURTADUR [Yalvaç - AK PARTİ] Faik ÇIRAK [Sütçüler-AK PARTİ]

İL ENCÜMENİ

Vahdettin ÖZKAN [Vali]	İL Encümen Başkanı
Mehmet ÖZTÜRK [Aksu] -İL Genel Meclis Üyesi/ İL Encümen Üyesi Yalçın ULUSOY [Atabey] - İL Genel Meclis Üyesi/ İL Encümen Üyesi Mehmet Kamil GÖNCÜ[Eğirdir] - İL Genel Meclis Üyesi/ İL Encümen Üyesi Yusuf Murat PARLAK [Keçiborlu] - İL Genel Meclis Üyesi/ İL Encümen Üyesi Mehmet KAYACAN [Sütçüler] - İL Genel Meclis Üyesi/ İL Encümen Üyesi	Görev süreleri 30.03.2014 tarihinde sona ermiştir.
Abdullah AKDAŞ - Genel Sekreter V. Abdullah ÇELİK- Hukuk Müşaviri-İL Encümen Üyesi Süleyman UÇAR- Encümen Müdürü-İL Encümen Üyesi Erkan ERTEKİN-Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü-İL Encümen Üyesi Recep ÇETİN-Ruhsat ve Denetim Müdürü-İL Encümen Üyesi	22.10.2013- 30.03.2014 17.01.2014- 30.03.2014
Abdullah AKDAŞ - Genel Sekreter V.-İL Encümen Üyesi Mahmut ZADEOĞLU - Genel Sekreter -İL Encümen Üyesi Hüseyin YILDIRIM [Merkez]- İL Genel Meclis Üyesi / İL Encümen Üyesi Mustafa BAŞ [Eğirdir]- İL Genel Meclis Üyesi / İL Encümen Üyesi Kadir HEYBELİ [Senirkent]- İL Genel Meclis Üyesi / İL Encümen Üyesi Abdullah ÇELİK-Hukuk Müşaviri-İL Encümen Üyesi Şebnem ÖZDOĞAN Strateji Geliştirme Müdürü-İL Encümen Üyesi	31.03.2014 - 20.11.2014 21.11.2014 - Devam Ediyor. 15.04.2014- Devam Ediyor. 31.03.2014 - Devam ediyor. 31.03.2014 - Devam Ediyor.

BİRLİK ÜYELİKLERİ

VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ -[16.04.2014]		ISPARTA İL VE BELEDİYE YURT YAPTIRMA BİRLİĞİ -[17.04.2014]	
Ali BOLAT [Asıl]	Hüseyin YILDIRIM [Yedek]	Mehmet SERT [Asıl] Necdet SATILMIŞ [Asıl]	Recai KİRİŞ [Yedek]
DAVRAZ KIŞ SPORLARI VE TURİZM YÜKSEK RAKIMLI SPORCU KAMP VE EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME VE ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ [17.04.2014]		EĞİRDİR VE KOVADA GÖLÜ ÇEVRE KORUMA BİRLİĞİ -[17.04.2014]	
Abdullah AKDAŞ [Asıl] Nail Yaşar AKGÜL [Asıl] Fevzi ÖZDEMİR [Asıl]	Salih KOCAGÖZ [Yedek] Hüseyin YILDIRIM [Yedek]	Mustafa BAŞ [Asıl] Necdet SATILMIŞ [Asıl]	Mehmet SEL [Yedek]

İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULU ÜYELERİ-[16.04.2014]

Salih KOCAGÖZ (Merkez), Mehmet KAYA (Aksu), Mehmet KILIÇARSLAN (Atabey), Mustafa BAŞ (Eğirdir), Necdet SATILMIŞ (Gelendost), Volkan KONAC (Gönen), Salih KOCAGÖZ (Keçiborlu), Kadir HEYBELİ (Senirkent), Faik ÇIRAK (Sütçüler), Mehmet ÇOŞKUN (Ş.Karaağaç), Recai KİRİŞ (Uluborlu), Mustafa Hakan YURTTADUR (Yalvaç), Nail Yaşar AKGÜL (Yenişarbademli)

İHTİSAS KOMİSYONLARI

KOMİSYON ADI	ÜYE SAYISI
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU	7 üyeden teşekkül ettirilmiştir.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU	7 üyeden teşekkül ettirilmiştir.
EĞİTİM, KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU	5 üyeden teşekkül ettirilmiştir.
ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU	5 üyeden teşekkül ettirilmiştir.
TARIM VE KIRSAL KALKINMA KOMİSYONU	5 üyeden teşekkül ettirilmiştir.
GENÇLİK, SPOR VE TURİZM KOMİSYONU	5 üyeden teşekkül ettirilmiştir.
SANAYİ TİCARET DOĞAL KAYNAKLAR VE AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU	5 üyeden teşekkül ettirilmiştir.

Denetim Komisyonu 2014 Yılı İçin;

- 1-Yalçın BULGURCU
- 2-Mehmet DURSUN
- 3-Mehmet KAYACAN
- 4-Mehmet ÖZTÜRK

5-Ali Ercan TAÇ seçilmiş olup, Denetim Komisyonu raporunu 14.03.2014 tarihinde İl Genel Meclis Başkanlığına sunarak görevini tamamlamıştır. 2015 Yılı Ocak Ayı Toplantısında Denetim Komisyonu yeniden teşekkül ettirilecektir.

İL GENEL MECLİSİ TOPLANTILARI

İl Genel Meclisi; İl Genel Meclisince belirlenecek 1 aylık tatil hariç her ayın ilk haftası Meclis tarafından önceden belirlenen gün ve saatte mutad toplantı yerinde toplanmaktadır. Bütçe görüşmelerine rastlayan (Kasım ayı) toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür.

İl Genel Meclisince 2014 yılı içerisinde konuların aciliyetine binaen 20.05.2014 tarihli Olağanüstü toplantısında 5 ve 22.12.2014 tarihli Olağanüstü toplantısında 5 konuyu görüşmek ve karara bağlamak üzere 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 12. maddesi son bendi gereğince Olağanüstü toplantı yapılmış olup, toplam 10 konu karara bağlanmıştır.

İL ENCÜMENİ

5302 sayılı Kanunun 6360 sayılı Kanunla değişik 25.maddesi gereğince; İl Encümeni Valinin başkanlığında, Genel Sekreter ile İl Genel Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve Valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşmaktadır. İl Genel Meclisinin 15.04.2014 tarih ve 4/2-106 sayılı kararları ile üç İl Encümeni üyesi seçilmiş olup, Ayrıca Valilik Makamının 29.03.2014 tarih ve 132 sayılı olurları ile birim amirleri arasından iki üye seçilerek İl Encümeni teşekkül ettirilmiştir.

İL GENEL MECLİSİ TOPLANTI YERİ VE BİNA DURUMU

İl Genel Meclisi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda belirtilen sürelerde İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda toplantısını yapmaktadır.

İL ENCÜMENİ TOPLANTI YERİ VE BİNA DURUMU

İL Encümeni toplantıları her hafta Salı günü saat 11.00'de mutad olarak İL Özel İdaresi hizmet binasında bulunan İL Encümeni toplantı salonunda yapılmaktadır.

İL GENEL MECLİSİ VE İL ENCÜMENİ FAALİYETLERİ

İL Genel Meclisince; 5302 sayılı İL Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi gereğince görev ve yetki alanları ile ilgili olarak 2014 yılı içerisinde; 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında 486 adet karar almış ve bu kararlar gereği yapılmak üzere ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarına tevdi edilmiş ve karşılığında olumlu sonuçlar alınmıştır.

İL Encümenince; 5302 sayılı İL Özel İdaresi Kanununun 26. maddesi gereğince görev ve yetki alanları ile ilgili olarak 2014 yılı içerisinde 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında 519 adet karar almış ve bu kararlar gereği yapılmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına tevdi edilerek kararlara göre işlem tesis edilmiştir.

1.2. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYETLERİ

Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

- İdarenin iş ve işlemlerine ait görüş bildirilmesi,
- Adli ve idari yargıda bulunan dava dosyaları ile icra dosyalarının takibi,
- Diğer iş ve işlemlere ait görevler ile komisyonlarda görevlendirmeler,

Takibi Yapılan Dosya Sayısı:

İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliğince takibi yapıлып devam eden dosya sayısı aşağıda gösterildiği gibidir:

2014 Yılı Adli/İdari Dava ve İcra Takibi Dosyaları Sayısı				
Sıra No.	MERCİİ	DERDEST	TEMYİZ	TOPLAM
1	Adli Yargı (arşiv 391)	105	33	138
2	İdari Yargı (arşiv 164)	11	15	26
3	İcra Daireleri	92	-	92
TOPLAM		208	48	256

1.3. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Müdürlüğümüzün asli görevi; 657 Sayılı Devlet Memurları ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi Sürekli ve Geçici İşçi personellerin İdaremize girişlerinden itibaren her türlü resmi işlemlerini yürütmektir. Bunlar; Personelin giriş işlemlerinin zamanında ilgili kurumlara bildirilmesi, Sosyal ve Özlük haklarının, izinlerinin takibi, tüm bunların arşivlenmesi ve bilgisayar ortamına aktarılması, Açıktan Atama ve Naklen tayin işlemleri, Görevlendirilme İşlemleri, Emeklilik İşlemleri, Terfi İşlemleri, Lojman Tahsis İşlemleri, 5233 Sayılı kanunla Terör ve Terörden Doğan Zararların Karşılama Hakkındaki Kanunun kapsadığı işler, B.F.Y. Eylem Planı, Ulusal Tütün Kontrol Eylem Planı (2008-2012) İdaremizde Tütün ve Tütün Mamullerinin kullanılması ile ilgili işlemlerin yapılması ve Kurumumuzda Yetkili Sendikalar ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasının sağlanmasıdır.

- Personel işlerinin haricinde;
- Eğitim Hizmetleri,
 - Genel Evrak ve Kayıt İşlemleri,
 - Arşiv İşlemleri
 - Malzeme Mutemetliği ve Puantörlük Hizmetleri,
 - Sosyal Tesisler,
 - Yazlık Bahçe Düğün Salonunun kiraya verilmesi,
 - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Büro İşlemleri yürütülmektedir.

İdaremizin çalışan personel mevcudu aşağıdaki şekildedir.

MEMUR PERSONEL

GENEL İDARE HİZ. SINIFI	: 95
AVUKATLIK HİZ. SINIFI	: 1
TEKNİK HİZ. SINIFI	: 68
YARDIMCI HİZ. SINIFI	: 6
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	: 3

Merkez'de 146 memur personel, 12 İlçe Müdürlüklerinde 24 memur personel olmak üzere toplam 170 adet kadrolu, 3 adet sözleşmeli personel çalışmaktadır.

İŞÇİ PERSONEL

DAİMİ İŞÇİ (Merkez)	: 255
DAİMİ İŞÇİ (İlçelerde)	: 10
İŞÇİ PERSONEL TOPLAMI	: 265

Kurumumuz bünyesinde 170 Memur, 3 Sözleşmeli, 265 İşçi olmak üzere toplam 438 personel çalıştırılmaktadır.

Çalıştırılan personellerden; Memur Kadrosunda 5 Özürlü, İşçi Kadrosunda 11 Özürlü olmak üzere toplam 16, 5 Eski Hükümlü, 1 Terör Mağduru (Gazi) personel bulunmaktadır.

2014 yılı içerisinde 6 adet memur, 9 adet işçi olmak üzere toplam 15 adet Memur ve İşçi personel kendi isteği ile emekliye ayrılmış olup, isimleri aşağıya çıkarılmıştır.

Akın TUNCAY	Jeoloji Mühendisi	Kenan KARLI	Ver. Haz. Kont. İşl.
Mehmet Ali YÖNET	İnşaat Teknikeri	Abdullah ÇANKAYA	Teknisyen
Halil SERT	Hizmetli	Cengiz KOYUNCU	İnşaat Teknikeri
Muhterem AKÇAY	İş Mak. Src. Opr.	Ali DİKMEN	Düz İşçi
Metin KUNT	Sürveyan	Hasan Hüseyin BAŞA	Bina ve Mal Bak.
Tayfun BORUCU	İş Mak. Src. Opr.	Ahmet BEKÇİ	Düz İşçi
Mehmet AKYOL	Düz İşçi	Nuri Alem TEZCAN	Düz İşçi
Mehmet ÇETİNKAYA	İş Mak.Opr. (B)		

10/06/2007 tarih ve 26548 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğine göre Norm Kadro çalışmaları tamamlanmıştır. Norm Kadroda 210 Memur Kadrosu verilmiş olup, 12 İlçe Özel İdare Müdürlüğü kadrosu, KUDEP ve İç Denetçi kadroları da eklenerek Memur Kadromuz 232 olmuştur. Hizmetler sınıfı ve İşçi kadrolarında personelin emeklilik işlemleri sonucunda fazla kadrolar Meclis kararıyla iptal edilmektedir.

İdareimizde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurlarının memuriyete başlamadan önceki Sigortalı ve Bağ-kurlu hizmetleri ile Askerlikte geçen hizmet sürelerinin Emekli Keseneğine Esas Hizmetinde değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalarımız yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.

Merkez Bahçelievler mahallesindeki 10 dairelik lojmanımız bulunmakta olup, sıra tahsisli olarak personele tahsisleri yapılmıştır.

1.4. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yerine getirdiği görevler şunlardır:

- İdaremizin faaliyette bulunduğu idari birimlerin bakım-onarımı, aydınlatma, ısınma, su, haberleşme vb.
- İdare birimlerinin güvenlik hizmetleri,
- Atölyelerin işletilmesini temin etmek,
- İdaremiz araç parkında bulunan her tür araç ve gereçlerin bakım-onarımı ve hizmete hazır halde bulundurulmasını temin etmek,
- Araç parkı ile yedek parça ambar ve depolarının işletimi,
- Araçların akaryakıt ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanması,
- Araç ve gereçlerin iş programı kapsamında diğer birimlerin taleplerinin dikkate alınarak görevlendirilme ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek,
- Olası doğal afet ve benzeri durumlara müdahale için araç ve gereçleri hazır bulundurmak,
- Ayniyat ve Ambar,
- Menkullere ait işlemler,

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU			
	Memur	İşçi	Toplam
Özel İdaresi Personeli	14	134	148
Kapanan Belediyelerden Gelenler	13	17	30
Genel Toplam	27	151	178

2014 YILI YAPILAN İHALELERE AİT BİLGİ FORMU (İptal Edilenler Hariç)

Sıra No	İşin/Hizmetin/Satın alanın Adı	İhale Tarihi	İhale Türü	İhale Usulü	Sözleşme Bedeli ve türü	Sözleşme Tarihi	Yüklenici adı	Açıklama
1	Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Hizmet Binası Engelli asansörü ve engelli yürüme yolu yapım işi	30.04.2014	Yapım İş	Açık	106.000,00 (Götürü Bedel)	20.06.2014	Yakup Kaya İnş.Taah. Ticaret	Geçici Kabulü Yapıldı
2	Isparta İl Özel İdaresi Asfalt alt yapı tesisleri demontaj, nakliye, montaj ve çalıştırılması yapım işi	30.01.2014	Yapım İş	Açık	229.000,00 (Götürü Bedel)	21.02.2014	Elibol Asfalt Makinaları Elk. İnş.San.Tic.Ltd.Şti.	Geçici Kabulü Yapıldı
3	300.000 Lt. Motorin Alımı	04.06.2014	Mal Alımı	Açık	994.800,00 (Birim Fiyat)	08.07.2014	Alp Petrol Tic.Nak.Ltd.Şti.	Tamamlandı
4	80.000 kg. Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil-4)	20.02.2014	Mal Alımı	Açık	188.800,00 (Birim Fiyat)	18.03.2014	Türcan Petrol Nakliyat İnş.Gıda Teks.Turz. Tic.Ltd.Şti.	Tamamlandı
5	12 kişi ile 12 ay süreli Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İş	14.05.2014	Hizmet Alımı	Açık	299.568,00 (Birim Fiyat)	13.06.2014	Saydam Güvenlik Koruma Hizmetleri Ltd.Şti.	Hizmet Alımı Devam Ediyor
6	300.000 Lt. Motorin	07.01.2014	Mal Alımı	Açık	1.019.700,00 (Birim Fiyat)	05.02.2014	Uzun Otomotiv Akaryakıt Gıda İnş.San.ve Tic.Ltd.,Şti.	Tamamlandı
7	Temizlik İşçisi, Bahçıvan (Kaloriferci-Doğalgaz ateşleyici) ve Aşçı personel çalıştırılmasına dayalı	30.10.2014	Hizmet Alımı	Açık	382.087,20 (Birim Fiyat)	04.12.2014	Mn Temizlik Taah.Gıda İnş.Med.San.Tic.A.Ş.	Hizmet Alımı Devam Ediyor

(01.01.2014-31.12.2014) TARİHLERİ İTİBARIYLA
 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
 (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)
 MAKİNA FAALİYET DURUMU

MAKİNENİN CİNSİ	MAKİNENİN DURUMU							TOPLAM ÇALIŞTIĞI SAAT (h)	TOPLAM TÜKETTİĞİ YAKIT (lt.)	ORTALAMA YAKIT (lt/h)	ORTALAMA ÇALIŞMA (h/ay)	ÇALIŞMASI GEREKEN (h/Ay)	RANDIMAN (%)
	T	F	A	FZ	GG K	GGİ	H						
GREYDER	13	13						7.449	93.610	13	677	14.300	52
DOZER	7	7						2.170	63.387	29	241	7.700	28
YÜKLEYİCİ	7	7						3.472	69.031	20	386	7.700	45
KOMPRESÖR	8	8						11	200	18	1	5.896	0
SİLİNDİR	8	8						1.636	17.315	11	182	5.896	28
EXCAVATÖR	7	7						2.339	29.789	13	260	6.391	37
MOTO-SCRAPER	1	1										220	
VAGON DRİLL	1	1						239	3.500	15	27	737	32
KAR MAKİNESİ	1	1										550	
ARA TOPLAM	53	53	0					17.316	276.832				
TAŞITIN CİNSİ	TAŞITIN DURUMU							TOPLAM Yaptığı Km.	TOPLAM TÜKETTİĞİ YAKIT (lt.)	ORTALAMA YAKIT (lt/h)	ORTALAMA ÇALIŞMA (Km/ay)	ÇALIŞMASI GEREKEN (Km/Ay)	RANDIMAN (%)
	T	F	A	FZ	GG K	GGİ	H						
KAMYON	33	33						450.755	173.401	0,385	50.084	831.996	54
TREYLER ÇEKİCİ	3	3						74.575	38.905	0,522	8.286	82.500	90
TANKER	3	3						61.196	12.394	0,203	6.800	75.636	81
DİSTRİBÜTÖR	4	4						13.633	8.880	0,651	1.515	100.848	14
ASFALT ROBOTU	2	2						49.601	21.425	0,432	5.511	50.424	98
Diğer Araçlar	26	26						50.418	5.395	0,107	5.602	655.512	8
ARAÇ	27	27						794.287	78.177	0,098	66.191	680.724	117
ARA TOPLAM	98	98	0					1.494.465	338.577				
GENEL TOPLAM	151	151	0					1.511.781	615.409				

AKARYAKIT AMBARI

31.12.2014 TARİHİ İTİBARI İLE

S. No	AKARYAKIT		2014 SATIN ALINAN	ÖNCEKİ YILDAN DEVİR + 2014 SATIN ALINAN	AMBAR ÇIKAN	AMBAR KALAN
	CİNSİ	ÖNCEKİ YILDAN DEVİR	LT. / KĞ		LT. / KĞ	LT. / KĞ
1	BENZİN	15.166		15.166	6.166	9.000
2	MOTORİN	103.921	598.372	702.293	657.293	45.000
3	KAL-YAK		93.860	93.860	93.860	
4	GAZYAĞI	283		283	283	

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

2014 YILINDA (31.12.2014 Tarihi İtibariyle) KİRAYA VERİLEN ARAÇ VE MAKİNALARIN LİSTESİ

SIRA NO	KİRAYA VERİLEN ARACIN CİNSİ	ÇALIŞTIĞI (Saat)	ÇALIŞTIĞI (Km)	TUTARI (TL.)
1	DOZER	30		8.137,37
7	YÜKLEYİCİ	5		546,50
TOPLAM				

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA VE EKİPMAN İMALAT ATÖLYE İŞLETMESİ

2014 yılı içerisinde 11 adet iş emri açılarak idaremize ait taşıt ve iş makineleri için muhtelif imalatlar ile bakım ve onarımlar gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca 6 adet iş emri açılarak muhtelif imalat, montaj ve kaynak işleri gerçekleştirilmiştir. 2014 yılı içerisindeki toplam harcama 7.297,24 TL'dir.

6360 sayılı Kanun gereği; Isparta İl Özel İdaresine devredilen
BELEDİYELERDEN GELEN ARAÇLARIN LİSTESİ

Araç Türü	Sayı	İLÇE	SAYI
Binek Araç	47	AKSU	11
Kamyonet	11	ATABEY	16
Otobüs Minibüs	71	EĞİRDİR	37
Ambulans	6	GELENDOST	29
Kamyon	45	KEÇİBORLU	35
İtfaiye Arozözü	29	MERKEZ	19
Çöp Kamyonu	26	SENİRKENT	22
Akaryakıt Tankeri	1	SÜTÇÜLER	21
Diğer Araçlar	19	ŞARKİKARAAĞAÇ	13
Kazıcı Yükleyici	43	YALVAÇ	169
Traktör	41	TOPLAM	372
Çekilir Tip Römork	21		
Motosiklet	15		
Patpat	1		

Dağıtım Yapılan veya Tahsis edilen Araç iş makinesi ve ekipmanların tablosu

Komasyon oluru ile muhtarlıklara tahsis edilen araç sayısı	92
Meclis oluru ile tahsis edilen itfaiye araçları	21
Valilik Oluru ile teslim edilenler araç sayısı	77

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2014 YILI HARCAMALARI

HARCAMA KALEMİ	FİNANS TİPİ	TOPLAM ÖDENEĞİ	BÜTÇE GİDERİ
Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	05	50.000,00	44.314,01
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	05	3.667.951,80	3.552.731,26
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	08	283.501,12	0,00
Görev Giderleri	05	107.000,00	42.471,82
Hizmet Alımları	05	1.291.000,00	1.274.508,74
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	05	1.858.277,19	1.858.277,19
Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	05	100.000,00	62.721,90
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	05	131.753,01	131.753,01
Mamul Mal Alımları	05	110.000,00	29.500,00
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	05	167.270,00	120.762,46
AKARYAKIT İSTASYONU YAPIM İŞİ	05	819.830,71	819.830,71
ASFALT PLENTİ VE SABİT ASFALT TESİSİNİN SÖKÜMÜ, TAŞINMASI VE MONTAJI İŞİ	05	522.415,68	296.670,50
TOPLAM		9.108.999,51	8.233.541,60

1.5. İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Görev Alanları:

- 3194 Sayılı Kanun ile öngörülen görevlerin ifası
- Belediye ve mücavir alan dışındaki yerleşim birimlerinin;
 - Çevre düzenlenmesi
 - Park ile çevrenin korunmasına yönelik her türlü faaliyet
- Çevre Düzeni Planı ile ilgili iş ve işlemler.
- Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) ile ilgili iş ve işlemler.
- Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) işlemleri.

3194 İMAR FAALİYETLERİ (2014)		
No	İŞİN ADI	Miktar(2014)
1.	Kaçak yapı tespiti	2 Adet
2.	Kaçak yapı yıkımı	----
3.	Köy içi görüş	138 Adet
4.	İnşaat ruhsatı	49 Adet
5.	İskân ruhsatı	76 Adet
6.	İfraz	88Adet
7.	Tevhit	40 Adet
8.	Geçit hakkı	2 Adet
9.	Hali Hazır Harita Yapımı	1 Adet
10.	Nazım ve Uygulama imar planı	0 Adet
11.	Köy yerleşik alanı çizilen köy sayısı	174 Adet
	TOPLAM	569 Adet
KUDEB (Kültür Varlıkları Değerlendirme ve Uygulama Birimi)		
1	Değerlendirmeye alınan proje sayısı	6 Adet

SIRA NO	PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ	BAŞLAMA VE BİTİM TARİHİ	TOPLAM PROJE TUTARI	2014 YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME		AÇIKLAMALAR
						PARASAL (%)	FİZİKİ (%)	
1	Isparta 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Yapımı	2011-2015	218.300,00	174.640,00	0	20	50	07.02.2012 tarihinde işe başlanılmıştır. I.Aşama tamamlandı. II. Aşamaya geçildi. İhale bedeli 185.000,00 TL uzatılmış süreye göre işin bitiriliş tarihi 18.05.2013'tür. Alt ölçekli planların Üst ölçekli plan ve plan hükümlerine göre yapılması zorunlu olup, Çevre ve Şehircilik Bak. 1/100.000 ölçekli Antalya-Burdur-Isparta ÇDP 22.04.2014'te II. onay yapılmış olup, 20.05.2014 tarihinden askıdan indirilmiştir. 1/25000 ÇDP idaremizde 21.02.2013 tarihinde durdurulmuş olup, İŞ DEVAM EDİYOR. (Ayrıca Bakanlığın Görüş, öneri ve direktifleri doğrultusunda işlemlere devam edilecektir. İşin kalan süresi 86 Takvim günüdür.) STRATEJİK PLAN DÂHİLİNDE BULUNMAKTADIR.
2	Merkez Milas Mesireliği Doğal Sit Alanı (47 Hak.)Koruma Amaçlı İmar Planı Hizmet Alımı işi	2011-2015	56.050,00	25.222,50	0	60	90	11.08.2011 tarihinde işe başlanılmıştır.(İhale bedeli 47.500,00 TL)sözleşmeye göre işin bitiriliş tarihi 08.01.2012'dir. 23 Mart 2012 tarih ve 28242 sayılı resmi gazetede yayınlanan Korunan alanlarda yapılacak planlara dair yönetmelik gereği Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca incelendi ve 27.08.2012'de tasdik edildi. Ancak; aynı yönetmelik gereği ilgili Bakanlıkça ONAYLANMAK üzere İlgili Kurul tarafından gönderilmiş olup henüz bu süreç ilgili Bakanlıkça sonuçlandırılmadığından İdarece iş durdurulmuştur. Kalan süre 40 takvim günüdür. İŞ DEVAM EDİYOR. STRATEJİK PLAN DÂHİLİNDE BULUNMAKTADIR.
	ARA TOPLAM		274.350,00	199.862,50	0			

SIRA NO	PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ	BAŞLAMA VE BİTİM TARİHİ	TOPLAM PROJE TUTARI	2014 YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME		AÇIKLAMALAR
						PARASAL (%)	FİZİKİ (%)	
3	İlimiz Şarkıkaraağaç İlçesi Gedikli köyü, Gedikli köyüne bağlı Kumluca mahallesi, Sarıkaya köyü ve Karayaka köyü Koruma Amaçlı İmar Planı (KAİP) Yapım İşi.	2014-2015	587.457,00	1.000,00	0	0	0	İhale aşamasında
4	Gelendost Afşar Camii Restorasyon Proje Uygulama Yapım işi.	2014-2015	289.000,00	295.000,00	143.153,97	50	50	İŞ DEVAM EDİYOR.
5	İlimiz Şarkıkaraağaç İlçesi Gedikli köyü, Gedikli köyüne bağlı Kumluca mahallesi, Sarıkaya köyü ve Karayaka köyü Koruma Amaçlı İmar Planına Esas Hâlihazır Harita Yapım İşi.	2013-2014	104.312,00	104.312,00	104.312,00	100	100	İŞ BİTTİ
ARA TOPLAM			886.769,00	306.312,00	153.465,97			

SIRA NO	PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ	BAŞLAMA VE BİTİM TARİHİ	TOPLAM PROJE TUTARI	2014 YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME		AÇIKLAMALAR
						PARASAL (%)	FİZİKİ (%)	
6	Isparta Gülpark Turizm Merkezi İmar Planına Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüdünün yaptırılması Hizmet alımı işi	2013-2014	5.310,00	25.000,00	5.310,00	100	100	İŞ BİTTİ
7	Isparta Gülpark Turizm Merkezi İmar Planı yaptırılması Hizmet alımı işi	2014-2015	15.340,00	25.000,00	15.340,00	100	100	İŞ DEVAM EDİYOR
8	Meydan Düzenleme İşleri. (Isparta Merkez, Yakaören- Şarkıkaraağaç, Köprü- Gelendost, Keçili- Sütçüler, Sarya köylerinin meydan düzenleme işleri.)	2014	136.880,00	136.880,00	136.880,00	100	100	İŞ BİTTİ
ARA TOPLAM			157.350,00	186.880,00	157.350,00			

SIRA NO	PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ	BAŞLAMA VE BİTİM TARİHİ	TOPLAM PROJE TUTARI	2014 YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME		AÇIKLAMALAR
						PARASAL (%)	FİZİKİ (%)	
9	Şarkıkaraağaç ilçesi Yukarıdinek köyü içerisinde bulunan engelli yolu düzenlemesi.	2014	12.687,36	12.687,36	12.687,36	100	100	İŞ BİTTİ
10	Eğirdir ilçesi Yukarıgökdere köyü içerisinde bulunan engelli yolu düzenlemesi.	2014	15.045,47	15.045,47	15.045,47	100	100	İŞ BİTTİ
11	Merkez ilçesi Büyük gökçeli köyü meydan düzenlemesi (Kilit parke ve bordür taşı döşemesi işi işçiliği)	2014	17.062,80	17.062,80	17.062,80	100	100	İŞ BİTTİ
ARA TOPLAM			44.795,63	44.795,63	44.795,63			

SIRA NO	PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ	BAŞLAMA VE BİTİM TARİHİ	TOPLAM PROJE TUTARI	2014 YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME		AÇIKLAMALAR
						PARASAL (%)	FİZİKİ (%)	
12	Isparta Merkez Aliköy-Küçükhacılar Köyleri Nazım ve Uygulama İmar Planı Hazırlanması Hizmet Alım İşi [(Toplam 116 ha alanda)(1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile Açıklama Raporu)] işi	2014	17.405,66	17.405,66	17.405,66	100	100	İŞ BİTTİ
13	Senirkent ilçesi Yassıören köyü ile yalvaç ilçesi Bağkonak köyleri İdarece verilecek kilit parke taşlarının döşenmesi İşi	2014	10.384,00	10.384,00	10.384,00	100	100	İŞ BİTTİ
14	İlimiz Eğirdir İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Barla Köyünün Sayısallaştırma ve Mülkiyet Dokusunun Belirlenmesi İşi	2014	12.000,06	12.000,06	12.000,06	100	100	İŞ BİTTİ
	ARA TOPLAM		39.789,72	39.789,72	39.789,72			
	TOPLAM		1.558.354,3	970.223,53	463.857,32	48	38	

1) İşin (Projenin) Adı	: Isparta 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Yapımı
Yaklaşık Maliyet	: 343.006,95 TL
İhale Tarihi	: 14.12.2011
Sözleşme (İhale) Bedeli	: 185.000,00 TL
Ödeneği (KDV dâhil)	: 218.300,00 TL
Sözleşmeye Göre Yapım Yılı	: 2011-2015
Yapılan Ödemeler Tutarı	: 43.660,00 TL
İşin Bitiriliş Tarihi	: Devam ediyor.
Hizmet Alanı	: 897.300 Hektar
AÇIKLAMA	: 07.02.2012 tarihinde işe başlanılmıştır. I.Aşama tamamlandı. II. Aşamaya geçildi. İhale bedeli 185.000,00 TL

uzatılmış süreye göre işin bitiriliş tarihi 18.05.2013'tür. Alt ölçekli planların Üst ölçekli plan ve plan hükümlerine göre yapılması zorunlu olup, Çevre ve Şehircilik Bak. 1/100.000 ölçekli Antalya-Burdur-Isparta ÇDP 22.04.2014'te II. onay yapılmış olup, 20.05.2014 tarihinden askıdan indirilmiştir. 1/25000 ÇDP idaremizce 21.02.2013 tarihinde durdurulmuş olup, İŞ DEVAM EDİYOR. (Ayrıca Bakanlığın Görüş, öneri ve direktifleri doğrultusunda işlemlere devam edilecektir. İşin kalan süresi 86 Takvim günüdür.) STRATEJİK PLAN DÂHİLİNDE BULUNMAKTADIR.



2) İşin (Projenin) Adı	: Merkez Milas Mesireliği Doğal sit Alanı(47 Hak.) Koruma Amaçlı İmar Planı Hizmet Alımı İşi
Hizmet Alanı	: 47 Hektar
Yaklaşık Maliyet	: 66.039,94 TL
İhale Tarihi	: 29.06.2011
Sözleşme(İhale) Bedeli	: 47.500,00 TL
Ödeneği (KDV dâhil)	: 56.050,00 TL
Sözleşmeye Göre Yapım Yılı	: 2011-2015
Yapılan Toplam Ödeme Tutarı	: 30.827,05 TL
İşin Bitiriliş Tarihi	: Devam ediyor
AÇIKLAMA	: 11.08.2011 tarihinde işe başlanılmıştır.(İhale bedeli 47.500,00 TL)sözleşmeye göre işin bitiriliş tarihi 08.01.2012'dir.

23 Mart 2012 tarih ve 28242 sayılı resmi gazetede yayınlanan Korunan alanlarda yapılacak planlara dair yönetmelik gereği Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca incelendi ve 27.08.2012'de tasdik edildi. Ancak; aynı yönetmelik gereği ilgili Bakanlıkça ONAYLANMAK üzere İlgili Kurul tarafından gönderilmiş olup henüz bu süreç ilgili Bakanlıkça sonuçlandırılmadığından İdarece iş durdurulmuştur. Kalan süre 40 takvim günüdür. İŞ DEVAM EDİYOR. STRATEJİK PLAN DÂHİLİNDE BULUNMAKTADIR.



- 3) **İşin (Projenin) Adı** : İlimiz Şarkıkaraağaç İlçesi Gedikli Köyü, Gedikli Köyüne Bağlı Kumluca Mahallesi, Sarıkaya Köyü ve Karayaka Köyü Koruma Amaçlı İmar Planı (KAİP) Yapım İşi.
- İşin Başlama ve Bitiriliş Tarihleri** : 2015
Yapılan Ödemeler Tutarı (KDV Dâhil) : 0 TL
Ödeneği (KDV dâhil) : 1.000,00 TL
İhale Türü : Hizmet Alımları
Açıklama : Proje Aşamasında
- 4) **İşin (Projenin) Adı** : Gelendost Afşar Camii Restorasyon Proje Uygulama Yapım İşi.
- Yaklaşık Maliyet** : 271.345,09 TL
İhale Tarihi : 18.06.2014
Sözleşme (İhale) Bedeli : 121.316,93 TL
Ödeneği (KDV dâhil) : 143.153,97 TL
Sözleşmeye Göre Yapım Yılı : 2014-2015
Yapılan Ödemeler Tutarı : 143.153,97 TL
İşin Bitiriliş Tarihi : Devam ediyor
- 5) **İşin (Projenin) Adı** : İlimiz Şarkıkaraağaç İlçesi Gedikli Köyü, Gedikli Köyüne Bağlı Kumluca Mahallesi, Sarıkaya Köyü Ve Karayaka Köyü Koruma Amaçlı İmar Planına Esas Hâlihazır Harita Yapım İşi.
- Yaklaşık Maliyet** : 136.304,60 TL
İhale Tarihi : 22.08.2014
Sözleşme (İhale) Bedeli : 88.400,00 TL
Ödeneği (KDV dâhil) : 104.312,00 TL
Sözleşmeye Göre Yapım Yılı : 2013-2014
Yapılan Ödemeler Tutarı :
İşin Bitiriliş Tarihi : İŞ BİTTİ
- 6) **İşin (Projenin) Adı** : Isparta Gülpark Turizm Merkez İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüdünün Yapıtılması Hizmet Alımı
- Yaklaşık Maliyet** : 12.613,00TL
İhale Tarihi : 31.12.2013
Sözleşme (İhale) Bedeli : 4.500,00 TL
Ödeneği (KDV dâhil) : 5.310,00 TL
Sözleşmeye Göre Yapım Yılı : 2013-2014
Yapılan Ödemeler Tutarı : 5.310,00 TL
İşin Bitiriliş Tarihi : İŞ BİTTİ
- 7) **İşin (Projenin) Adı** : Isparta Gülpark Turizm Merkezi İmar Planı Yapıtılması Hizmet Alımı İşi
- Yaklaşık Maliyet** : 30.556,00
İhale Tarihi : 19.02.2014
Sözleşme (İhale) Bedeli : 13.000,00 TL
Ödeneği (KDV dâhil) : 15.340,00 TL
Sözleşmeye Göre Yapım Yılı : 2014-2015
Yapılan Ödemeler Tutarı : 0 TL
İşin Bitiriliş Tarihi : İŞ DEVAM EDİYOR

- 8) İşin (Projenin) Adı** : Meydan Düzenleme İşleri. (Isparta Merkez, Yakaören- Şarkıkaraağaç, Köprü- Gelendost, Keçili-Sütçüler, Sarya Köylerinin Meydan Düzenleme İşleri.)
- Yaklaşık Maliyet** : 165.496,05TL
İhale Tarihi : 24.04.2014
Sözleşme (İhale) Bedeli : 116.000,00 TL
Ödeneği (KDV dâhil) : 136.880,00 TL
Sözleşmeye Göre Yapım Yılı : 2014
Yapılan Ödemeler Tutarı : 136.880,00 TL
İşin Bitiriliş Tarihi : İŞ BİTTİ
- 9) İşin (Projenin) Adı** : Şarkıkaraağaç İlçesi Yukarı Dinek Köyü İçerisinde Bulunan Engelli Yolu Düzenlemesi.
- Yaklaşık Maliyet** : 16.739,76 TL
Sözleşme (İhale) Bedeli : 10.752,00TL
Ödeneği (KDV dâhil) : 12.687,36 TL
İşin Başlama ve Bitiriliş Tarihi : 2014
Yapılan Ödemeler Tutarı(KDV Dâhil) : 12.687,36 TL
İşin Bitiriliş Tarihi : İŞ BİTTİ
- 10) İşin (Projenin) Adı** : Eğirdir İlçesi Yukarı Gökdere Köyü İçerisinde Bulunan Engelli Yolu Düzenlemesi.
- Yaklaşık Maliyet** : 15.361,15TL
İhale Tarihi : 18.06.2014
Sözleşme (İhale) Bedeli : 12.750,40 TL
Ödeneği (KDV dâhil) : 15.045,47 TL
Sözleşmeye Göre Yapım Yılı : 2014
Yapılan Ödemeler Tutarı : 15.045,47 TL
İşin Bitiriliş Tarihi : İŞ BİTTİ
- 11) İşin (Projenin) Adı** : Merkez İlçesi Büyük Gökçeli Köyü Meydan Düzenlemesi (Kilit Parke ve Bordür Taşı Döşemesi İşçiliği)
- Yaklaşık Maliyet** : 16.415,00TL
İhale Tarihi : 26.06.2014
Sözleşme (İhale) Bedeli : 14.460,00 TL
Ödeneği (KDV dâhil) : 17.062,80 TL
Sözleşmeye Göre Yapım Yılı : 2014
Yapılan Ödemeler Tutarı : 17.062,80 TL
İşin Bitiriliş Tarihi : İŞ BİTTİ
- 12) İşin (Projenin) Adı** : Isparta Merkez Aliköy- Küçükhacılar Köyleri Nazım ve Uygulama İmar Planı Hazırlanması Hizmet Alım İşİ [(Toplam 116 ha alanda) (1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile Açıklama Raporu)] İşİ
- Yaklaşık Maliyet** : 48.366,12 TL
İhale Tarihi : 03.09.2014
Sözleşme (İhale) Bedeli : 14.750,56 TL
Ödeneği (KDV dâhil) : 17.405,66 TL
Sözleşmeye Göre Yapım Yılı : 2014
Yapılan Ödemeler Tutarı : 17.405,66 TL
İşin Bitiriliş Tarihi : İŞ BİTTİ

13) İşin (Projenin) Adı : Senirkent İlçesi Yassıören Köyü İle Yalvaç İlçesi Bağkonak Köyleri İdarece Verilecek Kilit Parke Taşlarının Döşenmesi İşİ

Yaklaşık Maliyet : 10.065,00TL
İhale Tarihi : 08.10.2014
Sözleşme (İhale) Bedeli : 8.800,00 TL
Ödeneği (KDV dâhil) : 10.384,00 TL
Sözleşmeye Göre Yapım Yılı : 2014
Yapılan Ödemeler Tutarı : 10.384,00 TL
İşin Bitiriliş Tarihi : İŞ BİTTİ

14) İşin (Projenin) Adı : İlimiz Eğirdir İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Barla Köyünün Sayısallaştırma ve Mülkiyet Dokusunun Belirlenmesi İşİ

Yaklaşık Maliyet : 18.105,00 TL
İhale Tarihi : 19.11.2014
Sözleşme (İhale) Bedeli : 10.170,00 TL
Ödeneği (KDV dâhil) : 12.000,06 TL
Sözleşmeye Göre Yapım Yılı : 2014
Yapılan Ödemeler Tutarı : 12.000,06 TL
İşin Bitiriliş Tarihi : İŞ BİTTİ

1.6. PLAN, PROJE, YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Görevleri:

- Diğer birimlerin görev alanına girmeyen; Eğitim, Sağlık, Sanat, Turizm, Kültür, Gençlik Spor, Sosyal Hizmetler görevlerine ilişkin planlama, projelendirme ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesi,
- Merkezi idareden finansman temin etmek amacıyla il özel idaresi görev alanındaki işlerle ilgili projelerin hazırlanması,
- Avrupa Birliği fonlarından yararlanmak için proje çalışmaları yapmak ve sonuçlandırılması,
- İl Özel İdaresi'ne verilen görevler kapsamında AR-GE çalışmalarında bulunmak,
- Halkın İl Özel İdaresi hizmetlerine gönüllü katılmaları ile ilgili planlama çalışmalarını yapmak,
- Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile müşterek yürütülecek projelerle ilgili iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,
- İhale İşlemleri Bürosu
- Köylere ve Birliklere Yardım
- KÖYDES iş ve işlemleri ile koordinasyonun sağlanmasıdır.

2014 YILI ARALIK AYI AYLIK İZLEME RAPORU

KURULUŞUN ADI: ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
PLAN, PROJE, YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

31.12.2014

S.NO	PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ	BAŞLAMA BİTİM TARİHİ	TOPLAM PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2014 YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONUCU HARCAMA	PARASAL GERCEK. %	FİZİKSEL GERCEK. %	AÇIKLAMALAR
	SEKTÖRÜ: TURİZM								
1	Davraz Altyapı Projeleri	2013-2014	34.040	-	34.040	34.040	100	100	3 Adet Doğrudan Teminle İş Yapıldı.(Klima takılması işi - Mescit ve WC konteyner alımı ve yapımı işi)12.12.2014 tarihinde işe başlanılmış olup 06.02.2014 tarihinde tamamlanmıştır.
2	Davraz Turizm Merkezi nazım imar planı yapımı, revizyon-ilave uygulama imar planı yapımı ve çevre düzeni planı revizyonu işi	2012-2014	27.293	-	110.079	0	0	25	30/07/2012 tarihinde yer teslimi yapılarak çalışmalara başlandı. I. Etap Araştırma Raporu tamamlandı. İmar planları teslim edildi, Bakanlıkta incelemesinde, Planlama alanına ilave alan istenilmiş olup, bu alana ait kurum görüşleri sorulmuştur olumlu görüşlerin gelmesine müteakip planlar değerlendirilecektir.
3	Vinçli Kar Sıkıştırma Aracı Alımı	2013-2014	1.106.238	-	1.106.238	1.106.238	100	100	08.03.2014 tarihinde sözleşme imzalanmış.08.07.2014 tarihinde sözleşme bitim tarihidir.BAKA'dan aktarılacak ödenek beklenilecektir.
TOPLAM			1.167.571		1.250.357	1.140.278	91	98	
	SEKTÖRÜ: DİĞER								
1	Köylere Yardım	2014	203.707	-	203.707	203.707	100	100	23 adet iş için yardım yapıldı.
2	Birliklere Yardım	2014	4.470.270	-	4.470.270	4.470.270	100	100	50 adet iş için yardım yapıldı.
3	Müftülük Demir Alımı	2014	83.730		83.730	83.730	100	100	İş tamamlandı.15.10.2014 sözleşme imzalanmıştır. 5.11.2014 sözleşme bitim tarihidir.
4	Kurumsal Coğrafi Bilgi Sistemi ve Sunucusu Hizmet alımı işi	2013-2014	395.300	-	335.000	335.000	100	100	12.09.2013 tarihinde sözleşme imzalandı. 16.09.2013 de işe başlandı. İşin süresi 120 gündür.İş Tamamlandı.
5	Isparta Merkez Küçükkişla, Büyükkişla, Kayı, Aliköy, Bozanönü Gelincik Köyleri ve Şarkıkaraağaç İlçesi Köprü Köyüne Çocuk Oyun Parkı yapımı işi.	2014	52.045	-	52.045	52.045	100	100	04.07.2014 tarihinde işe başlanılmış olup, 21.07.2014 tarihinde iş tamamlanmıştır.

6	Müftülük Hizmet Binasına Çatı Malzemesi alım İşi	2014	84.008	-	84.008	84.008	100	100	15/10/2014 tarihinde sözleşme imzalandı.23.10.2014 tarihinde iş tamamlanmıştır
7	Hükümet Konağı Bakım Onarım İşi	2014	110.000	-	110.000	110.000	100	100	09/10/2014 tarihinde sözleşme imzalandı. 10.01.2015 sözleşme bitim tarihidir.
8	Gölcük Tabiat Parkı Giriş Kapısı ve Bekçi Kulübesi Yapım İşi	2014	74.900	-	74.900	74.900	100	100	13/10/2014 tarihinde sözleşme imzalandı. 13.12.2014 sözleşme bitim tarihidir.
9	112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü 6 kişi İle 12 Ay süreli Temizlik İşçisi Hizmet Alımı	2014	121.274	-	121.274	121.274	100	100	22/10/2014 tarihinde sözleşme imzalandı. 22.10.2015 tarihinde sözleşme bitecektir.
10	Yalvaç Çetince Eski Belediye Hizmet binasının Şantiye Hareket Merkezi Binasına Çevrilmesi yapım işi.	2014	231.000	-	231.000	192.957	84	85	14/08/2014 tarihinde sözleşme imzalandı.24.11.2014 sözleşme bitim tarihidir.
11	29 Adet 2,5 Ton Kapasiteli tam teşekküllü (Su tankı) İtfaiye tankeri alımı işi.	2014	143.550	-	143.550	143.550	100	100	04/08/2014 Tarihinde sözleşme imzalandı. 17/09/2014 tarihinde Muayene kabulü yapıldı teslim alındı.
12	Isparta-Sütçüler Melikler Köprüsü Prj. Hazırlanması işi.	2014	48.750	-	48.750	48.750	100	100	31/07/2014 tarihinde sözleşme imzalandı. 20.11.2014 tarihinde ödemesi yapılmıştır.
13	Sütçüler Ayvalıpınar Eski Belediye Hizmet binasının Şantiye Hareket ve İkmal Merkezi Binasına Çevrilmesi yapım işi.	2014	232.000	-	232.000	201.387	87	95	14/08/2014 tarihinde sözleşme imzalandı. 24.11.2014 sözleşme bitim tarihidir.
14	Gelendost İlçesine bağlı Yeşilköy Su Arığının Kapatılması yapım işi.	2014	61.750	-	61.750	60.573	98	100	01/08/2014 tarihinde sözleşme imzalandı.16.09.2014 tarihi sözleşme bitim tarihidir.
15	Eğirdir Vilayet Konuk Evinin Pencere Doğramalarının Değiştirilmesi İşi	2014	15.580	-	15.580	15.580	100	100	İş tamamlandı.17/11/2014 tarihinde işe başlanıp olup 27/11/2014 tarihinde iş bitmiştir.
16	Keçiborlu Kılıç Köyü İçmesuyu Tesisi 160KW AG panosu ve 45KW Motor Kumanda Panosu İşi	2014	13.765	-	13.765	13.765	100	100	İş tamamlandı. 25/06/2014 tarihinde işe başlandı 25/07/2014 tarihinde iş bitmiştir.

17	Vali Konağı Temizlik İşlerinde Personel Çalıştırılması	2014	5.310	-	5.310	0	0	0	İşe ait sözleşme 23.12.2014 tarihinde imzalandı. 21.03.2015 tarihinde iş bitecektir.
18	Eğirdir Vilayet Konuk Evinin Pencere Doğramalarına Panjur Yapılması ve Giriş Kapısının Değiştirilmesi İşi	2014	15.580	-	15.580	15.580	100	100	İş tamamlandı. 13/11/2014 tarihinde işe başlanmış 19/12/2014 tarihinde iş tamamlanmıştır.
19	Eğirdir Vilayet Konuk Evi 1 Adet Dış Cephe Sıva Tamir ve Mantolama İşi	2014	15.525	-	15.525	15.525	100	100	İş tamamlandı. 17/11/2014 yılında işe başlanmış 23/12/2014 tarihinde iş tamamlanmıştır.
20	Isparta Göç İdaresi Müdürlüğü Hizmet Binasına Malzeme Alımı (Perde)	2014	2.319	-	2.319	2.319	100	100	İş tamamlandı. 12/12/2014 tarihinde işe başlanmış 17/12/2014 tarihinde iş bitmiştir.
21	Vali Konağına Yapılan İşler	2014	135.600	-	135.600	135.600	100	100	Isparta Vali Konağına Ahşap Doğrama PVC Doğrama tadilat işi, perde alınması işi, Mobilya alınması ,Halı Alınması, Perde Alınması Avize ve Elektrik Malzemesi Alımı ve Mobilya Döşemesi Malzemesi Alınması, Vali Konağına Banyo Tesisat Malzemesi Alınması Vali Konağına Giriş Kapısı Yapılması ve Muhtelif İnşaat Yapım İşi 25/04/2014 tarihinde işe başlanıp 01/10/2014 tarihinde iş bitmiştir.
TOPLAM			6.515.962	0	6.455.662	6.380.520	99	99	

2014 YILINDA YAPILAN İHALELERE AİT BİLGİ FORMU (İptal Edilenler Hariç)

S.N.	Müdürlük		İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ	SÖZLEŞME TARİHİ	İŞİ ÜSTLENEN	İŞİN SÜRESİ	YER TESLİM TARİHİ	İŞ BİTİM TARİHİ	GEÇİCİ KABUL	AÇIKLAMA
1	Destek Hiz. Müd.	300.000 Lt. Motorin (Euro Dizel) Alımı	07.01.2014	1.019.700,00 TL	05.02.2014	Uzun Otomotiv.	120 GÜN	19.02.2014	12.05.2014	12.05.2014	İş tamamlandı 12.05.2014 de Muayene kabulü yapıldı.
2	Mali Hiz. Müd.	İl Özel İdaresi İç Kont. Kurum. Risk.Yön. Sis. Oluş. Hiz. Alımı İşi. 21/f Paz.Usu.(Mali Hiz. Müd.)	20.01.2014	69.750,00 TL	11.02.2014	Fast Strateji	75 Gün	17.02.2014	02.05.2014	02.05.2014	İş tamamlandı 02.05.2014 de Muayene kabulü yapıldı.
3	Destek Hiz. Müd.	Isparta İl Özel İdaresi Asfalt Altyapı Tesisleri Demontaj, Nakliye, Montaj ve çalıştırılması yapım işi.(Destek Hiz. Müd.)	30.01.2014	229.000,00 TL	21.02.2014	Elibol Asfalt	120 Gün	28.02.2014	09.07.2014	09.07.2014	İş tamamlandı 09.07.2014 de Geçici kabulü yapıldı.
4	Plan.Prj.Yat.	Müftülük Hizmet Binası İnşaatı için Demir Alımı işi.(21/F)	30.01.2014	70.957,55 TL		Azım Ticaret	20 gün		24.02.2014	24.02.2014	İş Tamamlandı Muayene Kabul Yapıldı. (Sözleşme yapılmadan teslim alındı.)
5	Tar.Hiz. Müd.	Eğirdir Su Ürünleri Araştırma İst. Müd. Kerevit Üret. Araş. Binaları İnş.Yapım işi.	12.02.2014	519.750,00 TL	27.03.2014	Me-İs Temizlik	150 gün	07.04.2014	15.10.2014	15.10.2014	İş Tamamlandı. 15.10.2014 de Geçici Kabulü Yapıldı.
6	Tar.Hiz. Müd.	Gönen Güneykent Metip Yapım işi. (Tar.Hiz.Müd.)	19.02.2014	149.000,00 TL	18.03.2014	Yalçın OÇAKTAN	60 gün	26.03.2014	23.05.2014	23.05.2014	İş Tamamlandı. 23.05.2014 de Geçici Kabulü Yapıldı.
7	Destek Hiz. Müd.	80.000 Kg Kalorifer Yakıtı (Fuel-Oil) Alımı işi.	20.02.2014	188.800,00 TL	18.13.2014	Türcan Petrol	240 gün	18.03.2014	24.09.2014	24.09.2014	İş tamamlandı 24.09.2014 de Muayene kabulü yapıldı.
8	Plan.Prj.Yat.	Isparta Kamu Has. Birliği Genel Sek. Bağlı Yalvaç Devlet Hastanesinin 5 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı	31.03.2014	34.450,00 TL	12.05.2014	Sevgi Eynel	60 GÜN				İhale Kısmi Teklifte açık yapıldı. 12.05.2014 de Eynel Medikal Dış Deposu (34.450,00 TL) ile Sözleşme imzalandı
				22.840,00 TL	13.05.2014	Elmed Elek.					İhale Kısmi Teklifte açık yapıldı. 13.05.2014 de Elmed Elektronik (22.840,00 TL) ile Sözleşme imzalandı

9	Su Kanal Müd.	Muhtelif Çaplarda PVC İçmesuyu Boru,Vana Ek Parçası Alımı işi.	09.04.2014	64.900,00 TL	08.05.2014	Betaş Beton	45 GÜN	16.05.2014	23.05.2014	23.05.2014	İş Tamamlandı 23.05.2014 de Muayene Kabulü yapıldı.
10	Gen.Sek.	Isp. Vali Konağında tem. ve bah. işl. pers. çal. işi. (Genel Sek.)	21.04.2014	97.465,40 TL	29.05.2014	NK Grup Tem.	12 AY				29/05/2014 tarihinde sözleşme imzalandı. 01.06.2014 de işe başlandı.
11	Su Kanal Müd.	Isparta Merkez ve İlçelere bağlı köylerin evsel katı atık toplan. kul. üzere çöp kont. alımı işi.	16.04.2014	171.600,00 TL	08.05.2014	Teksin Kontey.	40 GÜN	09.05.2014	13.06.2014	13.06.2014	İş Tamamlandı 13.06.2014 de Muayene Kabulü yapıldı.
12	İmar ve Kent.	Isp. Merkez Yakaören, Gelendost Keçili, Ş.Karaağaç Köprü, Sütçüler Saray Köylerinin Meydan Düzenleme Yapım işi.	24.04.2014	116.000,00 TL	28.05.2014	Ulutaş - Meltem	60 gün	02.06.2014	18.07.2014	04.08.2014	İş Tamamlandı 04.08.2014 de Geçici Kabulü yapıldı.
13	Su Kanal Müd.	Isparta Merkez İlçe ve Bağlı İlçe köylerinin evsel katı atık toplanması ve nakli işi.	25.04.2014	413.137,78 TL	04.07.2014	Turkuaz Grup	12 AY	08.07.2014			04/07/2014 Tarihinde sözleşme imzalandı. İş Devam ediyor
14	Destek Hiz. Müd.	İl Özel İdaresi Hizmet Binası Engelli Asansörü ve Engelli Yürüme Yolu Yapılması işi.	30.04.2014	106.000,00 TL	20.06.2014	Yakup KAYA	90 GÜN	30.06.2014			20/06/2014 Tarihinde sözleşme imzalandı. 30.06.2014 de iş yeri teslimi yapıldı. Geçici kabul aşamasında
15	Plan.Prj.Yat.	112 Acil Çağrı Merk.Müd. Arazi Aracı ve Binak Oto Alımı işi. (21/f Paz. Usulü)	05.05.2014	112.454,00 TL	27.05.2014	Otojen Otom.	30 GÜN		28.05.2014	28.05.2014	27/05/2014 Tarihinde sözleşme imzalandı.28/05/2014 de teslim alındı.
16	Plan.Prj.Yat.	Eğirdir İlçe Emn. Müd. Yeni Hizmet Binası İnş. Yapım işi.	07.05.2014	2.086.000,00 TL	25.06.2014	Kartal İnş. San.	450 GÜN	04.07.2014			25/06/2014 Tarihinde sözleşme imzalandı. 04.07.2014 de iş yeri teslimi yapıldı.
17	Destek Hiz. Müd.	12 Kişi ile 12 ay süreli Özel Güvenlik Hizmeti alımı işi.	14.05.2014	299.568,00 TL	13.06.2014	Saydam Güvenlik	12 AY	30.06.2014			13/06/2014 Tarihinde sözleşme imzalandı.
18	Plan.Prj.Yat.	Isparta Merkez K.Kışla, B.Kışla, Kayı, Aliköy, Bozanönü,Gelincik ve Şarkıkaraağaç Köprü köyüne Çocuk oyun parkı yapımı işi.	23.05.2014	51.250,00 TL	25.06.2014	Me-İs Tem.	30 GÜN	04.07.2014	21.07.2014	21.07.2014	İş Tamamlandı. 21.07.2014 de Geçici Kabulü yapıldı.

19	Plan.Prj.Yat.	Gülistan Halk Kütüphanesi Hizmet Binası Genel Onarımı ve Dış Cepheye Isı Yalıtım Kaplaması Yapılması işi.	26.05.2014	92.350,00 TL	25.06.2014	Can İnşaat	70 GÜN	08.07.2014	24.10.2014	24.10.2014	İş Tamamlandı 24.10.2014 de Geçici Kabulü yapıldı.
20	Plan.Prj.Yat.	Yalvaç Ali Rıza Efendi Halk Kütüphanesi Hizmet Binası Okuma Salonu Çatısı ve Kalorifer Kazanı Değişim yapım işi.	29.05.2014	32.000,00 TL	03.07.2014	Güler Yazılım-Efsane Doğ. İş Ortaklığı	40 GÜN	15.07.2014	22.08.2014	22.08.2014	İş Tamamlandı. 22.08.2014 de Geçici Kabulü yapıldı.
21	Su Kanal Müt.	Eğirdir Dağ Komando Okulu Albay Vuruşkan Kış. (Camiliyayla) içmesuyu İnş.	02.06.2014	157.000,00 TL	01.07.2014	Özkartal İnş.	90 GÜN	17.07.2014	23.09.2014	23.09.2014	İş Tamamlandı 23.09.2014 de Geçici Kabulü yapıldı.
22	Destek Hiz. Müt.	300.000 Lt. Motorin (Euro Dize) Alımı	04.06.2014	994.800,00 TL	08.07.2014	Alp Petrol	180 GÜN		20.11.2014	20.11.2014	İş tamamlandı 20.11.2014 de muayene kabulü yapıldı.
23	Plan.Prj.Yat.	Yalvaç Çetince Eski Belediye Hizmet binasının Şantiye Hareket Merkezi Binasına Çevrilmesi yapım işi.	06.06.2014	231.000,00 TL	14.08.2014	Kaven İnş.Taah.	100 GÜN	20.08.2014			14/08/2014 Tarihinde sözleşme imzalandı.
24	Plan.Prj.Yat.	Isparta Emn.Müd.bağlı İl merkezi ve ilçe Hizmet Binaları ve Lojmanların Depreme Dayanıklılık Testinin yapılması gerekiyorsa güçlen. Prj. Haz. işi.	09.06.2014	59.700,00 TL	23.07.2014	KA Proje Dan.	220 GÜN	04.08.2014			23/07/2014 Tarihinde sözleşme imzalandı.
25	Plan.Prj.Yat.	Isparta Emn. Müd. Hizm. Binasının Pol-Net Alt yapısının yenilenmesi ve kablolama yapım işi.	11.06.2014	25.000,00 TL	15.07.2014	Öntel İnş. Tel.	30 GÜN	21.07.2014	30.09.2014	30.09.2014	İş Tamamlandı. 30.09.2014 de Geçici Kabulü yapıldı.
26	Plan.Prj.Yat.	Isparta Süleyman Demirel Kültür Merkezi İkmal İnş. İhalesi için gerekli teknik inceleme, proje ve yaklaşık maliyet hazırlanması işi.	16.06.2014	116.400,00 TL	11.07.2014	Baloğlu Müh.	180 GÜN	31.07.2014			11/07/2014 Tarihinde sözleşme imzalandı.

27	İmar ve Kent.	Isparta İli Gelendost İlçesi Afşar Köyünde bulunan Mül. Köy Tüz. Kiş. ait olan Afşar Caminin Rest. İşi.	18.06.2014	245.056,12 TL	14.07.2014	Kaan Res. İnş.	340 GÜN	17.07.2014			14/07/2014 Tarihinde sözleşme imzalandı.	
28	Plan.Prj.Yat.	29 Adet 2,5 Ton Kapasiteli tam teşekküllü (Su tankı) İtfaiye tankeri alımı işi.	23.06.2014	143.550,00 TL	04.08.2014	Özaslan Tank	50 GÜN			17.09.2014	04/08/2014 Tarihinde sözleşme imzalandı. 17/09/2014 tarihinde Muayene kabulü yapıldı teslim alındı.	
29	Plan.Prj.Yat.	Isparta-Sütçüler Melikler Köprüsü Prj. Hazırlanması işi.	30.06.2014	48.750,00 TL	31.07.2014	Orion Tasarım	150 GÜN	05.08.2014	03.11.2014	03.11.2014	İş Tamamlandı. 03.11.2014 de kabulü yapıldı.	
30	Plan.Prj.Yat.	Sütçüler Ayvalıpınar Eski Belediye Hizmet binasının Şantiye Hareket ve İkmal Merkezi Binasına Çevrilmesi yapım işi.	02.07.2014	232.000,00 TL	14.08.2014	Yakup KAYA	100 GÜN	22.08.2014			14/08/2014 Tarihinde sözleşme imzalandı.	
31	Tar.Hiz. Müd.	Sulama Amaçlı PVC Boru Alımı işi.	07.07.2014	37.565,22 TL	12.08.2014	Yeşioğlu İnş.	30 GÜN	12.08.2014	03.09.2014	03.09.2014	İş Tamamlandı. 03/09/2014 tarihinde Muayene Kabulü yapılarak teslim alındı.	
32	Plan.Prj.Yat.	Gelendost İlçesine bağlı Yeşilköy Köyü Su Arığının Kapatılması yapım işi.	14.07.2014	61.750,00 TL	01.08.2014	Me-İs Temizlik	45 GÜN	07.08.2014	22.09.2014	22.09.2014	İş Tamamlandı. 22.09.2014 de Geçici Kabulü yapıldı.	
33	Tar.Hiz. Müd.	Isparta Merkez Kuleönü Kasabası ve Dereğümü Köyünde Demir Direkli Destek Sisteminde Ahududu Böğürtlen Bah. Tesisi Yapım İşi.	23.07.2014	124.400,00 TL	20.08.2014	Fırat Fidancılık	75 Gün	29.08.2014	17.11.2014	17.11.2014	İş Tamamlandı. 17.11.2014'te Geçici Kabulü Yapıldı.	
34	Plan.Prj.Yat.	Gelendost Hüseyin Avni Paşa İlçe Halk Kütüphanesi Dış Cephe Yalıtımı ve Elektrik Tes. Yenileme işi.	04.08.2014	69.945,00 TL	27.08.2014	Kadir SIRLI	70 GÜN	10.09.2014			27.08.2014 de Sözleşme imzalandı.	
35	Ruhsat Müd.	İl Genel Meclisi Üyeleri ve İdareimiz ihtiyacı olan Dizüstü Bilgisayar ve masa üstü bilgisayar alımı işi.	06.08.2014	143.610,00 TL	04.09.2014	İnfotürk Bilg.	45 GÜN			17.10.2014	17.10.2014	İş Tamamlandı 17/10/2014 de Muayene Kabulü yapıldı.

36	Su Kanal Müd.	Isparta İç Güvenlik Eğitim Merk. Tatbikat Komutanlığı General İhsan Alper Kışlası İçmesuyu İnş.	11.08.2014	1.171.000,00 TL	12.09.2014	Ömer Yıldırhan	360 GÜN	22.09.2014			12/09/2014 Tarihinde sözleşme imzalandı. İş Devam ediyor
37	Su Kanal Müd.	Isparta Merkez İlçe ve Bağlı İlçe Köylerinde yapılacak yeni kanalizasyon, ilave kan, hat değişikliğinde ve güzergâh değ. Kul. üzere prefabrik rögar ve elemanları alımı işi.	14.08.2014	25.144,00 TL	12.09.2014	Dönmez Beton	45 GÜN	16.09.2014	26.09.2014	26.09.2014	İş Tamamlandı 26.09.2014 de Muayene Kabulü yapıldı.
38	Plan.Prj.Yat.	112 Acil çağrı Merkezi Müdürlüğü 6 kişi 12 Ay süreli Her türlü genel temizlik, kalorifer yakım, çamaşır, ütü,yemek ve servis hizmeti alımı işi.	18.08.2014	121.273,53 TL	22.10.2014	İlbeyi Hamitoğulları İnş.	365 GÜN				22/10/2014 Tarihinde sözleşme imzalandı.
39	Su Kanal Müd.	Muhtelif Çaplarda PVC İçmesuyu Boru,Vana ve Ek Parçası Alımı işi.	20.08.2014	48.245,64 TL	23.09.2014	Yeşioğlu İnş.	45 GÜN	29.09.2014	16.10.2014	16.10.2014	İş Tamamlandı 16.10.2014 de Muayene Kabulü yapıldı.
40	Tar.Hiz. Müd.	Yalvaç Ayvalı Köyü YAS Yağmurlama Sulama Tes.Prj. Rögar ve Boru Tamiratu yapım işi.	03.09.2014	37.750,00 TL	10.10.2014	Erdoğan Caner Erarslan	45 GÜN	16.10.2014			10.10.2014 de Sözleşme imzalandı. 16.10.2014 de iş yeri teslimi yapıldı
41	Plan.Prj.Yat.	Gölcük Tabiat Parkı Giriş kapısı ve Bekçi Kulübesi Yapım işi.	10.09.2014	74.900,00 TL	13.10.2014	Mansur GÖKARSLAN	60 gün	21.10.2014			13.10.2014 de Sözleşme imzalandı.
42	Plan.Prj.Yat.	Isparta Hükümet Konağı Bakım Onarım işi.	17.09.2014	110.000,00 TL	09.10.2014	Erdeksan Yapı Malz. İnş.	90 GÜN	10.10.2014			09.10.2014 de Sözleşme imzalandı.
43	Plan.Prj.Yat.	Isparta Müftülük Hizmet Binasına Çatı Malzemesi Alımı işi.(21-F)	18.09.2014	84.007,50 TL	15.10.2014	Özayanoğlu Döküm Teks.	20 gün		23.10.2014	23.10.2014	15.10.2014 de Sözleşme imzalandı. 23/10/2014 de teslim alındı.
44	Plan.Prj.Yat.	Isparta İl Jandarma Komutanlığı ve Bağlı Birimleri Lojmanları Isı Yalıtımı Yapılması işi.	13.10.2014	135.000,00 TL	10.11.2014	Demirel İnş.	60 GÜN	11.11.2014			10.11.2014 de Sözleşme imzalandı.

45	Tar.Hiz. Müd.	Isparta Gelendost Afşar Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) Çadır Altı Beton Kaidesi yapım işi.	15.10.2014	47.250,00 TL	07.11.2014	Yalçın OÇAKTAN	30 GÜN	10.11.2014			07.11.2014 de Sözleşme imzalandı. 10.11.2014 de iş yeri teslimi yapıldı
46	Plan.Prj.Yat.	Isparta İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binaları Ek Tesislerinin Dıştan Mantolama ve Engelli Rampası, Engelli We'si Yapılması işi.	20.10.2014	408.400,00 TL	20.11.2014	Koray Yapı	90 GÜN	27.11.2014			20.11.2014 de Sözleşme imzalandı.
47	Plan.Prj.Yat.	İl Emniyet Müd. bağlı İl Merkezinde Genişleme ve Şarkıkaraağaç, Keçiözümlü İlçeleri Plaka Tanıma Sistemi ve Kent Güvenlik Yönetim Sisteminin Yapılması yapım işi.	27.10.2014	984.740,00 TL	27.11.2014	Art Telekom	120 GÜN				27.11.2014 de Sözleşme imzalandı.
48	Destek Hiz. Müd.	Temizlik İşçisi Bahçivan (Kaloriferci) Aşçı ve Aşçı Yardımcısı Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı işi.	30.10.2014	382.087,20 TL	04.12.2014	İhsan Sosyal Hiz.- Mn Temizlik İş Ortaklığı	12 Ay				04.12.2014 de Sözleşme imzalandı.
49	Plan.Prj.Yat.	Eğirdir Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Eğitim Merkezi Binası İnşaatı yapım işi.	03.11.2014	1.310.000,00 TL	22.12.2014	HGN İnş. Tar.	300 GÜN				22.12.2014 de Sözleşme imzalandı.
50	Tar.Hiz. Müd.	Isparta -Şarkıkaraağaç Karayaka Köyü (YÜS) Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi Yapım işi.	05.11.2014	1.055.000,00 TL	05.12.2014	Mert İnş. Taah.	195 GÜN				05.12.2014 de Sözleşme imzalandı.
51	Plan.Prj.Yat.	Isparta İl Özel İdaresi Misafirhanesinin Onarım işi.	07.11.2014	126.743,50 TL	05.12.2014	Adnan EKMEN	90 GÜN				05.12.2014 de Sözleşme imzalandı.
52	Tar.Hiz. Müd.	Isparta Keçiözümlü Ardıçlı İkinci (2) Kısım Yas kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi yapım işi.	13.11.2014	318.100,00 TL	16.12.2014	Ert Mühendislik	181 GÜN				16.12.2014 de Sözleşme imzalandı.

53	Tar.Hiz. Müd.	Sulama Amaçlı PVC Boru Alımı işi.	24.11.2014	58.650,00 TL		Betaş Beton	20 GÜN				Sözleşmeye Davet yazısı 22.12.2014 tarihinde iadeli taah.gön. Faks çekildi.
54	Su Kanal Müd.	Isparta kara havacılık okul komutanlığı içmesuyu inşaatı işi.	17.12.2014	309.000,00 TL		Özkartal İnş.	220 GÜN				Kesinleşen ihale kararı 25.12.2014 de iadeli taah. gön.faks çekildi. Mail gönderildi.
55	Plan.Prj.Yat.	Isparta İç Güvenlik Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığına Halı Saha Kompleksi Yapım işi.	18.12.2014	426.527,00 TL		İskit Yapı	270 GÜN				Kesinleşen ihale kararı 23.12.2014 de iadeli taah. gön. Mail gönderildi.
56	Destek Hiz. Müd.	15.000 Lt Kurşunsuz Benzin (95 oktan) ve 390,000 Lt Motorin (Euro Dizel) alımı işi.	07.01.2015								
57	Destek Hiz. Müd.	İdaremize ait Asfalt Plenti İhtiyacı, 100.000 Kg Kalorifer Yakıtı (Fuel-Oil 4) Alımı	14.01.2015								

2014 YILI DOĞRUDAN TEMİN İLE YAPILAN İŞLER

SN	MÜDÜRLÜK	İŞİN ADI	YAKLAŞIK MALİYETİ TL	İHALE BEDELİ (KDV HARIÇ)	Kırım Oranı
1	Pln. Prj. Yat. ve İnş Md.	İlimiz Davraz Dağı Kayak Merkezine Mescit - WC Yapım işi	11.125,45 TL	10.677,06 TL	4%
2	Pln. Prj. Yat. ve İnş Md.	İlimiz Davraz Dağı Kayak Merkezine Mescit ve WC olarak kullanılmak üzere 2 Adet Konteynır alımı işi.	0,00 TL	14.700,00 TL	0%
3	Pln. Prj. Yat. ve İnş Md.	İlimiz Davraz Dağı Kayak Merkezinde İçmesuyu şebeke hattından Konteynıra su bağlantısı yapılarak klima takılması işi	3.470,15 TL	3.470,15 TL	0%
4	Pln. Prj. Yat. ve İnş Md.	İl Özel İdaresi Kampüsü İçerisinde Yer Alan ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne tahsis edilmiş olan binanın Onarım işi.	15.659,98 TL	15.650,47 TL	0%
5	Pln. Prj. Yat. ve İnş Md.	Isparta Vali Konağı Mevcut Ahşap Doğramaların PVC Doğramaya Değişimi ve Tadilatı işi.	15.658,85 TL	14.932,55 TL	5%
6	Pln. Prj. Yat. ve İnş Md.	İlimiz Vali Konağına Perde Satın Alınması işi.		13.077,80 TL	0%
7	Pln. Prj. Yat. ve İnş Md.	İlimiz Vali Konağına Mobilya Satın Alınması İş		5.640,00 TL	0%
8	Pln. Prj. Yat. ve İnş Md.	İlimiz Vali Konağına Halı Satın Alınması İş		3.580,00 TL	0%
9	Pln. Prj. Yat. ve İnş Md.	İlimiz Vali Konağına Perde Malz. Satın Alınması işi.		13.249,80 TL	0%
10	Pln. Prj. Yat. ve İnş Md.	İlimiz Vali Konağına Avize Alımı ve Muhtelif Elektrik Malzemesi Alımı		2.445,00 TL	0%
11	Pln. Prj. Yat. ve İnş Md.	İlimiz Vali Konağına Mobilya Döşemesi Malzemesi Alımı İş		8.350,00 TL	0%
12	Pln. Prj. Yat. ve İnş Md.	İlimiz Vali Konağına Banyo Tesisat malzemeleri alımı işi	6.563,06 TL	6.060,00 TL	8%
13	Pln. Prj. Yat. ve İnş Md.	İlimiz Vali Konağına Muhtelif Malz. Alımı işi.	12.400,00 TL	11.900,00 TL	4%
14	Pln. Prj. Yat. ve İnş Md.	Isparta Vali Konağına giriş kapısı yapılması ve muhtelif inşaat yapım işleri işi.	15.417,70 TL	15.200,00 TL	1%
15	Pln. Prj. Yat. ve İnş Md.	Keçiborlu Kılıç Köyü İçmesuyu Tesisi 160KW AG panosu ve 45KW Motor Kumanda Panosu İş	13.764,94 TL	12.520,00 TL	10%
16	Pln. Prj. Yat. ve İnş Md.	Eğirdir Vilayet Konuk Evinin Pencere Doğramalarının Değiştirilmesi İş	15.580,00 TL	15.580,00 TL	0%
17	Pln. Prj. Yat. ve İnş Md.	Isparta Göç İdaresi Müdürlüğü Hizmet Binasına Malzeme Alımı (Perde)	2.319,20 TL	2.319,20 TL	0%
18	Pln. Prj. Yat. ve İnş Md.	Vali Konağı Temizlik İşlerinde Personel Çalıştırılması	5.594,09 TL	5.310,00 TL	5%
19	Pln. Prj. Yat. ve İnş Md.	Eğirdir Vilayet Konuk Evinin Pencere Doğramalarına Panjur Yapılması ve Giriş Kapısının Değiştirilmesi İş	15.249,70 TL	15.249,70 TL	0%
20	Pln. Prj. Yat. ve İnş Md.	Eğirdir Vilayet Konuk Evi 1 Adet Dış Cephe Sıva Tamir ve Mantolama İş	15.525,00 TL	15.525,00 TL	0%
TOPLAM				205.436,73 TL	

DAVRAZ DAĞI KIŞ SPORLARI VE TURİZM MERKEZİ

İmar Planı ve Çevre Düzeni Planı:

Davraz Dağı 15/12/1994 gün ve 94/6345 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi olarak ilan edilmiş, Maliye Bakanlığınca 1.078.563,69 M2 alan Turizm Bakanlığına devredilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1.078.563,69 M2'lik alanın imar planları yaptırılmış olup parsellere ayrılmıştır. Bu parseller arasında;

- 11 adet Turizm Tesis Alanı
- 1 adet Ticaret Merkezi
- 1 adet Sağlık Ocağı
- 1 adet Arama-Kurtarma
- 1 adet P.T.T.
- 1 adet Telekom
- 1 adet Jandarma
- 1 adet Turizm Danışma
- 2 adet Günöbirlik Alanı
- 1 adet helikopter pisti
- 3 adet park alanı bulunmaktadır.

Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde yaklaşık 257 ha alan büyüklüğünde olan ve Kulovası olarak adlandırılan alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapımı, 1/1000 ölçekli revizyon-ilave uygulama imar planı yapımı ve alt ölçekli planların onaylanmasını takiben turizm merkezi bütününe yönelik 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı revizyonu hazırlanmasına ilişkin İdaremize 6 ay süre ile ön izin verilmiş, ihale çalışmaları gerçekleştirilmiş, 30/07/2012 tarihinde yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanmıştır. I. Etap Araştırma Raporu tamamlanmış olup II.Etap plan hazırlama çalışmaları devam etmektedir.

Yine Kültür ve Turizm Bakanlığınca 03/07/2002'de Çevre Düzeni Planı yaptırılmış olup 3955 hektarı orman sayılan alan olmak üzere 4200 hektar alanın Kültür ve Turizm Bakanlığınca 31/12/2002 tarihinde tahsisi yapılmıştır. 24/06/2010 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca onanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında son değişiklikler ile 4 adet mekanik tesisi güzergâhı belirlenmiş olup bunlardan 4 tanesinin de İl Özel İdaresi adına kesin tahsisi yapılmıştır.

Mekanik Tesisler:

Yeni Düzenlenen Yatırım Belgesi ile idaremize 4 adet mekanik tesis hattı tahsis edilmiştir.

- I nolu İki Kişi Kapasiteli Sabit Klemensli 1211 mt uzunluğunda 1000kişi/saat kapasiteli Telesiyej Hattı (2000 yılında yapıldı)
- II nolu İki Kişi Kapasiteli Sabit Klemensli 910 mt uzunluğunda 800kişi/saat kapasiteli Telesiyej Hattı (2006 yılında yapıldı)
- V nolu İki Kişi Kapasiteli T Tipi Askılı 623 mt uzunluğunda 800kişi/saat kapasiteli Teleski Hattı (2002 yılında yapıldı)
- III nolu Dört Kişi Kapasiteli Otomatik Ayarlanabilir Klemensli 850 mt uzunluğunda 800kişi/saat kapasiteli Telesiyej Hattı (2011-2012 yılında yapıldı)

Konaklama Tesisi:

1995 yılında 10 Oda 20 Yatak Oberj Otel yapılmış olup 04.10.2005 tarih ve 2/2 sayılı İl Genel Meclis Kararına istinaden Isparta Valiliği Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliğine 10 yıllığına işletme hakkı verilmiştir.

Ayrıca I nolu Telesiej tesisi alt istasyonu
I nolu Telesiej tesisi üst istasyonu
V nolu Teleski tesisinin alt istasyonu mevkilerinde 3 adet kafeterya mevcuttur.

Özel Sektöre ait Davraz Sirene Otel 280 yataklı 2005 yılında hizmete açılmıştır.
Süleyman Demirel Üniversitesine ait 120 yataklı Otel 2009 yılında hizmete açılmıştır.

Alt Yapı Projeleri:

İhalesi Isparta Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmış olup İl Encümeninin 18.10.2005 tarih ve 228 sayılı kararı ile 70.800,00 TL ödenek aktarılmıştır. Yol İnşaatı, İçmesuyu İnşaatı, Kanalizasyon, Yağmursuyu İnşaatı, Galeri İnşaatı, Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı, Elektrik İşleri, Haberleşme İşleri Projeleri yaptırılmış olup kısım kısım inşaatı devam etmektedir.

ALTYAPI İNŞAATI		
(2005 YILI B.F.İLE)		
SIRA NO	İŞİN ADI	TUTARI (TL)
1	YOL İNŞAATI	7.100.000,00
2	İÇMESUYU İNŞAATI	955.000,00
3	KANALİZASYON İNŞAATI	445.000,00
4	YAĞMURSUYU İNŞAATI	3.060.000,00
5	GALERİ İNŞAATI (Tamamı 6902 mt)	4.840.000,00
6	ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI	609.966,00
7	ELEKTRİK İŞLERİ	1.189.894,00
8	HABERLEŞME İŞLERİ	100.140,00
GENEL TOPLAM		18.300.000,00

Projenin toplam maliyeti 2005 yılı fiyatları ile **18.300.000,00 TL + KDV**'dir.

2006 yılında proje kapsamında kanalizasyonun tamamı ile 6902 m galeri inşaatının 4630 m'sinin ihalesi yapılmış olup, 2007 yılında inşaatı tamamlanmıştır. KDV dâhil toplam 2.633.239,00 TL harcama yapılmıştır.

Davraz Atıksu Arıtma Tesisi, İlave Kanalizasyon, İçmesuyu ve E.N.H. İnşaatı işi ihalesi 20/02/2008 tarihinde yapılmış, 28/02/2008 tarihli İhale Yetkilisinin Oluru ile işin **893.000,00.- TL+KDV** bedelle **İnşa İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.**'ne yaptırılması uygun görülmüş, 25/04/2008 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 08/05/2008 tarihinde yer teslimi yapılmış olup inşaat aşaması tamamlanmış, kanalizasyondan yeterli atık gelmemesi nedeniyle işletmeye alma ve eğitim aşamasına 21/07/2011 tarihinde başlanabilmektedir. KDV dâhil toplam 1.106.435,00 TL harcama yapılmıştır.

2009 yılında Çim yüzeyli futbol sahası, paraşüt ön inceleme, basınç düşürücü vana, mekanik tesis ve meteoroloji istasyonu ihtiyaçları için 333.620,00 TL harcama yapılmıştır.

2010 yılında Arıtma Tesisi, Su Deposu ve terfi hattı ile kayak merkezinin alt yapı ve çeşitli ihtiyaçları için 296.230,80 TL harcama yapılmıştır.

2011 yılında Kar Araçları Barınağı, Telesiej Yapımı ve kayak merkezinin alt yapı ve çeşitli ihtiyaçları için 895.985,00 TL harcama yapılmıştır. Ayrıca Telesiej Tesisi yapımı için Kültür ve

Turizm Bakanlıđından 4.000.000,00 TL gönderilmiş olup tamamı hak edişler kapsamında Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır.

2012 yılında Telesiyej Yapımı, Arıtma tesisi elektrik onarımı, Arıtma tesisi çelik köprü yürüme yolu ve kanalizasyon baca elemanları alımı için 758.320,13 TL harcama yapılmıştır.

2013 yılında Davraz Dağı kayak merkezi 2 nolu telesiyej tesisinin çelik halat deđişimi ile bakım onarım ve revizyon yapım işinin 472.000,00-TL harcama yapılmıştır.

2013 yılında Davraz kayak merkezi 4. Etap 3 nolu mekanik tesisinde 245.000,00 TL harcama yapılmıştır.

2013 yılında 1 nolu telesiyej tesisi kartlarının yenilenmesi işinde 41.151,00 TL harcama yapılmıştır.

2014 yılında 3 Adet Doğrudan Teminle İş Yapıldı.(Klima takılması işi - Mescit ve WC konteyner alımı ve yapımı işi) toplamda 34.039,71 TL harcama yapılmıştır

İçmesuyu:

1996 yılında 100 tonluk su deposu yapılmıştır.

2002 yılında 1000 tonluk su deposu yapılmıştır.

2010 yılında 150 tonluk su deposu yapılmıştır.

Su kuyuları:

1996 yılında 1 nolu kuyu 4 lt/sn (100 tonluk eski depoya basıyor)

2001 yılında 2 nolu kuyu 10,85lt/sn (Kapalı, gözlem kuyusu)

3 nolu kuyu 5 lt/sn (1000 tonluk depoya basıyor.)

4 nolu kuyu 4 lt/sn (Çobanisa Köyü kullanımında)

5 nolu kuyu 6 lt/sn (1000 tonluk depoya basıyor.)

2006 yılında 1. kuyu 10,50 lt/sn

2. kuyu 16 lt/sn

3. kuyu 4 lt/sn (Denenmedi)

4. kuyu 18 lt/sn

Toplam kaç litre su: 59,50 lt/sn su kullanılabilir mevcut durumda, 15 lt/sn'si hâlihazırda kullanılıyor.

Kar Araçları Barınađı Yapımı İnşaat:

2011 yılında ihalesi yapılmış olup çalışmalar tamamlanmış 2012 yılında geçici kabulü yapılmıştır.

Ağaçlandırma Çalışmaları:

2009 yılında 10.000 adet

2010 yılında 25.000 adet

2011 yılında 30.000 adet olmak üzere toplam 65.000 adet ağaç Valilik-İŞKUR-Tarım İl Müdürlüğü ortak çalışması ile dikilmiştir.

2010-2011 ağaçlandırma sezonunda 35.000 adet ağaç Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından dikilmiştir.

Vinçli Kar Sıkıştırma Aracı:

Vinçli Kar Sıkıştırma Aracı Alımı yapılmıştır. Toplam harcama 1.106.238 TL'dir.

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR

S.N	Yer	YAPILAN İŞ
1	Atabey - Harmanören	İlkokul yıkım işi
2	Eğirdir -Barla	Eğirdir K.H.G.B Barla ibadethane ve Abdesthane Yapım işi
3	Isparta Valiliği	Hükümet Konağı Bakım Onarım Yapım işi
4	Eğirdir -Barla	Barla Kırsal Kalkınma Modeli Eylem Planı işi
5	Kızılay Deposu	Kızılay Deposu için Muh. Bedel Tespiti
6	MARİM	Meyvecilik Araştırma İstasyonu Yapım işi
7	Eğirdir	İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası Yapım işi
8	Isparta	Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Emniyet Yapım İş
9	Gelendost -Yenice -Esinyurt	Prefabrik Okul yapım işi
10	Sütçüler -Ayvalıpınar	İkmal Merkezi Binası Yapım işi
11	Isparta İl Jandarma Komutanlığı	Jandarma Komutanlığı ısı yalıtımı yapım işi
12	Uluborlu - İmam Hatip Lisesi	İmam Hatip Lisesi Blok Pansiyon Deprem Testi
13	Isparta Çağrı Merkezi	Isparta Çağrı Merkezi yapımı ve projesi işi
14	Gönen Hükümet Konağı	Gönen Hükümet konağı yıkım işi
15	Şarkıkaraağaç / Karayaka	Kapalı Sistem Sulama Tesisleri yapımı işi
16	Gelendost - Esinyurt	Esinyurt okulu yıkımı işi
17	Yalvaç - Çetince	İkmal merkezi İnşaatı Geçici kontrolü
18	Merkez	Sosyal Bilimler Lisesi Projesi Denetimi Görevi
19	Merkez	İl Genel Meclisi Isıtma Soğutma Tesisatı Yapımı işi
20	Melikler Köprüsü	Melikler Köprüsü projesi takibi ve uygulaması
21	Kızıldağ Milli Parkı	Rekreasyon ve Peyzaj düzenlemesi projesi
22	Gönen Anaokulu	Anaokulu projesi (Hayırsever Doğan Kımlılı)
23	Senirkent Turan İlkokulu	Reviz. projesi takibi
24	Gölcük Tabiat Parkı	Yapımı işi
25	Davraz Kayak Merkezi	BAKA destekli kamera yapımı projesi
26	Aile Sosyal Politikalar İl Binası	Aile Sosyal Politikalar İl Binası projesi yapılması işi
27	Işıkkent İmam Hatip Lisesi	Işıkkent İmam Hatip Lisesi yapımı işi
28	Aile Sosyal Politikalar Rehabilitasyon Merkezi	Aile Sosyal Politikalar Rehabilitasyon Merkezi projesi ve yaklaşık maliyeti hazırlanması işi
29	Şarkıkaraağaç / Aslandoğmuş	BAKA destekli Balıklarımız Şifa Dağıtıyor isimli projenin yapımı ve kontrollüğü
30	Sütçüler -Yazılıkanyon	Yazılıkanyon BAKA destekli yapım işi
31	Aksu -Başpınar	Başpınar Mesireliği BAKA destekli yapım işi

S.N	YERİ	YAKLAŞIK MALİYET
1	Senirkent-Gençali köyü meyve alım merkezi inş.	Projeleri hazırlandı. 451.213,54 TL
2	Senirkent-Kaymakam Lojmanı onarım işi	Projeleri hazırlandı. 100.000,00 TL
3	Keçiborlu- Kuyucak köy kon. ve düğün sal.tadi.	Projeleri hazırlandı. 82.660,37 TL
4	Keçiborlu Gülköy Düğün Salonu yapım İşi	Projeleri hazırlandı. 252.870,44 T.
5	Gelendost- Afşar köyü kapalı Pazar yeri İnş.	Projeleri hazırlandı. 192.131,63 TL
6	Keçiborlu -Çukurören Köyü okulun tadil. düğün salonuna çev.	Projeleri hazırlandı. 76.137,95 TL
7	Merkez -Yakaören futbol (halı saha) yapım işi	Projeleri hazırlandı. 133.192,68 TL
8	Yalvaç-Taşevi köyü Kayısı alım merkezi yap. İşi	Projeleri hazırlandı. 207.031,52 TL
9	Keçiborlu Yenitepe köyü eski okulun köy kon. dönüş. ve wc yap.işi	Projeleri hazırlandı. 49.384,08 TL
10	Şarki.Kızıldağ Milli Park yolu kilit taş döş. işi	1.656.255,78 TL
11	Şar. Çelttek Köy Konağı çatı aktarılması işi	7.084,66 TL
12	Senirkent Ortayazı köyü Basketbol Voleybol sal. düz.yapım işi	26.362,34 TL
13	Keçiborlu -İncesu köyü yeşil yol uygulama alanı tel çit yapılması işi	42.835,74 TL
14	Gelendost -Yenice köyü tuvalet ve düğün salonu tad. Yap. İşi	23.443,82TL
15	Gelendost-Köke köyü kilit parke taşı döş. yap. İşi	158.801,40 TL
16	Sütçüler Çobanisa köyü kilit parke taşı döş. yap. İşi	358.595,78 TL
17	Sütçüler- Saray köyü kilit parke taşı döş. yap. İşi	79.158,49TL
18	Yalvaç-Bağlarbaşı köyü mezarlık duvarı yap. İşi	23.210,80 TL
19	Merkez-Yakaören köyü mezarlık duvarı yap. İşi	78.80,36 TL
20	Merkez -Aliköy kilit parke taşı döş. yap. İşi	90.763,82 TL
21	Senirkent-Garip köyü kilit parke taşı döş. yap. İşi	67.015,57 TL
22	Senirkent-Ortayazı köyü kilit parke taşı döş. yap. İşi	51.897,91TL
23	Senirkent-Gençali köyü kilit parke taşı döş. yap. İşi	66.561,43 TL
24	Eğirdir- Yuvalı Köy kon. önü yemek pişirme yeri ve taş duv.yap.	117.773,42 TL
25	Eğirdir-Beydere köyü sosyal tesis yanı yemek pişirme yeri yap.	13.933,33 TL
26	Aksu Zindan Mağarası köp. Gölet çık.kadar olan yolun kilit d.işi	1.236.520,39 TL
27	Yalvaç-Özbayat mezarlık taş duv..duv. Yapılması	38488,92 TL
28	Yalvaç-Özgüney köyü mezarlık taş duv yapılması	181.906,00 TL
29	Uluborlu- Dereköy Kiraz alım merkezi projeleri yaptırılmıştır.	
30	Şarkıkaraağaç -Çavundur köy kon. Bakım onarım yapılması	13369,89 TL
31	Şarkıkaraağaç-Armutlu mezarlık çevresi taş duvarı yapılması	31.659,53 TL
32	Şarkıkaraağaç-Belceğiz halı saha proje ve keşfi yapıldı.	143.848,00 TL

33	Şarkıkaraağaç- Armutlu çocuk parkı yapılması proje ve yak mal . Haz.	7.434,99 TL
34	Davraz Kayak Merkezi hizmet binası yapım işi yapım işi	670.195,90 TL
35	Davraz Kayak Merkezi kafeterya yapım işi yapım işi	398.113,54 TL
36	Davraz Kayak Merkezi günü birlik tesis yapım işi	1482217,99 TL
37	Yalvaç- Bağlarbaşı köyü kilit parke ve bordür döş. işi	210.600,29 TL
38	Yalvaç-İleği köyü kilit parke ve bordür döş. işi	1.106,56 TL
39	Yalvaç-Aşağıkaşıkara kilit parke ve bor. Döş. işi	5.637,30 TL
40	Yalvaç-Yarıkkaya kilit parke ve bor. Döş. işi	8.737,60 TL
41	Yalvaç-Aşağıtırtar kilit parke ve bor. Döş. işi	36.267,24 TL
42	Yalvaç-Aşağıkaşıkara Köy konağına çıkış rampası	1.379,59 TL
43	Gelendost- Balcı kilit taşı ve bordür döş. işi	22.971,73 TL
44	Gelendost-Yenice kilit parke ve bordür döş. işi	120.374,50TL
45	Eğirdir-Gökçehöyük kilit parke ve bordür döş. işi	342.318,67 TL
46	Yalvaç-Çamharman köy kon.önü beton.bahçe duvarı yapı. işi	13262,04 TL

Sn	Yeri	Yapılan İş ve Durumu
1	Isparta Merkez	Isparta Merkez Küçükkışla ,Büyükkışla, Kayı,Aliköy, Bozanönü,Gelincik Köyleri ve Şarkıkaraağaç İlçesi Köprü Köyüne Çocuk Oyun Parkı Yapım İşinin kontrollüğü ve kabul işlemleri yapıldı.
2	Gelendost - Yeşilköy	Gelendost İlçesine Bağlı Yeşilköy Köyüne Bağlı Su Arığının Kapatılması İşİ kontrollüğü ve kabul işlemleri yapıldı.
3	Isparta Merkez	Isparta Merkez Atatürk Ortaokulu Doğalgaz Dönüşümü Yapılması İşİ doğrudan temin işlemleri yapılarak , kontrol ve kabul işlemleri yapıldı.
4	Isparta Merkez	Isparta Merkez Hızırbey Mahallesi 24 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı Yapım İşİ kontrollüğü yapıldı ve iş devam etmekte
5	Atabey	Isparta Atabey İmam Hatip Lisesi Ek Bina İkmal İnşaatı Yapım İşİ kontrollüğü yapıldı ve iş devam etmekte
6	Isparta Merkez	Isparta Merkez Sermet Mahallesi 24 Derslikli Atatürk İlköğretim Okulu İnşaatı Yapım İşİ kontrollüğü yapıldı ve iş devam etmekte
7	Isparta- Yakaören	Isparta Merkez Yakaören Köyü İlkokulu Kazan Dairesi Yapılması Kalorifer Kazanı Değiştirilmesi ve Kalorifer tesisat onarılması İşinin kontrollüğü ve kabul işlemleri yapıldı.
8	Isparta Merkez ve İlçeler	Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından oluşturulan ulusal erişilebilirlik izleme sistemi için "Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği" gereklerini yerine getirmek amacı ile engelli erişilebilirlik izleme ve denetleme komisyonunda görev alındı.
9	Isparta Merkez ve İlçe Köyleri	İhtiyaçlar doğrultusunda Proje ve Yaklaşık Maliyet Hazırlandı.
10	Isparta	Geçici, Kesin Kabul İşlemleri ve Diğerleri yapıldı.

S.N	Yer	Yapılan İş
1	Merkez Bölge Hastanesi	Bölge Hastanesi yapımı için İl Özel İdaresi yerleşkesinde İfraz edilen kısımda kalan idaremize ait trafo, aydınlatma direkleri, elektrikle ilgili tesisatların montaj ve demontaj işlemlerinin takibi ve sonlandırılması
2	Orman ve Su İşleri Bakanlığı - II. Bölge Müdürlüğü - Isparta Şube Müdürlüğü	Orman ve Su İşleri Bakanlığı - II. Bölge Müdürlüğü - Isparta Şube Müdürlüğü'nün yazısı gereği ENH Tadilat Projesi.
3	Kapanan Belediyeler	Kapanan Belediyelerle ilgili Elektrik Abone Değişikliği ve İptali ile ilgili iş ve işlemler
4	Davraz Kayak Merkezi	Davraz Kayak Merkezi Elektrik Tüketim Paylarının Hesaplanması iş ve işlemleri takibi
5	Keçiborlu - Kılıç Köyü	Keçiborlu - Kılıç Köyü Trafolu Tesisi Tadilat iş ve işlemleri
6	Yalvaç - Çakırçal Köyü	Yalvaç - Çakırçal Köyü ENH Tadilat Projesi
7	Şarkıkaraağaç - Yenicekale köyü	Şarkıkaraağaç - Yenicekale köyü doğal taş ocağı eleme tesisi ENH Projesi iş ve işlemleri takibi
8	Pol-Net yapım işi	Pol-Net yapım işi Kontrollüğü ve hakediş iş ve işlemleri
9	Şarkıkaraağaç - Karayaka Köyü	Şarkıkaraağaç - Karayaka Köyü tadilat projesi iş ve işlemleri
10	Keçiborlu - Kaplanlı Köyü	Keçiborlu - Kaplanlı Köyü içme suyu AG projesi iş ve işlemleri ile kontrollüğü
11	Merkez Bozanönü Köyü	Merkez Bozanönü Köyü içme suyu AG Projesi iş ve işlemleri
12	Merkez Çukur Köyü	Merkez Çukur Köyü ENH projesi ve kontrollüğü
13	Eğirdir - Dağ. Komando Okulu	Eğirdir - Dağ. Komando Okulu içme suyu elektrik işi kontrollüğü
14	Merkez 40.Piyade Alayı	Merkez 40.Piyade Alayı projesi ve kontrollüğü
15	Eğirdir - Camiliyayla	Camiliyayla içmesuyu ENH Tadilat işi kontrollüğü
16	Gönen - Senirce Köyü	Gönen - Senirce Köyü ENH Tadilat Projesi

S.N	Yer	Yapılan İş
1	Merkez Binbirevler Mah.	Şehit Koray Akoğuz 8 Derslikli İ.Ö.O. Ek Bina Yapımı Kontrollüğü ve hakediş iş ve işlemleri
2	Merkez Işıkkent Mah.	Işıkkent Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaatı kontrollüğü ve hakediş iş ve işlemleri
3	Kapanan Belediye	Kapanan belediyelerle ilgili elektrik abone değişikliği ve iptali ile ilgili iş ve işlemler.
4	Gelendost - Afşar	Afşar Camii Restorasyonu işi elektrik kontrollüğü iş ve işlemleri
5	Eğirdir	Eğirdir Emniyet Müd. yeni hizmet binası yapımı kontrollük iş ve işlemleri
6	Davraz Kayak Merkezi	Davraz Kayak Merkezi kamera ve CCTV sistemi ile ilgili proje hazırlıkları
7	Şarkıkaraağaç - Aslandoğmuş	Aslandoğmuş Köyü Peyzaj projesi ile ilgili elektrik projelendirme faaliyetleri ve kontrollük iş ve işlemleri
8	Şarkıkaraağaç - Karayaka	Şarkıkaraağaç Karayaka Köyü (YÜS) Kapalı Sistem Sulama Tesisi projesi yapımı işi kontrollüğü iş ve işlemleri
9	Merkez - Emniyet Müd.	İl Emn. Müd. ve bağlı ile merkezinde genişleme ve Şarkıkaraağaç Keçiborlu ilçeleri plaka tanıma sistemi ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi yapımı işi kontrollük iş ve işlemleri
10	İl Özel İdaresi Kampusu	Kampus alanı içerisinde bulunan BAKA Kırs. Kalk. Des. Koor. ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün hizmet binalarının Elektrik Tüketim paylarının hesaplanması ve iş ve işlemlerinin takibi

KÖYDES 2014

İlimiz 2014 yılı KÖYDES çalışmaları için sene başında 36 adet içme suyu, 13 adet köy yolu (20 Km. II. Kat Asfalt) ve 1 adet kanalizasyon projesi planlanmış olup içme suyu işleri için 2.650.391 TL, yol işler için 1.239.178 TL, kanalizasyon işleri için 30.752 TL olmak üzere toplamda 3.920.321 TL ödenek ayrılmıştır.

Daha sonra programlı işlerden artan ödenekler ile içme sularında 1 adet, köy yollarında 2 adet ek iş programa dâhil edilmiştir.

İçme sularından 10 adet, köy yollarında 13 adet olmak üzere toplamda bitirilen iş sayısı 23 adettir. İçme sularında 21 adet projeye devam edilmektedir. 5 adet içme suyu projesi ve 2 adet köy yolu projesine ise 2015 yılında başlanılacaktır. Ayrıca 1 adet içme suyu projesi ihale aşamasındadır.

Kasım ayı sonu itibariyle içme suyu projeleri harcaması 528.402 TL, köy yolu projeleri harcaması 1.130.012 TL olup toplamda ise yapılan harcama 1.658.414 TL'dir.

2014 YILINDA KÖYLERE YAPILAN YARDIMLAR

TARİHİ	NO.SU	VERİLDİĞİ İLÇE	KONUSU	TAHSİS EDİLEN ÖDENEK MİKTARI	GÖNDERİLEN ÖDENEK MİKTARI
21.01.2014	028	YENİŞARBADEMLİ	Yenişarbademli Gölkonak Köyü Köy Tüzel Kişiliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2014 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için.	4.712,79 TL	4.712,79 TL
28.01.2014	038	MERKEZ	Merkeze bağlı Darıderesi köyü Cenaze yıkıma Aracı Garajı Tesviye betonu Çimento alımı için.(Fatura bedeli kadar)	820,01 TL	820,01 TL
28.01.2014	039	KEÇİBORLU	Keçiborlu ilçesine bağlı Saracık köyü içmesuyu ünitesine ait dalgıç motopomp ve elemanlarının yenisi ile değiştirilmesi için. (Fatura bedeli kadar)	4.301,00 TL	4.301,00 TL
11.02.2014	064	EĞİRDİR	Eğirdir İlçesine bağlı Bağören köyüne Dalgıç Motopomp alımı için. (Fatura bedeli kadar)	4.194,90 TL	4.194,90 TL
11.02.2014	065	YALVAÇ	Yalvaç İlçesine bağlı Bağlarbaşı köyüne Cenaze Yıkama Aracı alımı için (Fatura bedelinin % 50 si kadar)	5.500,00 TL	5.500,00 TL
18.02.2014	67	ŞARKİKARAAĞAÇ	Şarkıkaraağaç İlçesine bağlı Gedikli köyü İçme ve Sulama suyu Elektrik Trafosu yapım işi için. (Fatura bedeli kadar)	13.263,20 TL	13.263,20 TL
18.03.2014	088	YALVAÇ	Yalvaç İlçesine bağlı Aşağı Kaşıkara köyü köy içi yollarının kilit parke ve bordür taşı ile döşenmesi için.	6.652,01 TL	6.652,01 TL
18.03.2014	088	YALVAÇ	Yalvaç İlçesine bağlı Yarikkaya köyü köy içi yollarının kilit parke ve bordür taşı ile döşenmesi için.	10.310,37 TL	10.310,37 TL
18.03.2014	088	YALVAÇ	Yalvaç İlçesine bağlı İleği köyü köy içi yollarının kilit parke ve bordür taşı ile döşenmesi için.	1.305,74 TL	1.305,74 TL
25.03.2014	103	ŞARKİKARAAĞAÇ	Şarkıkaraağaç İlçesine bağlı Muratbağı köyü İçme suyu ihtiyacını karşılayan dalgıç motopompun arızasının giderilmesi için. (Fatura bedeli kadar)	1.534,00 TL	1.534,00 TL
22.04.2014	108	YENİŞARBADEMLİ	Yenişarbademli Gölkonak Köyü Köy Tüzel Kişiliğine; Dalgıç Motopompun Tamiri için (Fatura Bedeli Kadar)	2.419,00 TL	2.419,00 TL
15.07.2014	194	ŞARKİKARAAĞAÇ	Ş.Karaağaç İlçesine bağlı Salur köyü İçmesuyu Ünitesine ait Dalgıç Motopomp ve Elemanlarının yenisi ile değiştirilmesi için. (Fatura bedeli kadar)	5.499,98 TL	5.499,98 TL

22.07.2014	220	GELENDOST	Gelendost ilçesine bağlı Madenli köyü içmesuyu ünitesine ait ENH trafo ve elemanlarının yenisi ile değiştirilmesi için (Fatura Bedeli Kadar)	10.316,74 TL	10.316,74 TL
22.07.2014	221	EĞİRDİR	Eğirdir İlçesine bağlı Gökçehöyük köyü İçmesuyu Ünitesine ait Dalgıç Motopomp ve Elemanlarının yenisi ile değiştirilmesi için. (Fatura bedeli kadar)	8.806,98 TL	8.806,98 TL
12.08.2014	272	ŞARKİKARAAĞAÇ	Ş.Karaağaç İlçesine bağlı Fakılar köyü İçmesuyu Ünitesine ait Dalgıç Motopomp ve Elemanlarının yenisi ile değiştirilmesi için. (Fatura bedeli kadar)	11.250,12 TL	11.250,12 TL
26.08.2014	312	GELENDOST	Gelendost İlçesine bağlı Yenice köyü İçmesuyu Ünitesine ait Dalgıç Motopomp ve Elemanlarının yenisi ile değiştirilmesi için. (Fatura bedeli kadar)	2.755,80 TL	2.755,80 TL
02.09.2014	318	ŞARKİKARAAĞAÇ	Ş.Karaağaç İlçesine bağlı Çavundur köyü İçmesuyu Ünitesine ait Dalgıç Motopomp ve Elemanlarının yenisi ile değiştirilmesi için. (Fatura bedeli kadar)	2.999,56 TL	2.999,56 TL
11.06.2013	089	YALVAÇ	Yalvaç İlçesi. bağlı Sağır Köyüne Umumi WC Yapımı için.	8.000,00 TL	8.000,00 TL
16.09.2014	330	GELENDOST	Gelendost İlçesine bağlı Yaka köyü İçmesuyu Ünitesine ait Dalgıç Motopomp ve Elemanlarının yenisi ile değiştirilmesi için. (Fatura bedeli kadar)	2.900,44 TL	2.900,44 TL
14.10.2014	359	YALVAÇ	Yalvaç İlçesine bağlı Terziler Köyü İçmesuyu Ünitesine ait Dalgıç Motopomp Grubu ve Elemanlarının Yenisi ile değiştirilmesi için. (Fatura bedeli kadar)	4.000,20 TL	4.000,20 TL
14.10.2014	360	YALVAÇ	Yalvaç İlçesine bağlı Kumdanlı Köyü İçmesuyu Ünitesine ait ENH Transformatör ve Elemanlarının Yenisi ile değiştirilmesi için. (Fatura bedeli kadar)	6.500,62 TL	6.500,62 TL
11.11.2014	395	YENİŞARBADEMLİ	Yenişarbademli İlçesine bağlı Gölkonak köyünde uygulanacak Kültür Mantarı Yetiştiriciliği projesi için.	80.000,00 TL	80.000,00 TL
11.11.2014	396	EĞİRDİR	Eğirdir İlçesi Barla köyü Boyalı Mahallesi içmesuyu ünitesine ait Dalgıç motopomp grubu ve elemanlarının alım giderlerinde sarf edilmek için. (Fatura bedeli kadar)	5.664,00 TL	5.664,00 TL
			TOPLAM	203.707,46 TL	203.707,46 TL

2014 YILINDA K.H.G.B.NE YAPILAN YARDIMLAR

TARİHİ	NO.SU	VERİLDİĞİ İLÇE KHGB	KONUSU	GÖNDERİLEN ÖDENEK MİKTARI
07.01.2014	024	AKSU	Aksu Köylere Hizmet Götürme Birliğine; Birlik Faaliyetlerinde Sarf edilmek üzere 20.000,00 TL ödenek tahsis edildi.	20.000,00 TL
21.01.2014	028	AKSU	Aksu Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2014 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için.	45.639,28 TL
21.01.2014	028	ATABEY	Atabey Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2014 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için.	13.521,11 TL
21.01.2014	028	EĞİRDİR	Eğirdir Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2014 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için.	125.370,31 TL
21.01.2014	028	GENENDOST	Gelendost Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2014 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için.	75.641,39 TL
21.01.2014	028	GÖNEN	Gönen Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2014 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için.	31.422,74 TL
21.01.2014	028	KEÇİBORLU	Keçiborlu Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2014 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için.	43.062,14 TL
21.01.2014	028	SENİRKENT	Senirkent Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2014 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için.	24.610,60 TL

21.01.2014	028	SÜTÇÜLER	Sütçüler Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2014 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için.	109.833,43 TL
21.01.2014	028	ŞARKİKARAAĞAÇ	Şarkıkaraağaç Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2014 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için.	125.999,35 TL
21.01.2014	028	ULUBORLU	Uluborlu Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2014 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için.	16.667,11 TL
21.01.2014	028	YALVAÇ	Yalvaç Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2014 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için.	129.913,70 TL
21.01.2014	028	MERKEZ	Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2014 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için.	133.544,66 TL
28.01.2014	034	ŞARKİKARAAĞAÇ	İlçede Atıl Vaziyette Bulunan Tarihi Eski Hükümet Konağı Binasının Öncelikle Çatısı Olmak Üzere Bakım ve Onarım Giderlerinde Sarf edilmek için.	250.000,00 TL
25.02.2014	075	AKSU	Aksu İlçesi Başpınar Tabiat Parkı Projesi için.	100.000,00 TL
18.03.2014	094	KEÇİBORLU	Keçiborlu Köylere Hizmet Götürme Birliğine; Kozluca Köyüne Kapalı Pazar Yeri Yapımı için. (İl Encümeninin 19/08/2014 tarih ve 303 sayılı kararı ile, Kozluca Köyüne Kilit Parke taşı döşenmesi için kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapıldı.)	40.000,00 TL
25.03.2014	104	GENENDOST	Gelendost Köylere Hizmet Götürme Birliğine; Akdağ köyü kanalizasyon şebekesi - Fosseptik ve Doğal arıtma tesisi projesi için.	212.332,00 TL
25.03.2014	105	AKSU	Tarım Zararlıları İle Mücadele için.	5.000,00 TL
25.03.2014	105	ATABEY	Tarım Zararlıları İle Mücadele için.	5.000,00 TL
25.03.2014	105	EĞİRDİR	Tarım Zararlıları İle Mücadele için.	5.000,00 TL
25.03.2014	105	GENENDOST	Tarım Zararlıları İle Mücadele için.	5.000,00 TL

25.03.2014	105	GÖNEN	Tarım Zararlıları İle Mücadele için.	5.000,00 TL
25.03.2014	105	KEÇİBORLU	Tarım Zararlıları İle Mücadele için.	5.000,00 TL
25.03.2014	105	SENİRKENT	Tarım Zararlıları İle Mücadele için.	5.000,00 TL
25.03.2014	105	SÜTÇÜLER	Tarım Zararlıları İle Mücadele için.	5.000,00 TL
25.03.2014	105	ŞARKİKARAAĞAÇ	Tarım Zararlıları İle Mücadele için.	5.000,00 TL
25.03.2014	105	ULUBORLU	Tarım Zararlıları İle Mücadele için.	5.000,00 TL
25.03.2014	105	YALVAÇ	Tarım Zararlıları İle Mücadele için.	5.000,00 TL
08.04.2014	106	ŞARKİKARAAĞAÇ	Kızıldağ Milli Parkı İçerisin. Bulunan 5 adet bungalov, Kır gazinosu, fırın ve büfe binalarının bakım ve onarımı için	150.000,00 TL
22.04.2014	107	ŞARKİKARAAĞAÇ	Şarkıkaraağaç Köylere Hizmet Götürme Birliğine; Gedikli Köyü içmesuyu alçak gerilim hattı için ihtiyaç bulunan kablunun alım giderlerinde sarf edilmek için.	8.658,00 TL
27.05.2014	155	ŞARKİKARAAĞAÇ	Şarkıkaraağaç Köylere Hizmet Götürme Birliğine; Karayaka Köyünde bulunan Ceviz Bahçesinin beton direk ve kafes telle etrafının çevrilmesi için.	31.329,00 TL
22.07.2014	213	EĞİRDİR	Eğirdir Köylere Hizmet Götürme Birliğine; Barla Köyünde Yapılması Planlanan Mescit ve Şadırvan İnşaatı için.	594.350,32 TL
22.07.2014	224	EĞİRDİR	Eğirdir Köylere Hizmet Götürme Birliğine; Barla Köyünde Yapılması Planlanan Meydan Düzenleme Çalışmaları için.	236.000,00 TL
09.09.2014	326	ŞARKİKARAAĞAÇ	Şarkıkaraağaç Köylere Hizmet Götürme Birliğine; Şarkıkaraağaç İlçesi Şehit Mezarlıklarının Bakım, Onarım ve Düzenleme çalışmaları için.	12.331,00 TL
09.09.2014	327	ATABEY	Atabey Köylere Hizmet Götürme Birliğine; Harmanören Köyüne İçmesuyu Malzeme Alım Giderleri için.	16.322,23 TL
23.09.2014	344	ŞARKİKARAAĞAÇ	Şarkıkaraağaç Köylere Hizmet Götürme Birliğine; Şarkıkaraağaç İlçesi Aslandoğmuş köyünde "Balıklarımız Şifa Dağıtıyor" isimli projenin hayata geçirilmesi için.	273.252,47 TL
23.09.2014	345	SÜTÇÜLER	Sütçüler Köylere Hizmet Götürme Birliğine; Yazılı Kanyon Tabiat Parkı Turizmi Geliştirme ve İyileştirme projesi için.	100.000,00 TL

28.10.2014	385	MERKEZ	Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine : İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Kızılay Deposu olarak kullanılan binanın depo kısmında bakım ve yenileme çalışmalarına biran önce başlanması için	200.000,00 TL
11.11.2014	394	ŞARKİKARAAĞAÇ	Şarkıkaraağaç Köylere Hizmet Götürme Birliğine; Kızıldağ Milli Parkında Yürüyüş Yolları, Peyzaj İşleri ve erozyonla mücadele kapsamında yapılması zorunlu bulunan duvar-set çalışmalarında sarf edilmek için.	150.000,00 TL
18.11.2014	410	DAVRAZ ALT YAPI	Davraz Kayak Merkezinde bulunan Mekanik tesislerin ve kayakçıların mal ve can güvenliğini sağlanması için 12 ay süreli 4 adet silahlı Özel Güvenlikçi çalıştırılması için.	110.469,22 TL
18.11.2014	411	ŞARKİKARAAĞAÇ	Şarkıkaraağaç Köylere Hizmet Götürme Birliğine; Beyköy Köyü ek kanalizasyon inşaatı için.	30.000,00 TL
18.11.2014	411	YALVAÇ	Yalvaç Köylere Hizmet Götürme Birliğine; Aşağıkaşıkara köyü ilave kanal. şeb. inş. için 30.000,00 TL, Mısırlı köyü ek kanal. inş. için 30.000,00 TL, Hisarardı köyü ilave güzergâh deđiş. kanal. inş. için 25.000,00 TL olmak üzere (toplam 85.000,00 TL)	85.000,00 TL
18.11.2014	411	MERKEZ	Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine; Aliköyü 1500 kişilik fosseptik tabliyesi doğal arıtma tel çit inşaatı için.	25.000,00 TL
18.11.2014	412	SÜTÇÜLER	Sütçüler Köylere Hizmet Götürme Birliğine; Çandır köyünde bulunan Yazılı kanyondaki Duş ve Tuvaletlerin bulunduğu binanın tadilatının yapılarak. ek duş ve tuvalet yapılması, eğitim alanının geniş. çevre düzen. yap. İçin.	75.000,00 TL
09.12.2014	464	MERKEZ	İlimiz Merkez köylerinde uygulanması planlanan Ahududu ve Böğürtlen yetiştiriciliđi projesinde sarf edilmek üzere.	150.000,00 TL
09.12.2014	464	ŞARKİKARAAĞAÇ	Şarkıkaraağaç İlçesine bađlı köylerde uygulanması planlanan Çilek ve Armut Yetiştiriciliđini geliştirme projesinde sarf edilmek üzere, öncelikle çilek yetiştiriciliđi olmak üzere.	200.000,00 TL
09.12.2014	464	YALVAÇ	Yalvaç İlçesine bađlı köylerde uygulanması planlanan Armut yetiştiriciliđini geliştirme projesinde sarf edilmek üzere.	150.000,00 TL
23.12.2014	507	ŞARKİKARAAĞAÇ	Şarkıkaraağaç İlçesi ve Kızıldağ Milli Parkı hakkında tanıtım CD'leri ve CD'lerle beraber 12 sayfalık CD materyallerinin yaptırılması için.	20.000,00 TL
23.12.2014	508	ŞARKİKARAAĞAÇ	Şarkıkaraağaç Eski Hükümet Konađının Elektrik ve Mekanik işlerinin tamamlanabilmesi için.	150.000,00 TL
23.12.2014	509	ŞARKİKARAAĞAÇ	Şarkıkaraağaç İlçe Merkezinden Kızıldağ Milli Parkına giden yolun bozuk kısımlarında iyileştirme çalışmaları yapılması için.	150.000,00 TL
TOPLAM				4.470.270,06 TL



T.C. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ



FAALİYET RAPORU

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

İşin (Projenin) Adı	: Vinçli Kar Sıkıştırma Aracı Alımı
İşe Başlama Tarihi	: 2014
Proje (İhale) Bedeli	: 1.106.238 TL
Yapılan Harcama (2013)	: 1.106.238 TL
İşin Durumu	: Tamamlandı.
Fiziki Durumu	: % 100



1



PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

İşin (Projenin) Adı	: Kurumsal Coğrafi Bilgi Sistemi ve Sunucusu Hizmet Alımı İşi
İşe Başlama Tarihi	: 12.09.2013
Proje (İhale) Bedeli	: 462.550 TL
Yapılan Harcama (2014)	: 462.550 TL
İşin Durumu	: Tamamlandı.
Fiziki Durumu	: % 100





PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

İşin (Projenin) Adı	: Isparta Merkez Küçükkişla, Büyükkişla, Kayı, Alıköy, Bozanönü Gellincik Köyleri ve Şarkıkaraağaç İlçesi Köprü Köyüne Çocuk Oyun Parkı yapımı işi.
İşe Başlama Tarihi	: 2014
Proje (İhale) Bedeli	: 52.045 TL
Yapılan Harcama (2014)	: 52.045 TL
İşin Durumu	: Tamamlandı.
Fiziki Durumu	: % 100



1.7. RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 7'nci maddesi gereğince; Isparta Merkez Belediye sınırları dışındaki 1'nci sınıf gayri sıhhi müesseseler ile belediye ve mücavir alan sınırları dışında 1'nci, 2'nci ve 3'ncü sınıf gayri sıhhi müesseselere ruhsat vermek ve denetlemek.
- İl Özel İdarelerinin sorumluluk alanı içerisindeki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelikte belirlenen görevleri yerine getirmek.
- 3213 sayılı Maden Kanunu'nun ilgili maddelerine göre 1a) grubu madenlere ruhsat vermek ve denetlemek, 3213 Sayılı Maden Kanunu kapsamındaki tüm maden gruplarının İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını vermek Devlet Hakkı tutarından % 50 Özel İdare payının takip edilmesi.
- 3213 Sayılı Maden Kanunu'na göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarına hammadde üretim izini vermek ve denetlemek.
- 3213 Sayılı Maden Kanunu'na göre 1(a) grubu ve hammadde üretim izinleri alanlarına teknik nezaretçi atanmaları ve istifaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
- 3213 Sayılı Maden Kanunu'na göre, 13.03.2006 tarih ve 20258 sayılı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün yetki devrine ilişkin yazıları gereğince İlimiz dâhilindeki tüm madenlerin sevk fişlerinin kontrol ve denetimi yapmak.
- 4916 sayılı Kanun'un 21.maddesi ile değişik 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun 4.maddesi gereğince su ürünlerinin kiraya verilmesi işlemlerinin yapılması, 6111 sayılı Kanun ile Tarım İl Müdürlüğüne devredilmiştir.
- 4916 sayılı Kanun'un 22.maddesi ile değişik 167 sayılı Yer altı Suları Hakkındaki Kanun'un 4.maddesi gereğince Yer altı ve Kaynak sularının kiraya verilmesi
- 5686 sayılı Kanun gereğince Jeotermal ve Doğal Mineralli Kaynak Suları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak.
- İlimiz Özel İdaresinin tüm bilgi işlem faaliyetlerinin planlanması, yönlendirilmesi ve koordinasyonun sağlanması,
- İl Özel İdaresi birimlerinin bilgisayar ortamında faaliyetleri yürütebilmeleri için gerekli çalışmaların yapılması,
- İl Özel İdaresi birimleri arasında ağ, yapısal kablolu ve internet kurulması,
- Bilgisayar işletim sistemlerinin ve paket programların kurulması,
- Birimlerden gelen talepler doğrultusunda yeni yazılımların yapılması ve daha önce yapılmış yazılımların güncellenmesi ve bakımlarının yapılması,
- İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerine ait uygulamaların sistem analizi ile ihtiyaç planlamalarının yapılması,
- Bilişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak bilgi işlem sisteminin geliştirilmesi,
- Bilgisayar cihazlarının, bunların destek ünitelerinin ve ağların bakım ve onarımlarının yapılması ve bunların çalışır durumda tutulması,
- Gerektiğinde malzeme ikmal ve stok kontrol sisteminin aktif tutulması,
- Bilgisayardaki mevcut tüm verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınması,
- Bilgisayar ve donanımlar ile ilgili personele yönelik eğitim düzenlemek amacıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğine gidilmesi,
- İnternet yönetimi ve yönlendirilmesi,
- Sayısal telefon alt yapısının yönetimi ve yönlendirilmesi ile Telefon, hat vb. tamir, bakım, onarımlarının yapılması ve yaptırılması,
- 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu uyarınca yakalanacak kaçak petrolerin tasfiye edilmesi,
- Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer işlerin yapılması.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğine Göre Verilen

Yıl	Toplam <i>SIHHİ</i> İş Yeri Sayısı	Toplam 1. <i>SINIF GAYRİ SIHHİ</i> İş Yeri Sayısı	Toplam 2. <i>SINIF GAYRİ SIHHİ</i> İş Yeri Sayısı	Toplam 3. <i>SINIF GAYRİ SIHHİ</i> İş Yeri Sayısı	Toplam <i>UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ</i> Sayısı
-----	------------------------------------	---	---	---	---

2014	4	7	22	3	0
------	---	---	----	---	---

2014 Yılı İçerisinde 36 Adet Ruhsat sonrası denetim yapılmıştır.

Maden Kanununa Göre MİGEM Tarafından Verilen Ruhsatlar

İLÇE	RUHSAT TÜRÜ			İPTAL&TERK EDİLEN RUHSAT
	ARAMA	İŞLETME	İŞL.İZNİ	
Merkez	9	41	28	125
Aksu	9	9	4	40
Atabey	6	29	13	39
Eğirdir	24	59	39	148
Gelendost	11	25	12	97
Gönen	1	14	13	12
Keçiborlu	2	9	4	42
Senirkent	8	20	12	67
Sütçüler	64	56	33	380
Şarkıkaraağaç	14	16	13	82
Uluborlu	2	4		10
Yalvaç	16	23	15	207
Yenişarbademli				1
TOPLAM:	166	305	186	1250

İl genelinde Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından toplam 1721 adet ruhsat verilmiş olup; bunların 166 adet arama ve 305 adet işletme ruhsatı 1250 adedi iptal veya terk edilmiş, halen 471 adet ruhsat yürürlüktedir. İşletme ruhsatı verilen 305 adet ruhsatın 186 adedinin işletme izni bulunmaktadır.

1(a) maden ruhsatları (adet)	1
Madencilik faaliyeti şikâyetleri (adet)	16
Maden kanunu işyeri ruhsat harcı (TL)	115.000,00
Maden kanunu devlet hakkı özel idare payı	1.487.984,55

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATI	-
DOĞAL MİNARELLİ SU RUHSAT (ADET)	4

Kaynak Suyu Kiralamaları

Yıl İçerisinde Kiralama Başlayan (2014 Yılı)	1 Adet
Yıl İçerisinde Kiralama Yapılan (2014 Yılı)	2 Adet
Sözleşmesi Devam Eden Kaynak Suları	5 Adet
Kira Miktarı	427.791,00

İdari Para Cezaları

UM.AÇ.İST.VE EĞL.YERİ İDARİ PARA CEZASI (10 KİŞİ) (TL)	10.950,00
Maden Kanununa göre verilen cezalar	21.420,00

Bilgi İşlem 2014 yılı faaliyetleri

- İdareimiz Kampüsü içerisindeki internet akışını sağlamak ve (Network) alt yapı sorunlarını gidermek,
- Yayında olan web sitemizin (www.ispartaozelidare.gov.tr), Bilgi Yönetim Sistemi (bys.ispartaozelidare.gov.tr) ve Valilik İş takip Programı (vitp.ceupi.gov.tr) sağlıklı çalışmasını ve gereken yazılımların programlanması ve verilerin depolanması,
- İdareimizdeki yaklaşık 250 adet bilgisayar, 130 adet yazıcı ve 5 Adet Tarayıcının bütün donanımsal ve yazılımsal arızaların giderilmesini sağlamak,
- PDKS (Personel Devam Takip Sistemi) cihazlarının bakım ve onarımını sağlamak,
- E-içişleri Projesinin Personel tarafından kullanımını ve eğitimini sağlamak,
- Plaka Okuma Sistemi, Yemekhane Otomasyonu, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)
- Telefon hatları ve Cihazlarının düzenli çalışmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamakla yükümlüdür.
- 12 İlçe Özel İdarelerimizde bulunan Bilgisayar yazıcı ve çevrebirimlerinin yazılım donanım ve sorunları,
- Bilgi İşlem Büromuz Avrupa birliği Koordinasyon Merkezine İnternet altyapısı ve web sitesi hosting hizmetlerini de vermektedir.

Ve harcamalarımız;

- İl Genel Meclisi Üyeleri ve İdareimizin ihtiyacı olan Dizüstü bilgisayar, Sunucu, Yedekleme Ünitesi (Ek aparatları ile birlikte) ve Masaüstü bilgisayar alımı işi ihalesi yapılmıştır. İhale bedeli KDV Hariç **143.610,00 TL.**
- Bitki, Toprak Tahlil ve Analiz Laboratuvarının ihtiyacı olan “Laboratuvar Kayıt ve Tavsiye Programı” alınmıştır. İhale bedeli KDV Hariç **2.750,00 TL.**
- İdareimizce Köylere yapılan yatırımların takip edilebilmesi için Bilgi yönetim Sistemi ve Valilik İş Takip Programı yazılım alımı KDV Hariç **15.500,00 TL.**
- İdareimiz Yakınlarına 10 Eylül 2014 tarihinde düşen yıldırım sonucu arızalanan Personel Devam Takip Cihazlarının Yenilenmesi işi KDV Hariç **5.244,99 TL.**
- İdareimizde bulunan 80 KVA Kesintisiz güç kaynağının akülerinin değişimi ve 2 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı Tamirat bedeli Mal Alımı KDV Hariç **9.040,00 TL.**
- İdareimiz Bilgisayarlarının virüslerden korunabilmesi için Antivirüs Yazılım alımı KDV Hariç **15.015,00 TL.**
- İdareimiz personelinin ihtiyacı olan Harita üzerinde Çizim Programı KDV Hariç **25.000,00 TL.**
- İdareimiz ve İlçe Özel İdarelerin Personelleri için Bilgisayar alımı KDV Hariç **25.087,80 TL.**
- İdareimiz Bilgi İşlem Personeline Yazılım Eğitimi **KDV Hariç 2.500,00 TL**

2015 yılında bilgi işlem hizmetleri destek hizmetleri müdürlüğü altında yürütülecektir.

1.8. SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Görev Alanları:

- Belediye ve mücavir alan dışındaki yerleşim birimleri ile askeri gazinolara sağlıklı yeterli içme suyu temin etmek, gerektiğinde baraj, gölet gibi tesislerden su alımı ile ilgili yapılacak işlemler ve programdaki işlerin gerekli keşif (yaklaşık maliyet) ve ihale dokümanlarının hazırlanması ve devamındaki diğer işlemleri yapmak.
- Köy ve bağlı mahallelere yapılacak olan kanalizasyon, katı atık ve arıtma tesisleri ile ilgili hazırlanan ve programındaki işlerin gerekli keşif (yaklaşık maliyet) ve ihale dokümanlarının hazırlanması ve devamındaki diğer işlemleri yapmak.
- Mevcut içme suyu, kanalizasyon, doğal arıtma, ENH tesisi, trafo, elektro pompaj ve sondaj tesislerinin onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde tesisi geliştirmek için tedbirlerini almak, aldırarak,
- Valinin ve Genel Sekreterin vereceği diğer görevleri yapmak.

2014 YILI YATIRIM İZLEME RAPORU

S. NO	PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ	BAŞLAMA VE BİTİM TARİHİ	TOPLAM PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2014 YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME		AÇIKLAMALAR
							PARASAL	FİZİKSEL	
							(%)	(%)	
1	Atık Yönetimi Hizmetleri (Isparta Merkez İlçe köylerinin evsel katı atıklarının toplanması ve nakil işi)	2013-2014	416.101	173.105	242.996	159.942	40	42	07.07.2015 tarihine kadar iş devam edecek.
2	Eğirdir Dağ Kom. Okulu ve Eğt. Mrkz Kom'lığı Org E. Manas Kışlası İçme suyu İnş. İşi.	2013-2014	900.085	483.370	416.716	395.122	100	100	İçme suyu Terfi Binası, 500 m ³ Betonarme Gömme Su Deposu, Terfi Hattı Yapımı, Gölden Su Alma Ünitesi, Mevcut 250 m ³ İçme Suyu Deposu Revizyon, Jeneratör Binası revizyon inşaatı tamamlanarak hizmete açılmıştır.
3	Isparta İç Güvenlik Eğitim ve Merkezi Tatbikat Komutanlığı General İhsan Alper Kışlası İçme suyu İnşaatı Yapım İşi	2014-2015	1.216.523	-	1.216.523	-	0	0	Yer teslimi yapıldı. Boru imalatı bekleniyor.
4	Eğirdir Dağ Kom. Okulu Albay Vuruşkan Kış. İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi	2013 - 2014	235.550,56	-	235.550,56	178.120	100	100	Enerji Nakil Hattı, Terfi Binası, Terfi Hattı, 10 m ³ Biriktirme Deposu ve isale hattı tamamlanarak hizmete açılmıştır.
5	Atabey-Bayat Köyü İçme suyu İsale Hattı Kısmi Yenileme Yapım İşi	2014	14.602,36	-	14.602,36	14.602	100	100	Sel afetinden dolayı hasar gören içme suyu hatları için boru ve malzeme yardımı yapıldı.
6	Yalvaç-Çamharman Köyü İçme suyu Kaptaj ve Toplama Odası Yapım İşi	2014	23.000,00	-	23.000,00	23.00,00	100	100	İnşaat tamamlandı. Geçici Kabulü yapıldı.

7	Yalvaç-Yarıkkaya Köyü İçme suyu Gömme Depo Tadilatı ve İsale Hattı Kısmi Yenilenmesi İşi	2013-2014	37.000,00		37.000,00	37.000	100	100	İçme suyu İsale Hattı Kısmi Yapımı, Su İçme suyu Su Deposu Tadilatı yapılarak hizmete açıldı.
8	Gönen-Senirce İlave Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapım İşi	2014	26.500,00		26.500,00	26.500	100	100	Kanalizasyon İlave Şebeke Hattı Yapımı tamamlandı.
9	Gelendost-Akdağ Köyü Kanalizasyon ve Doğal Arıtma İnşaatı Yapım İşi	2014	229.177,88		36.035,42	36.035	15	80	Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapımı, 500 kişilik Fosseptik ve Doğal Arıtma Yapımı (İşin süresi tamamlanmış olup, gecikmeli olarak devam etmektedir.)
10	Kara Havacılık Okulu Terfi ve İsale Hattı Projesi	2.014	525.000		-	-	0	0	İhale edildi. Sözleşme aşamasında.
TOPLAM			3.623.540	656.475	2.248.923	847.322	38	36	

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ İÇMESUYU BAKIM ONARIM İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE EK PARÇA VE PVC BORU ALIM İŞİ

S.No	Poz No	Yapılan İşin Cinsi	Br.	Miktar	Br.Fiyatı	Tutar
1	08.734/KH-1.4	Ø 63-10 atü PVC boru hazırlanması (Conta dahil)	M	7056,00	2,52	17781,12
2	08.734/KH-1.8	Ø 125-10 atü PVC boru hazırlanması (Conta dahil)	m	900,00	8,07	7263,00
3	08.734/KH-1.9	Ø 140-10 atü PVC boru hazırlanması (Conta dahil)	m	804,00	10,23	8224,92
4	08.734/KH-1.10	Ø 160-10 atü PVC boru hazırlanması (Conta dahil)	m	804,00	13,50	10854,00
5	08.768/KH-1.5	Ø 125 mm kayar maşon (10 atü) (2 ad.Conta dahil)	ad	50	5,97	298,50
6	08.768/KH-1.6	Ø 140 mm kayar maşon (10 atü) (2 ad.Conta dahil)	ad	40	7,21	288,40
7	08.768/KH-1.7	Ø 160 mm kayar maşon (10 atü) (2 ad.Conta dahil)	ad	40	9,48	379,20
8	08.780/6	Ø 125 mm volanlı vana (10-16 atü) takılması (2 ad.Conta dahil)	ad	5	256,80	1284,00
9	08.780/7	Ø 150 mm volanlı vana (10-16 atü) takılması (2 ad. Conta dâhil)	ad	5	374,50	1872,50
TOPLAM (KDV Dâhil)						48.45,64

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ İÇMESUYU BAKIM ONARIM İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE EK PARÇA VE PVC BORU ALIM İŞİ

S.No	Poz No	Yapılan İşin Cinsi	Br.	Miktar	Br.Fiyatı	Tutar
1	08.734/KH-1.2	Ø 40-10 atü PVC boru hazırlanması	m	1.500,00	1,10	1.650,00
2	08.734/KH-1.3	Ø 50-10 atü PVC boru hazırlanması	m	3.000,00	1,60	4.800,00
3	08.734/KH-1.4	Ø 63-10 atü PVC boru hazırlanması (Conta dahil)	m	7.000,00	2,50	17.500,00
4	08.734/KH-1.5	Ø 75-10 atü PVC boru hazırlanması (Conta dahil)	m	2.500,00	3,60	9.000,00
5	08.734/KH-1.6	Ø 90-10 atü PVC boru hazırlanması (Conta dahil)	m	2.000,00	5,00	10.000,00
6	08.734/KH-1.7	Ø 110-10 atü PVC boru hazırlanması (Conta dahil)	m	2.000,00	6,30	12.600,00
7	08.780/2	Ø 50 mm volanlı vana (10-16 atü) takılması (Conta dahil)	ad	30	90,00	2.700,00
8	08.780/3	Ø 65 mm volanlı vana (10-16 atü) takılması (Conta dahil)	ad	15	110,00	1.650,00
9	08.780/4	Ø 80 mm volanlı vana (10-16 atü) takılması (Conta dahil)	ad	10	150,00	1.500,00
10	08.780/5	Ø 100 mm volanlı vana (10-16 atü) takılması (Conta dahil)	ad	10	180,00	1.800,00
11	08.768/KH-1.1	Ø 63 mm kayar maşon (10 atü) (Conta dahil)	ad	200	2,00	400,00
12	08.768/KH-1.2	Ø 75 mm kayar maşon (10 atü) (Conta dahil)	ad	100	3,00	300,00
13	08.768/KH-1.3	Ø 90 mm kayar maşon (10 atü) (Conta dahil)	ad	100	4,00	400,00
14	08.768/KH-1.4	Ø 110 mm kayar maşon (10 atü) (Conta dahil)	ad	100	6,00	600,00
TOPLAM (KDV Dâhil)						64.900,00

2014 LİMİTTEN KÖYLERE VERİLEN İÇME SUYU İNŞAATI BORU LİSTESİ

S.NO	İLÇESİ	KÖYÜN ADI	BORU CİNSİ	MİKTARI	METRE
1	Ş.KARAAĞAÇ	GEDİKLİ KÖYÜ	Ø 65 / 75-10	360	MT.
2	MERKEZ	DİREKLİ KÖYÜ	Ø 65 / 75-10	150	MT.
3	KEÇİBORLU	KAPLANLI KÖYÜ	Ø 80 / 90-10	402	MT.
4	YALVAÇ	AYVALI KÖYÜ	Ø 80 / 90-10	300	MT.
5	MERKEZ	ALİKÖY	Ø 50 / 63-10	204	MT.
6	SÜTÇÜLER	HACIAHMETLER	Ø 50 / 63-10	1596	MT.
7	ATABEY	HARMANÖREN	Ø 50 / 63-10	5004	MT.
8	YALVAÇ	TERZİLER KÖYÜ	Ø 65 / 75-10	240	MT.
9	YALVAÇ	TERZİLER KÖYÜ	Ø100/110-10	102	MT.
10	YALVAÇ	BAHTIYAR KÖYÜ	Ø 65 / 75-10	480	MT.
11	YALVAÇ	BAHTIYAR KÖYÜ	Ø100/110-10	60	MT.
12	SENİRKENT	YASSİÖREN KÖYÜ	Ø100 / 110-10	1260	MT.
13	GÖNEN	KOÇTEPE KÖYÜ	Ø 80 / 90-10	504	MT.
14	AKSU	YAKAAVŞAR KÖYÜ	Ø 50 / 63-10	150	MT.
15	YALVAÇ	AKÇAŞAR KÖYÜ	Ø 65 / 75-10	402	MT.
16	GELENDOST	YAKA KÖYÜ	Ø 80 / 90-10	1002	MT.
17	GELENDOST	BALCI KÖYÜ	Ø 65 / 75-10	252	MT.
18	YALVAÇ	BAĞLARBAŞI KÖYÜ	Ø100/110-10	504	MT.
19	ULUBORLU	İNHİSAR KÖYÜ	Ø 40 / 50-10	402	MT.
20	YALVAÇ	DEDEÇAM KÖYÜ	Ø100/110-10	90	MT.
21	YALVAÇ	DEDEÇAM KÖYÜ	Ø 65 / 75-10	60	MT.
22	SÜTÇÜLER	KESME KÖYÜ	Ø 65 / 75-10	120	MT.
23	SÜTÇÜLER	GÜLDALLI KÖYÜ	Ø 40 / 50-10	504	MT.
24	ULUBORLU	İLEYDAĞI KÖYÜ	Ø 40 / 50-10	504	MT.
25	Ş.KARAAĞAÇ	ÇELTEK KÖYÜ	Ø 50 / 63-10	930	MT.
26	Ş.KARAAĞAÇ	ÇALTI KÖYÜ	Ø 50 / 63-10	810	MT.
27	Ş.KARAAĞAÇ	ÖRDEKÇİ	Ø 50 / 63-10	504	MT.
28	Ş.KARAAĞAÇ	ÖRENKÖY	Ø 50 / 63-10	750	MT.
29	SÜTÇÜLER	BELENCE ÇAL MAH.	Ø 50 / 63-10	504	MT.
30	SÜTÇÜLER	BELENCE ÇAL MAH.	Ø 40 / 50-10	150	MT.
31	KEÇİBORLU	ÖZBAHÇE KÖYÜ	Ø 50 / 63-10	150	MT.
32	MERKEZ	YAKAÖREN KÖYÜ	Ø 50 / 63-10	600	MT.
33	SÜTÇÜLER	KARADİKEN KÖYÜ	Ø 50 / 63-10	150	MT.
34	YALVAÇ	AŞAĞI TIRTAR KÖYÜ	Ø125 / 140-10	150	MT.
35	YALVAÇ	AŞAĞI TIRTAR KÖYÜ	Ø65 / 75-10	90	MT.
36	GELENDOST	MADENLİ KÖYÜ	Ø 25/32-10	810	MT.
37	YALVAÇ	AŞAĞI KAŞIKARA KÖYÜ	Ø 65 / 75-10	354	MT.
38	SÜTÇÜLER	İBİŞLER A. KIRINTI MAH.	Ø 25/32-10	704	MT.
39	SÜTÇÜLER	ÇANDIR KÖYÜ	150/160-10	402	MT.
40	KEÇİBORLU	SARACIK KÖYÜ	Ø 50 / 63-10	360	MT.
			TOPLAM	22070	MT.

VIDANJÖR HİZMET ÇİZELGESİ

S.No	TARİHİ	İŞ YAPILAN YER	AÇIKLAMA
1	6-7.1.2014	Gönen Senirce köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
2	08.01.2014	Davraz Arıtma Tesisi	Atık çamuru boşaltılması
3	14.01.2014	Eğirdir Y.Gökdere köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
4	15.01.2014	Davraz Arıtma Tesisi	Atık çamuru boşaltılması
5	20.01.2014	Gönen Senirce köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
6	21.01.2014	Yalvaç Eyüpler köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
7	22.01.2014	Merkez Yazısöğüt köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
8	27.01.2014	Merkez Senirce köyü	Fosseptiğin boşaltılması
9	28.01.2014	Davraz Arıtma Tesisi	Atık çamuru boşaltılması
10	04.02.2014	Ş.Karaağaç A.Dinek köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
11	05.02.2014	Eğirdir Y.Gökdere köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
12	06.02.2014	Davraz Arıtma Tesisi	Atık çamuru boşaltılması
13	07.02.2014	Gelendost Köke köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
14	10.02.2014	Davraz Arıtma Tesisi	Atık çamuru boşaltılması
15	12.02.2014	Yalvaç Eyüpler köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
16	17.02.2014	Merkez K.Hacılar köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
17	19.03.2014	Yalvaç Eyüpler köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
18	20.03- 24.03.2014	Ş.Karaağaç Gedikli köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.Gn.Fos.boşaltıldı.
19	26.03.2014	Yalvaç A.Kaşıkara köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
20	04.04.2014	Merkez B.Hacılar köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
21	07.04.2014	Ş.Karaağaç Fakılar köyü	İçme suyu hat. geçtiği büzlerin temizlenmesi.
22	14.04.2014	Keçiborlu Yeşilyurt köyü	Kan.tıkanıklığı boru değişeceğinden açılmadı.
23	15.04.2014	Yalvaç Eyüpler köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
23	16.04.2014	Mrk.K.Hacılar-Gelincik köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
24	17.04.2014	Ş.Karaağaç Köprüköy	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.+
25	25.04.2014	Yalvaç Y.Tırtar köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
26	28.04.2014	Merkez Aliköy	Doğal arıtma tesisi çıkış hattındaki tıkanık. açıldı.
27	07.05.2014	Yakaemir köyü	Doğal arıtma tesisi giriş hattındaki tıkanık. açıldı.
28	13.05.2014	Atabey Pembeli köyü	Genel fosseptiğin temizlenmesi.
29	20.05.2014	Gönen Senirce köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
30	02.06.2014	Merkez-Direkli köyü	Okulun kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
31	03.06.2014	Merkez Gelincik köyü	Kan. tıkanık.uzaklık.tan dolayı müda.edilemedi.
32	04.06.2014	Ş.Karaağaç Başdeğirmen köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
33	04.06.2014	Yalvaç Çetince köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
34	05.06.2014	Yalvaç Yarıkkaya köyü	Araç giremediği için çalışma yapılamadı.
35	06.06.2014	Merkez B.Hacılar köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
36	09.06.2014	Gelendost Afşar köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
37	10.06.2014	Yalvaç Sücüllü köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
39	16.06.2014	Eğirdir Barla köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
40	19.06.2014	Ş.Karaağaç Köprüköy	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.

41	24.06.2014	Merkez B.Hacılar köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
42	25.06.2014	Yalvaç Kozluçay köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
43	26.06.2014	Merkez Davraz Kayak Mer.	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
44	30.06.2014	Keçiborlu Çukürören köyü	Kan. tıkanık.uzaklık.tan dolayı müda.edilemedi.
45	05.07.2014	Yalvaç Y.Kaşıkar köyü	Meyve alım merkezinin kan. tıkanıklığı açıldı.
46	09-10.07.2014	Merkez Davraz Kayak Mer.	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
47	14.07.2014	Yalvaç Çetince köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
48	15.07.2014	Keçiborlu Aydoğmuş köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
49	16.07.2014	Gönen Gölbaşı köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
50	17.07.2014	Yalvaç Y.Kaşıkar köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
51	18.07.2014	Merkez Davraz Kayak Mer.	Atık çamuru boşaltılması
52	21.07.2014	Yalvaç Sücüllü köyü	Vidanjörle çalışma yapılmış olup,tık.açılmamıştır.
53	22.07.2014	Eğirdir Barla köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
54	23.07.2014	Merkez Deregümü köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
55	24-25.07.2014	Ş.Karaağaç Çaltı köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.Gen. Fos.boşaltıldı.
56	31.07.2014	Merkez Deregümü köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
57	01.08.2014	Merkez K.Hacılar köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
58	04.08.2014	Gelendost Avşar köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
59	05.08.2014	Ş.Karaağaç Arak köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
60	06.08.2014	Yalvaç Bağkonak köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
61	07.08.2014	Yalvaç Y.Kaşıkar köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
62	08.08.2014	Yalvaç Bağlarbaşı köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
63	11.08.2014	Merkez B.Hacılar köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
64	14.08.2014	Yalvaç Altıkapı köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
65	21.08.2014	Gelendost Madenli köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
66	22.08.2014	Gönen Senirce köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
67	25.08.2014	Yalvaç Çetince köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
68	26-27.08.2014	Yalvaç Kurusarı köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
69	28.08.2014	Eğirdir Y.Gökdere köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
70	29.08.2014	Yalvaç Bağlarbaşı-Sücüllü köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
71	01.09.2014	Keçiborlu Yeşilyurt-Kuyucak köyü	Kanalizasyon hattının tıkanıklığının tespiti
72	02.09.2014	Senirkent Ortayazı köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
73	03.09.2014	Ş.Karaağaç Göksoğüt köyü	BİMER şikâyetleri giderildi.(Tık.Açıldı.)
74	08.09.2014	Merkez Aliköy	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
75	09.09.2014	Eğirdir Barla köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
76	10.09.2014	Gelendost Çaltı köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
77	11.09.2014	Gönen Senirce -Mrz. Gelincik	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
78	12.09.2014	Yalvaç Ayvalı köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
79	15.09.2014	Keçiborlu İncesu-B.Hacılar köyü.	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
80	16.09.2014	Merkez Deregümü köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
81	17.09.2014	Yalvaç Bahtiyar köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
82	18.09.2014	Aksu Karağı köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
83	19.09.2014	Mer.B.Gökçeli-Yalvaç Eyüpler	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.

84	20.09.2014	Merkez K.Hacılar köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
84	22.09.2014	Mer.Alıköy-Gelincik	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
85	23.09.2014	Yalvaç Yarıkkaya köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
86	24.09.2014	Merkez Çobanisa	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
87	26.09.2014	Merkez Yakaören köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
88	02.10.2014	Yalvaç Dedeçam köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
89	08.10.2014	Yalvaç Bağkonak köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
90	09.10.2014	Yalvaç-Eyüpler,Altıkapı	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
91	10.10.2014	Merkez B.Hacılar köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
92	14.10.2014	Keçiborlu Aydoğmuş köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
93	16.10.2014	Eğirdir Barla köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
94	20.10.2014	Yalvaç Eyüpler köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
95	21.10.2014	Eğirdir Eyüpler köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
96	23.10.2014	Yalvaç Sücüllü köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
97	24.10.2014	Ş.Karaağaç Göksöğüt köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
98	27.10.2014	Yalvaç Dedeçam köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
99	28.10.2014	Gönen Gölbaşı köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
100	30.10.2014	Merkez Davraz Kayak Mer.	Atık çamuru boşaltılması
101	31.10.2014	Merkez Deregümü köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
102	04.11.2014	Eğirdir Yılanlı köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
103	05.11.2014	Eğirdir Gökçehöyük köyü	Tıkanan rögarlar temizlendi.
104	06.11.2014	Yalvaç Terziler köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
105	12.11.2014	Merkez B.Gökçeli	Baraj su tahliye boruları açıldı.
106	13.11.2014	Yalvaç Yağcılar köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
107	20.11.2014	40.Piyade alayı	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
108	02.12.2014	Yalvaç Körküler köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
109	03.12.2014	Merkez Deregümü köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
110	04.12.2014	Ş.Karaağaç Çaltı köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
111	05.12.2014	Atabey Kaymakam.K.hacılar	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
112	08.12.2014	Aksu Yakaavşar köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
113	10.12.2014	Yalvaç Özbayat köyü	Yağışlar nedeniyle tıkanan knlz.hatları açıldı.
114	12.12.2014	Gönen Senirce köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
115	15.12.2014	Senirkent Garip köyü	Fosseptik Arıtma arası tıkanıklık açıldı.
116	23.12.2014	Yalvaç Yarıkkaya-Mrk.B.Gökçeli	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
117	25.12.2014	Merkez Alıköy-K.Hacılar köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
118	26.12.2014	Gönen Gölbaşı köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
119	29.12.2014	Yalvaç Terziler köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
120	30.12.2014	Gönen Gölbaşı köyü	Kanalizasyon tıkanıklığı açıldı.
121	31.12.2014	Merkez Davraz Kayak Mer.	Atık çamuru boşaltılması

S.No	TARİHİ	İŞ YAPILAN YER	AÇIKLAMA
1	14.02.2014	Atabey Pembeli köyü	Fosseptik atık çamurunun temizlenmesi
2	18/19.02.2014	Atabey Pembeli köyü	Fosseptik atık çamurunun temizlenmesi
3	27/28.02.2014	Eğirdir Akpınar köyü	Ferdi fosseptikler temizlendi.(9 Adet)
4	07.03.2014	Merkez B.Kışla köyü	Ferdi fosseptikler temizlendi.(2 Adet)
5	14/17.03.2014	Merkez B.Kışla köyü	Ferdi fosseptikler temizlendi.(9 Adet)
6	27/28/31.03.2014	Sütçüler Çobanisa köyü Kıyı M.	Ferdi fosseptikler temizlendi.(13 Adet)
7	29-30.04.2014	Gelendost Hacılar köyü	Genel fosseptik temizlendi.
8	06.05.2014	Gönen Gümüşgün	Kanalizasyon Tıkanıklığı açıldı.
9	8-12-13.5.2014	Atabey Pembeli köyü	Genel fosseptik temizlendi.
10	13-14.05.2014	Merkez B.Hacılar köyü	Ferdi fosseptikler temizlendi.
10	21-22-23.05.14	Gönen Gölbaşı	Genel fosseptik temizlendi.
11	26-30.05.14	Eğirdir Serpil köyü	Ferdi fosseptikler temizlendi.
12	12-18-19-20.08.2014	Eğirdir Akpınar köyü	Ferdi fosseptikler temizlendi.
13	04-05.09.2014	Sütçüler Boğazköy	Ferdi fosseptikler temizlendi.
14	25.09.2014	Merkez Çobanisa köyü	Ferdi fosseptikler temizlendi.
15	29.09.2014	Merkez Çobanisa köyü	Ferdi fosseptikler temizlendi.
16	30.09-01.10.2014	Eğirdir Kırıntı köyü	Ferdi fosseptikler temizlendi.
17	13-15-17.10.2014	Eğirdir Serpil köyü	Ferdi fosseptikler temizlendi.
18	03.11.2014	Gelendost Yenice köyü	Ferdi fosseptikler temizlendi.
19	11.12.2014	Merkez Gelincik köyü	Ferdi fosseptikler temizlendi.
20	16-19.12.2014	Eğirdir Akpınar köyü	Ferdi fosseptikler temizlendi.
21	22.12.2014	Eğirdir Bağören köyü	Ferdi fosseptikler temizlendi.
22	24.12.2014	Sütçüler Çobanisa köyü	Ferdi fosseptikler temizlendi.

1.9. TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Görevleri:

- Tarımsal sulamaya yönelik her türlü plan, proje ve yatırım hizmetleri,
- Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projelerin geliştirilmesi ve desteklenmesi,
- Tarımsal ürünlerin verimliliğinin artırılması, ürün planlaması ile destekleme faaliyetleri,
- Tarım sektöründeki insan kaynaklarına ilgili eğitimin verilmesinin gerçekleştirilmesi,
- Toprağın korunması ve erozyonun önlenmesi,
- Ağaçlandırma çalışmalarında bulunmak,
- Laboratuvar hizmetleri,
- Tarımsal destekleme projelerinin takibi ve yürütülmesi (Tarım Bakanlığı ile diğer kaynaklardan sağlanan kredi, hibe vs. yardımlar) ile görevlidir.

SIRA NO	İŞİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2014 YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMASI	GERÇEKLEŞME		AÇIKLAMALAR
						PARASAL (%)	FİZİKİ (%)	
1	Gönen-Koçtepe Köyü II. Kısım YAS Kapalı Sistem Sulama Tesisi Tamamlama İnşaatı Projesi.	123.782,00	-	123.782,00	123.782,00	100	100	28.11.2013 Tarihinde İhalesi yapıldı. 31.12.2013 Tarihinde Sözleşmesi İmzalandı. 07.01.2014 Tarihinde işyeri teslimi yapıldı. İnşaat tamamlandı. Geçici kabulü yapıldı. Sözleşmeye Göre İş Bitim Tarihi 06.05.2014
2	Isparta-Eğirdir Su Ürünleri Araştırma İstasyon Müdürlüğü Kerevit Üretiminde Yeni Teknolojiler Projesi Araştırma Binaları İnşaatı yapım işi.	661.309,68	-	674.622,67	674.622,67	100	100	12.02.2014 Tarihinde İhalesi yapıldı. 27.03.2014 Tarihinde Sözleşmesi İmzalandı. 07.04.2014 Tarihinde işyeri teslimi yapıldı. İnşaat Tamamlandı. Geçici kabulü yapıldı. İlave keşif artışı % 9.97 yapılarak, onaylandı. Sözleşmeye Göre İş Bitim Tarihi 03.09.2014
3	Isparta-Gönen-Güneykent Kasabası Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) yapım işi.	189.872,84	-	189.872,84	189.872,84	100	100	19.02.2014 Tarihinde İhalesi yapıldı. 18.03.2014 Tarihinde Sözleşmesi İmzalandı. 26.03.2014 Tarihinde işyeri teslimi yapıldı. İnşaat tamamlandı. Geçici kabulü yapıldı. Sözleşmeye Göre İş Bitim Tarihi 24.05.2014
4	Isparta-Keçiborlu-Saracık Köyü YAS sulama tesisi projesi.	376.470,37	-	260.780,00	260.780,00	100	100	İnşaat bitti. Geçici kabulü yapıldı.

5	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Sulama Amaçlı PVC Boru Alımı İşi.	42.629,64	-	44.326,96	44.326,96	100	100	07.07.2014 Tarihinde İhalesi yapıldı. 11.09.2014 Tarihinde İdaremiz İnşaat Ambarına PVC Boruların girişi yapıp teslim edilmiştir. İş tamamlanmıştır.
6-	Isparta-Merkez-Kuleönü Kasabası ve Deregümü Köyünde Demir Direkli Destek Sisteminde Ahududu-Böğürtlen Bahçeleri Tesisi Yapım İşi.	135.235,75	-	151.481,00	151.481,00	100	100	23.07.2014 Tarihinde İhalesi yapıldı. 20.08.2014 Tarihinde Sözleşmesi imzalandı. 29.08.2014 Tarihinde işyeri teslimi yapıldı. İnşaat tamamlandı. Geçici kabulü yapıldı.
7-	Isparta-Yalvaç-Ayvalı Köyü YAS Yağmurlama Sulama Tesisi Projesi Rogar ve Boru Tamiratu Yapım işi.	43.140,38	-	46.574,25	0,00	0	0	03.09.2014 Tarihinde İhalesi yapıldı. 10.10.2014 Tarihinde Sözleşmesi imzalandı. 16.10.2014 Tarihinde işyeri teslimi yapıldı. 29.11.2014 Tarihinde iş bitim tarihi. İnşaat devam ediyor.
8-	Isparta-Gelendost-Afşar Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) Çadır Altı Beton Kaidesi Yapım İşi.	63.532,20	-	74.968,00	74.968,00	100	100	15.10.2014 Tarihinde İhalesi yapıldı. 07.11.2014 Tarihinde Sözleşmesi imzalandı. 10.11.2014 Tarihinde işyeri teslimi yapıldı. İnşaat tamamlandı. Geçici kabulü yapıldı.
9-	Isparta-Keçiborlu-Ardıçlı İkinci (2.) Kısım YAS Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi Yapım İşi.	469.719,84	-	56.000,00	0,00	0	0	13.11.2014 Tarihinde İhalesi yapıldı. 23.12.2014 Tarihinde İşyeri Teslimi Yapıldı. İnşaat Devam Ediyor.
10-	Isparta-Şarkıkaraağaç-Karayaka Köyü (YÜS) Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi Yapım İşi.	1.406.513,73	-	200.000,00	0,00	0	0	05.11.2014 Tarihinde İhalesi yapıldı. 12.12.2014 Tarihinde iş yeri teslimi yapıldı. İnşaat Devam ediyor.
11-	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Sulama Amaçlı PVC Boru Alımı İşi.	68.696,00	-	81.433,04	0,00	0	0	04.12.2014 Tarihinde İhalesi yapıldı. 23.01.2015 tarihinde İdaremiz İnşaat Ambarına PVC Boruların girişi yapıp teslim edilmiştir. İş Tamamlanmıştır.
TOPLAM		3.580.902,43	0,00	1.903.840,76	1.444.865,47	76	39	

1.10. YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Görevleri:

- İdarenin sorumluluk alanında bulunan yolların standardının yükseltilmesine yönelik faaliyetler,
- Birinci ve ikinci kat asfalt işlerinin yapılması,
- Stabilize yolların yapımı, onarımı ve bakımı,
- Kar mücadelesi,
- Yol ağındaki bütün yolların ulaşımına açık tutulması amacıyla her türlü iş ve işlemleri yapmak,
- İdaremiz ve diğer birimlerine ait iş ve işlemlerde ulaşımın sağlanması,
- Yol ve ulaşımına yönelik her türlü malzeme ocaklarının hazır bulundurulması, buna ilişkin iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,
- İhtiyaç duyulan malzemelerin stoklanmasına yönelik her türlü önlemleri almak,
- Yollarda trafik işaretleme iş ve işlemleri ile mal ve can güvenliğine yönelik tedbirleri almaktır.

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMALARI

SIRA NO	İŞİN ADI	PROĞRAM (Km)	EK PROĞRAM (Km)	TOPLAM	UYGULAMA (Km)	KEŞİF TUTARI (TL)	ÖDENEK (TL)	YAPILAN İŞİN KEŞİF CİNSİNDEN BEDELİ (TL)	HARCAMA (TL)	KALAN (TL)	PARASAL GERÇEK LEŞME (%) si	FİZİKSEL GERÇEK LEŞME (%) si
1	ONARIM	43		43	42,25	727.638,25		727.638,25		0,00	97	97
2	P.E.STABİLİZE	59		59	58,25	1.845.939,00		1.845.939,00		0,00	99	99
3	II. KAT ASFALT KAPLAMA (Özel İdare)	23	0,5	23,5	23,5	994.861,42		994.861,42		0,00	100	100
4	ASFALT YOL BAKIMI	1.387,6		1.387,6	1114,6							
5	GREYDERLİ YOL BAKIMI	1.387,6		1.387,6	1272,0							
6	Özel İdare Yol Ve Ulaşım Hiz. Md.Lüğü						1.345.789,79		1.214.042,58	131.747,21	90	90
7	Diğer Giderler						1.174.129,09		1.000.653,62	173.475,47	85	85
8	İşletme Ruhsat Ödeme Benzeri Giderleri						101.726,66		101.726,66	0,00	100	100
9	Sanat Yapıları İçin Malzeme Alımı						50.000,00		48.757,13	1.242,87	98	98
10	İnşaat Malzemesi Giderleri (Ek Ödenek)						30.000,00		0,00	30.000,00	0	0
11	Trafik İşaret ve Levhaları, Yol Çizgisi İçin Malzeme Alımı						50.000,00		49.470,55	529,45	99	99
12	Yasal Giderlerin Karşlanması						20.000,00		20.000,00	0,00	100	100
13	Çevre Yönetimi Hizmeti Alımı						6.000,00		3.776,00	2.224,00	63	63
TOPLAM						3.568.438,67	2.777.645,54	2.438.426,54	339.219,00	88	99	

2014 YILI YATIRIM PROGRAM UYGULAMALARI
(Roadmix - Bitüm, Mıçır ve Filler alımı, Bitüm nakli, Sanat yapıları,
Trafik İşaret ve Levhaları ile Patlayıcı madde alımı)

SIRA NO	PROJE ADI VE ÖZELLİĞİ	BAŞLAMA- BİTİŞ TARİHİ	KEŞİF TUTARI (TL)	KEŞİF TUTARINDAN HARCAMA (TL)	PARASAL GERÇEKLEŞME (%) si	FİZİKSEL GERÇEKLEŞME (%) si	KALAN
1	Özel İdare Yol Ve Ulaşım Hiz. Md.Lüğü	2014	1.345.789,79	1.214.042,58	90	90	131.747,21
2	Diğer Giderler	2014	1.174.129,09	1.000.653,62	85	85	173.475,47
3	İşletme Ruhsat Ödeme Benzeri Giderleri	2014	101.726,66	101.726,66	100	100	0,00
4	Sanat Yapıları İçin Malzeme Alımı	2014	50.000,00	48.757,13	98	98	1.242,87
5	İnşaat Malzemesi Giderleri (Ek Ödenek)	2014	30.000,00	0,00	0	0	30.000,00
6	Trafik İşaret ve Levhaları, Yol Çizgisi İçin Malzeme Alımı	2014	50.000,00	49.470,55	99	99	529,45
7	Yasal Giderlerin Karşlanması	2014	20.000,00	20.000,00	100	100	0,00
8	Çevre Yönetimi Hizmeti Alımı	2014	6.000,00	3.776,00	63	63	2.224,00
TOPLAM			2.777.645,54	2.438.426,54	88	88	339.219,00

**2014 YILI YATIRIM PROGRAM UYGULAMALARI
(ONARIM)**

SIRA NO	K.K.N.	İLÇE	PROJE ADI VE ÖZELLİĞİ	BAŞLAMA- BİTİŞ TARİHİ	PROĞRAM	EK PROĞRAM	TOPLAM	UYGULAMA	KEŞİF TUTARI (TL)	KEŞİF TUTARINDAN HARCAMA (TL)	PARASAL GERÇEKLEŞME (%) sı	FİZİKSEL GERÇEKLEŞME (%) sı	AÇIKLAMA
1	020	Merkez	İly.İlt.Güneyce-Çukur	2014	3		3	3	81.281,39	81.281,39	100	100	Bitti
2	023	Merkez	Dy.İlt.Kç.Kışla-Orta Mah.-By.Kışla	2014	3		3	2, 3	85.490,80	64118,1	75	75	Devam Ediyor
3	019	Aksu	İlçe Merk-Sorkun Yaylası (Zindan Mağ. Yolu)	2014	6		6	6	103.426,12	103.426,12	100	100	Bitti
4	011	Gönen	Dy.İlt.-Güneykent	2014	10		10	10	113.148,44	113.148,44	100	100	Bitti
5	008-2	Gelendost	İly.İlt.-Balcı	2014	2		2	2	32.090,34	32.090,34	100	100	Bitti
6	103-2	Sütçüler	Çobanisa-Hacialiler-Antalya Hud.	2014	2		2	2	57.722,05	57722,05	100	100	Bitti
7	100-2	Sütçüler	Grp.Ky.İlt.-Konya Hud.	2014	2		2	2	68.718,05	68718,05	100	100	Bitti
8	031	Ş.Karaağaç	Yenicekale-Ky.İlt.-Gelendost İlçe Sınırı	2014	5		5	5	63.046,08	63.046,08	100	100	Bitti
9	048-2	Yalvaç	Yarıkkaya-Ayvalı	2014	8		8	8	76.103,91	76.103,91	100	100	Bitti
10	049-2	Yalvaç	Yarıkkaya-Afyon Hud.	2014	2		2	2	46.611,07	46.611,07	100	100	Bitti
TOPLAM					43	0	43	42	727.638,25	706.265,55	97	97	



T.C. İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ



2014 YILI (01 OCAK – 31 ARALIK) DÖNEMİ YATIRIM ÇALIŞMALARI

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

İşin (Projenin) Adı
İşe Başlama Tarihi
Proje (Km) ve Sayısı
Yapılan (Km)
İşin Durumu
Fiziki Durumu

: Onarım
: 01.01.2014
: 43 Km, 10 Adet Proje
: 42 Km
: Devam Ediyor
: % 97



**2014 YILI YATIRIM PROGRAM UYGULAMALARI
(STABİLİZE)**

SIRA NO	K.K.N.	İLÇE	PROJE ADI VE ÖZELLİĞİ	BAŞLAMA- BİTİŞ TARİHİ	PROGRAM	EK PROGRAM	TOPLAM	UYGULAMA	KEŞİF TUTARI (TL)	KEŞİF TUTARINDAN HARCAMA (TL)	PARASAL GERÇEKLEŞME (%) sı	FİZİKSEL GERÇEKLEŞME (%) sı	AÇIKLAMA
1	020	Merkez	İly.İlt.Güneyce-Çukur	2014	3		3	3	80.920,35	80.920,35	100	100	Bitti
2	023	Merkez	Dy.İlt.Kç.Kışla-Orta Mah.By.Kışla	2014	3		3	2,3	94.510,10	70882,575	75	75	Devam Ediyor
3	019	Aksu	İlçe Merk-Sorkun Yaylası (Zindan Mağ. Yolu)	2014	6		6	6	168.398,23	168.398,23	100	100	Bitti
4	011	Gönen	Dy.İlt.-Güneykent	2014	11		11	11	310.521,84	310.521,84	100	100	Bitti
5	008-2	Gelendost	İly.İlt.-Balcı	2014	2		2	2	57.498,38	57.498,38	100	100	Bitti
6	103-2	Sütçüler	Çobanisa-Hacıliler-Antalya Hud.	2014	2		2	2	65.115,53	65115,53	100	100	Bitti
7	100-2	Sütçüler	Grp.Ky.İlt.-Konya Hud.	2014	9		9	9	375.825,46	375825,46	100	100	Bitti
8	004-2	Senirkent	Grp.Ky.İlt.-Dy.İlt.-By.Kabaca	2014	8		8	8	247.809,81	247809,81	100	100	Bitti
9	031	Ş.Karaağaç	Yenicikale-Ky.İlt.-Gelendost İlçe Sınırı	2014	5		5	5	145.338,71	145.338,71	100	100	Bitti
10	048-2	Yalvaç	Yarıkkaya-Ayvalı	2014	8		8	8	236.171,30	236.171,30	100	100	Bitti
11	049-2	Yalvaç	Yarıkkaya-Afyon Hud.	2014	2		2	2	63.829,29	63.829,29	100	100	Bitti
TOPLAM					59	0	59	58	1.845.939,00	1.822.311,48	99	99	



T.C. İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ



2014 YILI (01 OCAK – 31 ARALIK) DÖNEMİ YATIRIM ÇALIŞMALARI

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

İşin (Projenin) Adı	: PE Stabilize Kaplama
İşe Başlama Tarihi	: 01.01.2014
Proje (Km) ve Sayısı	: 59 Km, 11 Adet Proje
Yapılan (Km)	: 58 Km
İşin Durumu	: Devam Ediyor
Fiziki Durumu	: % 99



**2014 YILI YATIRIM PROGRAM UYGULAMALARI
ÖZEL İDARE (İLKAT ASFALT KAPLAMA)**

SIRA NO	K.K.N.	İLÇE	PROJE ADI VE ÖZELLİĞİ	BAŞLAMA- BİTİŞ TARİHİ	PROĞRAM	EK PROĞRAM	TOPLAM	UYGULAMA	KEŞİF TUTARI (TL)	KEŞİF TUTARINDAN HARCAMA (TL)	PARASAL GERÇEKLEŞME (%) si	FİZİKSEL GERÇEKLEŞME (%) si	AÇIKLAMA
1	074	Sütçüler	İlçe Merkezi-Müezzinler-Çandır	2014	5		5	5	210.839,44	210.839,44	100	100	Bitti
2	083-2	Sütçüler	Yarımcı-Selimler	2014	5		5	5	210.839,44	210.839,44	100	100	Bitti
3	095	Sütçüler	Camili Mah.-Karadiken-Çeşme Mah.	2014	5		5	5	210.839,44	210.839,44	100	100	Bitti
4	026-2	Ş.Karaağaç	Fakılar-Ördekçi	2014	4		4	4	168.671,55	168.671,55	100	100	Bitti
5	010	Ş.Karaağaç	Gr.Ky.İlt.-Köprüköy	2014		0,5	0,5	0,5	25.000,00	25.000,00	100	100	Bitti
6	045-2	Yalvaç	Körküler-Mısırlı	2014	4		4	4	168.671,55	168.671,55	100	100	Bitti
TOPLAM					23	0,5	23,5	23,5	994.861,42	994.861,42	100	100	



T.C. İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ



2014 YILI (01 OCAK – 31 ARALIK) DÖNEMİ YATIRIM ÇALIŞMALARI

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

İşin (Projenin) Adı	: II. Kat Asfalt Kaplama
İşe Başlama Tarihi	: 01.01.2014
Proje (Km) ve Sayısı	: 23,5 Km, 6 Adet Proje
Yapılan (Km)	: 23,5 Km
İşin Durumu	: Bitti
Fiziki Durumu	: % 100



2014 YILI YATIRIM PROGRAM UYGULAMALARI
I.ve II. DERECE KÖY YOLLARININ GREYDERLİ BAKIMLARI

SIRA NO	İŞİN ADI	UYGULAMA YILI	TOPLAM YOL TULU (KM)	PROGRAM (KM)	UYGULAMA (KM)	DURUM (%)
1	MERKEZ İlçe Muhtelif Köy yolları	2014	148,6	148,6	140	94
2	AKSU İlçe Muhtelif Köy yolları	2014	76	76	74	97
3	ATABEY İlçe Muhtelif Köy yolları	2014	25	25	21	84
4	EĞİRDİR İlçe Muhtelif Köy yolları	2014	130	130	110	85
5	GELENDOST İlçe Muhtelif Köy yolları	2014	83	83	72	87
6	GÖNEN İlçe Muhtelif Köy yolları	2014	83	83	78	94
7	KEÇİBORLU İlçe Muhtelif Köy yolları	2014	96	96	89	93
8	SENİRKENT İlçe Muhtelif Köy yolları	2014	58	58	56	97
9	SÜTÇÜLER İlçe Muhtelif Köy yolları	2014	295	295	285	97
10	Ş.KARAAĞAÇ İlçe Muhtelif Köy yolları	2014	145	145	135	93
11	ULUBORLU İlçe Muhtelif Köy yolları	2014	39	39	35	90
12	YALVAÇ İlçe Muhtelif Köy yolları	2014	192	192	160	83
13	Y.BADEMLİ İlçe Muhtelif Köy yolları	2014	17	17	17	100
	TOPLAM		1.387,6	1.387,6	1272	92



T.C. İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ



2014 YILI (01 OCAK – 31 ARALIK) DÖNEMİ YATIRIM ÇALIŞMALARI

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ



İşin (Projenin) Adı	: Greyderli Asfalt Yol Bakımı
İşe Başlama Tarihi	: 01.01.2013
Proje (Km)	: 1.389,6 Km
Yapılan (Km)	: 1272 Km
İşin Durumu	: Bitti
Fiziki Durumu	: % 92



**2014 YILI YATIRIM PROGRAM UYGULAMALARI
(ASFALT KÜÇÜK ONARIM)**

SIRA NO	İŞİN ADI	UYGULAMA YILI	TOPLAM YOL TULU (KM)	PROGRAM (KM)	UYGULAMA (KM)	DURUM (%)
1	MERKEZ İlçe Muhtelif Köyolları	2014	148,6	148,6	134,6	91
2	AKSU İlçe Muhtelif Köyolları	2014	76	76	82	108
3	ATABEY İlçe Muhtelif Köyolları	2014	25	25	20	80
4	EĞİRDİR İlçe Muhtelif Köyolları	2014	130	130	85	65
5	GELENDOST İlçe Muhtelif Köyolları	2014	83	83	93	112
6	GÖNEN İlçe Muhtelif Köyolları	2014	83	83	45	54
7	KEÇİBORLU İlçe Muhtelif Köyolları	2014	96	96	61	64
8	SENİRKENT İlçe Muhtelif Köyolları	2014	58	58	50	86
9	SÜTÇÜLER İlçe Muhtelif Köyolları	2014	295	295	238	81
10	Ş.KARAAĞAÇ İlçe Muhtelif Köyolları	2014	145	145	103	71
11	ULUBORLU İlçe Muhtelif Köyolları	2014	39	39	21	54
12	YALVAÇ İlçe Muhtelif Köyolları	2014	192	192	169	88
13	Y.BADEMLİ İlçe Muhtelif Köyolları	2014	17	17	13	76
TOPLAM			1.387,6	1.387,6	1114,6	80



T.C.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ



2014 YILI (01 OCAK – 31 ARALIK) DÖNEMİ YATIRIM ÇALIŞMALARI

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

İşin (Projesinin) Adı	: Asfalt Yol Bakımı
İşe Başlama Tarihi	: 01.01.2014
Proje (Km)	: 1.114,6 Km.
Yapılan (Km)	: 1085 Km
İşin Durumu	: Bitti
Fiziki Durumu	: % 80





T.C
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ



2014 YILI (01 OCAK – 31 ARALIK) DÖNEMİ YATIRIM ÇALIŞMALARI

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

İşin (Projenin) Adı	: Trafik İşaret Ve Kıyım Levha Çal.
İşe Başlama Tarihi	: 01.01.2014
Trafik işaret levha sayısı	: 1551Adet
Kıyım levha sayısı	: 22 Adet
Trafik işaret levha direği	: 560 Adet
Bakım ve Kontrol Yapılan Yol Tütü	: 498 km
Sıfır Montaj Yapılan Yol Tütü	: 18 km





T.C
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ



2014 YILI (01 OCAK – 31 ARALIK) DÖNEMİ YATIRIM ÇALIŞMALARI

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

İşin (Projenin) Adı	: Sanat Yapıları
İşe Başlama Tarihi	: 01.01.2014
Korige Boru Miktarı	: 784 Metre
Beton Büz Miktarı	: 460 Metre



1.11. İl Özel İdaresi Bütçesi ve Genel Bütçeden Aktarılan Ödenekler ile Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yürüttüğü Faaliyet ve Projeler

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne 2014 yılında özel idare bütçesinden 46.600,00 TL ödenek tahsis edilmiş bu ödeneğin 39.973,68 TL'si harcanmıştır.

Konusu	Tahsis Edilen Ödenek (TL)	Harcama Tutarı (TL)
Çocukeyi Kiralama Giderleri	6.600,00	
Çocuk Evlerinin Tefrişi Giderleri	10.000,00	9.999,32
Tan. Ağır Tör. Fuar Org.Gid.	15.000,00	14.988,36
Baskı ve Cilt Giderleri	15.000,00	14.986,00
TOPLAM	46.600,00	39.973,68

Kurum (Bakanlık) bütçesinden il özel idaresine aktarılmış ödeneklerin durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Açıklama	Geçen Yılandan Devreden Ödenek	Yıl İçinde Gelen Ödenek	Aktarma İle Eklenen	Aktarma İle Düşülen	Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Sonraki Yıla Devreden Ödenek
Eğirdir Huzurevi Müdürlüğü	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Uluborlu İbrahim Etem Erbil Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Onarımı	701,07	0,00	0,00	0,00	701,07	0,00	701,07
Uluborlu Hacı Ahmet Şençöpur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü	0,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
Isparta Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü	37.500,00	36.000,00	0,00	41.876,00	31.624,00	31.624,00	0,00
Isparta Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü	81.883,06	0,00	0,00	0,00	81.883,06	0,00	81.883,06
Isparta Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü	269.532,13	0,00	41.876,00	0,00	311.408,13	0,00	311.408,13
Isparta Kadın Konukevi Müdürlüğü	0,00	17.223,60	0,00	0,00	17.223,60	0,00	17.223,60
Isparta Kadın Konukevi Müdürlüğü	9.693,98	0,00	0,00	0,00	9.693,98	0,00	9.693,98
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü	0,00	146.519,88	0,00	0,00	146.519,88	122.134,24	24.385,64
İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Onarımı	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Sosyal Hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası Projesi	0,00	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
TOPLAM	399.910,24	665.743,48	41.876,00	41.876,00	1.065.653,72	153.758,24	911.895,48

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI	İSTENİLEN ÖDENEK	HARCANAN	DÜŞÜNCELER
Atatürk Stadyumu Protokol Koltuğu Alımı(93 Adet)	30.000,00.-TL	12.071,40.-TL	Söz konusu protokol koltukları temin edilmiş olup montajlaması yapılmaktadır.
Arkalıklı Stadyum Koltuğu Alımı(1.500 Adet)		17.700,00.-TL	Söz konusu arkalıklı stadyum koltuğu piyasadan satın alınmış olup, montajı yapılmıştır.
Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı	25.000,00.-TL	-	Söz Konusu Etkinlikler; Soma'da Meydana Gelen Maden Faciası Nedeni İle İptal Edildi.
Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere Hizmet Satın Alınması (Sahne ve Canlı Yayın Sistemi)		-	
TOPLAM		29.771,40 TL	

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

İl Özel İdaresi 2014 yılı bütçesinden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün cari ve diğer harcamaları için 270.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 65.716,56 TL'si ile hizmet aracı satın alınmış olup toplamda 232.620,40 TL harcama gerçekleşmiştir.

Sıra No	Ekonomik Kod	Ekonomik Sınıflandırma	Ayrılan Ödenek	Harcanan Ödenek
1	03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI		
		Kırtasiye Alımı	57.500,00	9.902,21
		Deprem Broşür ve Afiş Basımı		2.360,00
		Su Alımı		2.498,74
		Temizlik Malzemesi Alımı		10.661,30
		Yakacak Alımları		3.533,60
		Akaryakıt ve Yağ Alımı		7.193,09
		Elektrik Alımları		84,60
		Arama Kurtarma Ekiplerine Özel Şahsi Teçhizat Alımı (Giyecek Alımı)		16.626,40
	52.859,94			
2	03.4	VERGİ ÖDEMELERİ VE BENZERİ GİDERLER		
		İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	7.000,00	915,45
3	03.5	HİZMET ALIMLARI		
		Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik)	20.500,00	5.516,76
		Posta ve Telgraf Giderleri		3.000,00
		Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri		957,25
		Uydu Haberleşme Giderleri		583,28
		Sigorta Giderleri		1.028,99
	11.086,28			
4	03.7	MENKUL, GAYRİMENKUL MAL ALIM GİDERLERİ		
		Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	83.000,00	939,69
		Büro ve İşyeri Makine ve teçhizat Alımları		28.196,01
		Yangından Korunma Malzemeleri Alımları		584,10
		Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları		3.450,00
		Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri		20.602,80
		Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri		26.980,70
		Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları		2.183,00
	82.936,30			
5	03.8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
		Bina Küçük Onarımı	21.000,00	19.105,87
6	06.1	MAMÜL MAL ALIMLARI		
		Kara Taşıt Alımı	81.000,00	65.716,56
GENEL TOPLAM			270.000,00	232.620,40

2014 yılında idaremiz bütçesine aktarılan ödeneklerin durumu aşağıda gösterilmiştir.

İşin adı	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Yıl İçinde Gelen Ödenek	Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Sonraki Yıla Devreden Ödenek
İl Afet Ve Acil Durum Md. İlan Giderleri	4.201,77	12.000,00	16.201,77	7.872,96	8.328,81
Isparta-Eğirdir-Bademli Köyü Kaya Islahı İşi	3.500,00	31.292,00	34.792,00	19.145,50	15.646,50
Isparta- Merkez-Çukur Köyü İçmesuyu, Kanalizasyon, Çevre Düzenlemesi İşi	91.000,00	37.249,57	128.249,57	101.299,93	26.949,64
İl Afet Ve Acil Durum Md. Acil Durum Müdahale İhtiyaçlarının Karşılanması Projesi	0,00	710.654,42	710.654,42	541.424,12	169.230,30
TOPLAM	98.701,77	791.195,99	889.897,76	669.742,51	220.155,25

Ayrıca; personel giderleri ve cari giderler için Başkanlıkça aktarılmış olan toplam 555.596,63 TL ödeneğin 369.581,67 TL'si yıl içinde tahsis amacı doğrultusunda harcanırken 185.991,71 TL ödenek Başkanlığın talebi doğrultusunda İl Defterdarlığına aktarılmıştır.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

İşin Adı	2014 Yılına Devir.	Özel İdarece Verilen	Genel Bütçeden Gelen	Eklenen	Harcanan	Kalan (TL)	Düşünceler
Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binalarının Engelli Ulaşımına Uygun Hale Getirilmesi İşİ			90.000,00		0,00	90.000,00	İhale yapıldı ancak katılım olmadığından ihale iptal edildi. Merkez ve ilçe hizmet binalarının deprem inceleme sonucuna göre tekrar ihaleye çıkılacak.
Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Yapım İşİ			1.773.000,00	688.774,45	912.511,56	1.549.262,89	Bodrum, Zemin, 1. Ve 2. Katların betonarme işi bitmiş tuğla örme işlemleri devam ediyor.
Gelendost Bölge Trafik İstasyon Amirliği Hizmet Binası deprem dayanımının belirlenmesi gerekiyorsa güçlendirme projelerinin hazırlanması			11.300,00		10.974,00	326,00	Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Yapım İşine aktarıldı.
Emniyet Müdürlüğü Ana Bina Polnet alt yapı yenileme işi	46.000,00				29.500,00	16.500,00	İş bitti kabulü yapılarak ödemesi yapıldı. Kalan miktarın İnternet Güvenliği (Güvenlik Duvarı- FIREWALL) alımında kullanılması için Bakan onayı alınacak.
Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binaları ve Lojmanlarının Muhtelif Onarımları	354.052,25				16.878,92	337.173,33	Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Yapım İşine aktarıldı.
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü hizmet binası deprem güvenliği ön inceleme çalışmaları ile takviye projelerinin hazırlanması	40.000,00	-----	-----		17.051,00	22.949,00	Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Yapım İşine aktarıldı.
Emniyet Müdürlüğü hizmet binaları ve lojmanları deprem güvenliği ön inceleme çalışmaları ile takviye projelerinin hazırlanması	370.000,00	-----	145.000,00		424.553,91	90.446,09	Emniyet Müdürlüğü Merkez ve İlçe hizmet binalarının deprem dayanımlılık testinin yapılması gerekiyorsa güçlendirme projelerinin hazırlanması işi ihalesi yapıldı, iş devam ediyor. Ayrıca Mülkiyeti İsparta Belediyesine ait İken Maliye hazinesi adına tescili yapılan Davraz Polis Lojmanlarının Deprem Güvenliği incelemesi yapılacaktır. 265.401,36 TL'sı Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Yapım İşine aktarıldı.

KGYS Sistemi Kurulması	1.250.000,00					1.250.000,00	İhalesi yapıldı, yüklenici ile sözleşme imzalandı. İş devam ediyor
İletişim Cihazları ve Altyapı Kablo.İşi			385.000,00			385.000,00	Teknik şartname hazırlandıktan sonra 2015 yılında ihaleye çıkılacak.
MOBESE Bakım Onarım			223.000,00			223.000,00	2015 yılında ihaleye çıkılacak.
Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binaları ve Lojmanların Mantolama ve Onarımları	62.924,76					62.924,76	Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Yapım İşine aktarıldı.
Emniyet müdürlüğümüze bağlı Bölge Trf.Şube Müdürlüğü Lojmanlı hiz.binasının Doğalgaz Dönüşüm işi	194,70					194,70	Kesin kabulü yapıldı.
Çevik Kuv. Ş. M. Doğ. Gaz	138,59					138,59	Kesin kabulü yapıldı.
Sanayi Pol. Merk. D. Gaz	112,27					112,27	Kesin kabulü yapıldı.
G.Dost B.T.D.İst. Amir. Onr.	244,08					244,08	Kesin kabulü yapıldı.
İstiklal Polis Loj. Muh. Ona.	65,62					65,62	Kesin kabulü yapıldı.

İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN TEMİN EDİLEN ÖDENEKLER İLE YAPILAN İŞLER

İşin Adı	Ayrılan Ödenek			Harcanan	Kalan	Açıklama
Emniyet Müdürlüğü Bünyesinde kurulan Sualtı Grup Amirliğine Malzeme Alımı	70.828,80			68.360,00	4.468,80	Malzemeler alındı.

İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

2014 yılı özel idare bütçesi içerisinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere toplam 40.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, harcama konusu ve miktarı aşağıda gösterilmiştir.

Harcamanın Konusu	2014 Yılı Ödenek Miktarı	Harcanan
Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele için Malzeme Alımı Hayvan Sağlığı Hizmetleri için İyotlu bileşik antiseptik, Mika enjektör, Enjektör iğnesi muayene eldiveni, Tüberkülin enjektörü, Tüberkülin iğnesi, Histamin, Atropin, Glukokortikoid alımı	10.000,00 TL	9.969,00 TL
Yüksek Telli Sistem Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi	10.000,00 TL	İl Özel İdare Bütçesinden Yüksek Telli Sistem Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi 10.000,00 TL. , Entegre Mücadele Tuzak Alımı için 20.000,00 TL. ödenek ayrılmış olup, bu ödenekler harcanmayıp, Valilik Makamının 27.11.2014 – 2967 sayılı oluruna istinaden, 01.12.2014 tarih ve 2999 sayılı yazımız ile Yalvaç Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Yalvaç İlçe Müdürlüğümüz toplam 30.000,00 TL. Ödeneğin Yüksek Telli Terbiye Sistem Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi için ; Manisa İlinden açık köklü asma fidanı alınması girişimlerinde bulunulmuş olup, fidan alım bağlantısı kurulmuştur. Ancak arazinin çamurlu olmasından dolayı, fidan sökülmesi yapılamamıştır. Fidanlar teslim alındıktan sonra ödemesi yapılacaktır.
Entegre Mücadele için Tuzak Alımı	20.000,00 TL	
TOPLAM	40.000,00 TL	

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL BÜTÇEDEN YAPILAN HARCAMALAR



1. Uluborlu Müzesi Onarım işi ihalesi, 03/12/2013 tarihinde yapılmış, 06/01/2014 tarihinde sözleşme imzalanmış işe başlanılmış olup, 16/01/2014 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 25.04.2014 tarihinde geçici kabul yapılmış, toplam 30.223,94 TL harcanmış iş bitirilmiştir.



2. Yalvaç Müzesi Kalorifer Kazanı Yenilenme İŖi ihalesi 26/05/2014 tarihinde yapılmıŖ, 26/05/2014 tarihinde szleŖme imzalanmıŖ olup, 30.05.2014 tarihinde yer teslimi yapılarak, 09/06/2014 tarihinde iŖ tamamlanmıŖ, toplam 17.700,00 TL denek harcanmıŖtır.



3. Senirkent İle Halk Ktphanesi Onarım İŖi ihalesi 14/03/2014 tarihinde yapılmıŖ olup, 08/04/2014 yer teslimi yapılarak iŖe baŖlanılmıŖ, 30.04.2014 iŖ sona ermiŖ, toplam 10.401,37 TL denek harcanmıŖtır.



4. 75.Yıl Gülistan Halk Kütüphanesi (Hizmet Binası) Onarım İşi ihalesi 26/05/2014 tarihinde yapılmış olup, 25/06/2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 08/12/2014 tarihinde iş tamamlanmış, toplam 112.996,80 ödenek harcanmıştır.



5. Yalvaç İlçe Halk Küt. Okuma Salonu Çatısı ve Kalorifer Kazanı Değişim İşi ihalesi, 29/05/2014 tarihinde yapılmış, 03/07/2014 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, 15/07/2014 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 23.09.2014 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. 03/11/2014 tarihinde iş tamamlanmış, toplam 37.760,00 TL ödenek harcanmıştır.



6. Gelendost H.Avni Paşa İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım ve Onarım işi ihalesi, 04/08/2014 tarihinde yapılmış, 27/08/2014 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, 10/09/2014 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 03/12/2014 tarihinde iş tamamlanmış, toplam 82.535,10 TL ödenek harcanmıştır.



7. Uluborlu Alaaddin Keykubat İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğu Hizmet Binası Bakım ve Onarım İşi ihalesi 22/08/2014 tarihinde, yer teslimi ise 22/09/2014 tarihinde yapılmış olup, 21/10/2014 tarihinde iş tamamlanmış, toplam 16.803,15 TL ödenek harcanmıştır.

8. Sütçüler İlçesi Kesme Halk Kütüphanesi Onarım İşi ihalesi, 12/11/2014 tarihinde 15.222,81 TL yapılmış, 12/11/2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.



9. Yalvaç İlçesi Müze Müdürlüğünün Teşhir Salonlarının Isıtılması işi ihalesi, **14/07/2014** tarihinde 7.906,00 TL yapılmış, **15/10/2014** tarihinde yer teslimi yapılmış olup, 26/12/2014 tarihinde iş tamamlanmış, toplam 7.893,02 ödenek harcanmıştır.



10. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hizmet Binası İç ve Dış Kısımında Onarım İşi ihalesi, 22/08/2014 tarihinde yapılmış olup, 21/09/2014 tarihinde iş teslimi yapılarak, 22/10/2014 tarihinde iş tamamlanmış, toplam 8.110,92 TL ödenek harcanmıştır.



11. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hizmet Binasında Kullanılan Güç Kaynağına Malzeme Alımı İşi ihalesi 08/10/2014 tarihinde yapılmış olup, 13/10/2014 tarihinde mal teslimi yapılmış, toplam 3.265,00 TL ödenek harcanmıştır.



12. Şarkikaraağaç İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Hizmet Binasında kullanılmak üzere temizlik dolapları yaptırılması işi ihalesi 14/11/2014 tarihinde 1.970,60 TL yapılmış, 08/12/2014 tarihinde iş tamamlanmış, toplam 1.970,60 TL ödenek harcanmıştır.



13. İlimiz Yalvaç Yukarıkaşıkara Beldesi Sarayyeri Mevkii Kurtarma Kazısı çalışmaları Müze Müdürlüğü elemanlarınca yapılmış olup toplam 20.000,00 TL ödenek harcanmıştır.



14. İlimiz Yalvaç Pisidia Antiocheia Antik Kenti Görgübayram Mah. Debbaglar Mevkii Kurtarma Kazısı çalışmaları Müze Müdürlüğü elemanlarınca yapılmış olup toplam 2.000,00 TL ödenek harcanmıştır.




15. Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kenti kazı çalışmaları Doç. Dr. Mehmet ÖZHANLI tarafından yapılmış olup toplam 205.000,00 TL ödenek harcanmıştır.

İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN YAPILAN HARCAMALAR



1. Turizm Haftası Tanıtım Faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1.555,44 TL harcama yapılmıştır.




2. İlimizin Tarihi, Kültürel ve Doğal güzellikleri ile otantik ve Turistik değerlerinin tanıtımına yönelik olarak "Türkçe Gezi Rehberi ve Isparta Broşürü basımı işi ihalesi 04/02/2014 tarihinde yapılmış olup, 23/05/2014 tarihinde ihale konusu mallar idareye teslim edilmiş, toplam 16.431,50 TL ödenek harcanmıştır.



3. İlimizin Tarihi, Kültürel ve Doğal güzellikleri İle Otantik ve Turistik değerlerinin tanıtımına yönelik olarak Türkçe ve İngilizce Isparta Tanıtım DVD si Çoğaltma işi ihalesi 31/01/2014 tarihinde yapılmış olup, 10/02/2014 tarihinde ihale konusu mallar idareye teslim edilmiş, toplam 4.910,33 TL ödenek harcanmıştır.



4. Müdürlüğümüz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere GPS Cihaz Alınması İşi ihalesi 24/02/2014 tarihinde yapılmış olup, ihale konusu mallar idareye teslim edilmiş, toplam 2.099,22 TL ödenek harcanmıştır.



5. Isparta Halk Mutfağı ve Yemek Kültürü Kitabının Basımı İşi ihalesi 02/12/2011 tarihinde yapılmış olup, 30.12.2011 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 04.04.2014 tarihinde ihale konusu mallar idareye teslim edilmiş, toplam 16.874,00 TL ödenek harcanmıştır.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Geçen Yıldan Devreden Ödenek (Bakanlık)	38.935.547,08
Bakanlıkça Yıl İçinde Tahsis Edilen Ödenek	29.154.776,00
Toplam	68.090.323,08
Geçen Yıldan Devreden Ödenek (Özel İdare)	1.842.040,23
Özel İdarece Bütçe İle ve Yıl İçinde Verilen Ödenek	5.018.580,00
Toplam	6.860.620,23
GENEL TOPLAM	74.950.943,31

Bakanlık Ödeneklerinden Harcanan	29.563.988,01
Özel İdare Kaynaklarından Harcanan	3.194.181,50
TOPLAM HARCAMA	32.758.169,51
Kalan Ödenek (Bakanlık)	37.912.199,59
Kalan Ödenek (Özel İdare)	3.078.039,54
İptal Edilen Ödenek	1.202.534,67
2015 YILINA DEVREDİLEN TOPLAM ÖDENEK	40.990.239,13

ISPARTA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMLARINA AİT 2014 YILI ÇALIŞMALARI

İlimiz Merkez ve İlçelerinde olmak üzere ilköğretim Okulları, Lise ve Kurumlarından 2014 yılında toplam 212 tane iş mevcuttur. Bu işlerden 171 tanesi tamamlanmış, 19 tane iş devam etmektedir, 22 tane iş yaklaşık maliyetleri hazırlanmaktadır.

Yatırımların Toplam proje tutarı 73.073.465,63 TL'dir. 2014 Yılı yatırım ödeneği toplam 41.351.446,41 TL'dir. Dönem sonu itibarıyla yatırımların harcaması 20.757.030,61 TL'dir. Nakdi gerçekleşme % 50'e, fiziki gerçekleşme % 51'e ulaşılmıştır.

1. İLK- ORTAOKUL YATIRIMLARI

Merkez Kadir Boylu 24 derslikli ilköğretim okulu işinin dönem sonu harcaması 1.718.332,88 TL. olup, Nakdi gerçekleşme %96 'e, fiziki gerçekleşme % 100'e ulaşılmıştır. İş tamamlanmıştır kesin hesabı çıkmadı, geçici kabulü yapılarak 2014-2015 Eğitim öğretim yılında hizmete girmiştir.

Merkez Hızırbey 24 Derslikli İlkokulu yapımı işine başlanmış olup, dönem sonu harcaması 547.134,78 TL olup, Nakdi Gerçekleşme % 21 Fiziki gerçekleşme % 25 olup, iş devam etmektedir.

Merkez Şehit Koray Akoğuz 12 derslikli İlköğretim Okulu yapım işinin dönem sonu harcaması 1.364.509,64 TL olup, Nakdi gerçekleşme %100 'e, fiziki gerçekleşme % 100'e ulaşılmıştır. İş tamamlanmış geçici kabulü yapılarak 2014-2015 Eğitim öğretim yılında hizmete girmiştir.

Merkez Atatürk 24 Derslikli İlkokulu ek bina yapım işinin dönem sonu harcaması 1.206.052,00 TL. Nakdi gerçekleşme %55'e, fiziki gerçekleşme %60 olup, iş devam etmektedir.

Isparta Gelendost Yenice ve Esinyurt Köylerine Prefabrik Okul Yapım işinin dönem sonu harcaması 324.450,46 TL olup iş tamamlanmıştır.

Toplam 34 adet işin proje bedeli 24.470.319,69 TL. olup, önceki yıllar harcaması 4.127.275,88 TL., 2014 yılı dönem sonu itibarıyla harcaması 6.389.068,21 TL'dir. Dönem sonu itibarıyla nakdi gerçekleşmesi % 52'ye fiziki gerçekleşme % 55' e ulaşılmıştır.

2. İLK-ORTAOKUL ONARIMLARI

2014 yılı dönem sonu itibarıyla İlk- Ortaokullar için 549.769,66 TL ödenek ayrılarak, bunların tamamının onarımı tamamlanmıştır. Onarım harcaması 549.769,66 TL'dir. Dönem sonu itibarıyla nakdi gerçekleşmesi % 100'e fiziki gerçekleşme % 100' e ulaşılmıştır.

3. İLKÖĞRETİM OKULLARI İLÇE ONARIMLARI

2014 yılı dönem sonu itibarıyla İlköğretim okulları için ilçe onarımlarına 4.553.879.79TL. ödenek ayrılarak 79 iş programa alınmış bunlardan 77 tanesinin onarımı tamamlanmış olup 2 tanesine başlanamamıştır. İlçe İlköğretim onarım harcaması 4.039.821,32TL'dir. Dönem sonu itibarıyla nakdi gerçekleşmesi % 99'a fiziki gerçekleşme % 99'a ulaşılmıştır.

4. MÜSTAKİL PROJELİ İŞLER

Merkez Halıkent Lisesi 24 derslikli Anadolu Lisesi işinin dönem sonu harcaması 1.412.579,57 TL olup, Nakdi gerçekleşme %98 'e, fiziki gerçekleşme % 100'e ulaşılmıştır. İş tamamlanmış kesin hesabı çıkmamıştır. Geçici kabulü yapılarak 2014-2015 Eğitim öğretim yılında hizmete girmiştir.

Merkez Mustafa Kaçıkçı Anadolu Lisesi Spor Salonu yapım işinin dönem sonu harcaması 551.256,00 TL olup, Nakdi gerçekleşme %100'e, fiziki gerçekleşme % 100'e ulaşılmıştır. İş tamamlanmış geçici kabulü yapılarak 2014-2015 Eğitim öğretim yılında hizmete girmiştir.

Merkez Anadolu İmam-Hatip Lisesi 24 Derslik Okul binası ve 300 Öğrencilik Pansiyon Yapım işinin dönem sonu harcaması 5.191.055,19 TL'dir. Nakdi gerçekleşme %63'e, fiziki gerçekleşme %65 olup, iş devam etmektedir.

Merkez 24 Derslikli Sosyal Bilimler Lisesi Yapımının proje adaptasyonu ve Merkez Eğirdir 24 Derslikli Anadolu Lisesi Yapımı işinin yeni projesi yapılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım işi başlanmıştır.

Müstakil Projeli inşaatların proje bedeli 38.520.866,11 TL'dir. 2014 yılı program ödeneği 12.902.516,17 TL ve Dönem Sonu Harcaması 7.154.890,76 TL'dir. Dönem sonu itibariyle nakdi gerçekleşme % 55, fiziki gerçekleşme % 56'ya ulaşılmıştır.

5. LİSE VE KURUM ONARIMLARI

2014 yılında Bakanlığımızdan Lise ve Kurumların onarımları için gönderilen ödenekle 38 iş programa alınmıştır. Bunlardan 29 işin onarımı tamamlanmış, 1 iş devam etmekte olup 8 işin yaklaşık maliyetleri hazırlanma aşamasındadır. Program ödeneği 1.660.497,94 TL olup, Dönem Sonu Harcaması 877.720,93 TL'dir. 2014 yılı dönem sonu itibariyle nakdi gerçekleşme % 53, fiziki gerçekleşme % 54'e ulaşılmıştır.

6. KAMULAŞTIRMA

Hızırbey Mahallesi ilköğretim okulu alanı kamulaştırmasında uzlaşma sağlananların tapu tescil işlemleri sağlanmış olup, uzlaşma sağlanamayanlar için tapu tescil davası sonuçlandı.

Merkez İstiklal 2 mahallesi Kıraçlar mevkiinde İlköğretim Okulu alanı kamulaştırmasında uzlaşma sağlananların tapu tescil işlemleri sağlanmış olup, uzlaşma sağlanamayanlar için tapu tescil davası açılmıştır. Dava devam etmektedir.

Gülevler Mahallesi Temel Eğitim Alanı kamulaştırmasında uzlaşma sağlananların tapu tescil işlemleri yapılmakta olup, uzlaşma sağlanamayanlar için tapu tescil davası açılacaktır.

7. DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRME

Merkez ve İlçelerimizde bulunan 52 Okul ve Kurumlarımızın Deprem Dayanımlarının Belirlenmesi ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması İşleri için 8 Grup halinde ihaleleri yapılmıştır. 3 Grup iş bitmiş olup 5 Grup iş devam etmektedir. 2014 yılı program ödeneği 402.439,00 TL ve Dönem Sonu Harcaması 174.817,00 TL'dir. Dönem sonu itibariyle nakdi gerçekleşme % 43, fiziki gerçekleşme % 43'e ulaşılmıştır.

İLKÖĞRETİM OKULLARI YAPIM VE BÜYÜK ONARIMLARI

SIRA NO	PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ	BAŞLA. BİTİM TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCA.	2014 YILI ÖDENEĞİ	SÖZLEŞME BEDELİ	DÖNEM SONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME		AÇIKLAMA
								% NAK.	% FİZ.	
1	Merkez Kadir Boylu 24 Derslikli İÖO Yapımı	2012-2014	3.469.699,83	1.623.811,32	1.845.878,84	3.392.500,00	1.718.332,88	96	100	İş tamamlandı. Kesin hesabı çıkmadı
2	Merkez 24 Derslikli Gazi İlkokulu yapımı	2012-2014	3.600.000,00		3.600.000,00					Yaklaşık maliyeti hazırlanıyor
3	Merkez Hızırbey 24 Derslikli İlkokulu Yapımı	2013-2014	2.552.340,00		2.552.340,00	2.552.340,00	547.134,78	21	25	İş devam ediyor
4	Merkez Şehit Koray Akoğuz 12 Derslikli Ortaokulu yapımı	2013-2014	1.410.000,10	45.590,36	1.364.509,64	1.410.100,00	1.364.509,64	100	100	İş tamamlandı
5	Merkez Atatürk 24 Derslikli İlkokulu ek bina yapımı	2013-2013	2.100.000,00		2.100.000,00	2.181.820,00	1.206.052,00	55	60	İş devam ediyor
6	Eğirdir Temel Eğitim Okulu	2014-2014	2.100.000,00		2.100.000,00					Proje adaptasyonları yapılıyor
7	Davraz Temel Eğitim Okulu	2014-2014	3.600.000,00		3.600.000,00					Arsa çalışmaları devam ediyor
8	Senirkent Turan İlköğretim Okulu Onarımı	2011-2014	350.000,00		350.000,00					Yaklaşık maliyeti hazırlanıyor
9	Merkez Gülistan Ortaokulu Doğalgaz Dönüşümü ve Onarımı	2013-2014	85.000,00		85.000,00	81.125,00	81.125,00	100	100	İş tamamlandı
10	Yalvaç Kozluca İlkokul- Ortaokul Güçlendirme ve Onarımı	2013-2014	250.000,00		250.000,00					İş programa alındı
11	Gelendost Yenice Ortaokulu Onarımı	2013-2014	50.000,00		50.000,00					İş iptal edildi
12	Sütçüler Ayvalıpınar YİBO Depreme karşı güçlendirmesi	2008-2014	680.472,92	629.492,06	50.980,86	646.640,00		93	100	İş tamamlandı. İşin kesin hesabı çıkmadı

13	Gelendost Bağlı İlkokulu /Ortaokulu İhata Duvarı ve WC Onarımı	2014-2014	106.200,00		106.200,00	106.200,00	106.200,00	100	100	İş tamamlandı
14	Şarkıkaraağaç Çiçekpınar Şehit Hüseyin Şeker İlkokulu/Ortaokulu Yemekhane Onarımı	2014-2014	122.720,00		122.720,00	122.720,00	122.720,00	100	100	İş tamamlandı
15	Merkez Kamile Gürkan Ortaokulu Doğalgaz Dönüşümü ve Onarımı	2014-2014	38.586,00		38.586,00	38.586,00	38.586,00	100	100	İş tamamlandı
16	Merkez Sidre 2000 İlkokulu/Ortaokulu Spor Salonu Genel Onarımı	2014-2014	73.455,00		73.455,00	73.455,00	73.455,00	100	100	İş tamamlandı
17	Merkez Yakaören Köyü İlkokulu/Ortaokulu Kazan Dairesi ve Elektrik Tesisatı Onarımı	2014-2014	77.644,00		77.644,00	77.644,00	77.644,00	100	100	İş tamamlandı
18	İsparta Gelendost Yenice ve Esinyurt Köylerine Prefabrik Okul Yapım işi	2014-2014	324.450,46		324.450,46	324.450,46	324.450,46	100	100	İş tamamlandı
19	Yalvaç Sücüllü İlkokulu Güçlendirme ve Onarımı	2014-2014	200.000,00		200.000,00					İş programa alındı
20	Merkez Büyük Gökçeli İlkokulu/Ortaokulu Güçlendirme ve Onarımı	2014-2014	200.000,00		200.000,00					İş programa alındı
21	Yalvaç Alemdar İlkokulu Güçlendirme ve Onarımı	2014-2014	200.000,00		200.000,00					İş programa alındı
22	Yalvaç Fatih İlkokulu Güçlendirme ve Onarımı	2014-2014	153.785,28		153.785,28					İş programa alındı
23	Merkez Hızırbey Mah. Anaokulu Yapımı	2013-2014	923.288,81	922.873,29	20.000,00	923.288,81		100	100	İş tamamlandı
24	Şarkıkaraağaç Çarıkisaraylar 3 Derslikli Anaokulu yapımı	2011-2014	335.568,40	309.324,18	27.000,00	335.568,40		92	100	İş fesih edildi. Kesin hesabı için dava açıldı

25	Keçiborlu 3 Derslikli Anaokulu yapımı	2011-2014	323.910,00	243.358,77	4.852,66	323.910,00		75	100	İş fesh edildi. Kesin hesabı için dava açıldı
26	Aksu Anaokulu Yapımı	2012-2014	572.182,00	352.825,90	158.308,81	572.182,00	158.308,81	100	100	İş tamamlandı
27	Süleyman Demirel Anaokulu Çatı Onarımı	2014-2014	104.902,00		104.902,00	104.902,00	104.902,00	100	100	İş tamamlandı
28	Merkez Şevket Demirel Anaokulu Onarımı	2014-2014	36.462,00		36.462,00	36.462,00	36.462,00	100	100	İş tamamlandı
29	Şarkıkaraağaç İMKB Atatürk Ortaokulu onarımı	2014-2014	30.291,85		30.291,85	30.291,85	30.291,85	100	100	İş tamamlandı
30	İlimiz Merkez Nazmiye Demirel Ortaokulu Genel Onarımı yapım işi	2014-2014	61.124,00		61.124,00	61.124,00	61.123,95	100	100	İş tamamlandı
31	Şarkıkaraağaç Süleyman Akyol 8 Derslikli İmam Hatip Ortaokulu bahçe tanzimi	2014-2014	223.224,36		223.224,36	223.224,36	223.224,36	100	100	İş tamamlandı
32	Merkez Bozanönü İlkokulu onarımı	2014-2014	34.220,00		34.220,00	34.220,00	33.752,80	100	100	İş tamamlandı
33	Merkez Sidre 2000 Ortaokulu Onarımı	2014-2014	17.072,68		17.072,68	17.072,68	17.072,68	100	100	İş tamamlandı
34	Gelendost Yaka İlkokulu -Ortaokulu WC Onarımı	2014-2014	63.720,00		63.720,00	63.720,00	63.720,00			İş devam ediyor
			24.470.319,69	4.127.275,88	20.226.728,44	13.733.546,56	6.389.068,21	52	55	

KÜÇÜK ONARIMLAR

SIRA NO	PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ	BAŞLA. BİTİM TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCA.	2014 YILI ÖDENEĞİ	SÖZLEŞME BEDELİ	DÖNEM SONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME		AÇIKLAMA
								% NAK.	% FİZ.	
1	Şarkıkaraağaç Yeniköy İlköğretim Okulu kalorifer yapımı	2014-2014	12.491,01		12.491,01	12.491,01	12.491,01	100	100	İş tamamlandı
2	Özel Eğitim İlkokul Mesleki Eğitim Merkezi 2. kat korkuluğu yapım işi	2014-2014	9.566,50		9.566,50	9.566,50	9.566,50	100	100	İş tamamlandı
3	Keçiörlü Senir İlkokulu Kalorifer kazan değişimi	2014-2014	16.166,00		16.166,00	16.166,00	16.166,00	100	100	İş tamamlandı
4	Merkez Ferhat Uzunlulu Ortaokulu Kalorifer Tesisat Onarımı	2014-2014	4.731,33		4.731,33	4.731,33	4.731,33	100	100	İş tamamlandı
5	Merkez İmam-Hatip Lisesi Ortaokulu Sirkülasyon pompası yenilenmesi	2014-2014	1.062,00		1.062,00	1.062,00	1.062,00	100	100	İş tamamlandı
6	Senirkent Büyükkabaca ortaokulu kalorifer tesisat	2014-2014	17.405,00		17.405,00	17.405,00	17.405,00	100	100	İş tamamlandı
7	Şarkıkaraağaç Karayaka İlkokulu kalorifer ve tuvalet onarımı yapımı	2014-2014	15.652,71		15.652,71	15.652,71	15.652,71	100	100	İş tamamlandı
8	Şarkıkaraağaç Çarıkisaraylar Şehit Bekir Aksöz İlkokulu Kazan ve Tesisat onarımı	2014-2014	5.342,45		5.342,45	5.342,45	5.342,45	100	100	İş tamamlandı
9	Milli eğitim çalışanları spor salonu onarımı	2014-2014	11.429,60		11.429,60	11.429,60	11.429,60	100	100	İş tamamlandı
10	İlimiz Gelendost Yeşilköy İlkokulu-Ortaokulu Elektrik tesisatı Onarımı yapım	2014-2014	18.393,81		18.393,81	18.393,81	18.393,81	100	100	İş tamamlandı
11	İlimiz Merkez Sav ilkokul kazan ve tesisat onarımı yapım işine	2014-2014	15.325,84		15.325,84	15.325,84	15.325,84	100	100	İş tamamlandı
12	Yalvaç Hüyükü Aytaç Usta İlkokulu dış cephe boyası yapımı	2014-2014	15.482,50		15.482,50	15.482,50	15.482,50	100	100	İş tamamlandı
13	Isparta Merkez 50 Daireli Milli Eğitim Lojmanları Kanalizasyon onarımı	2014-2014	6.834,56		6.834,56	6.834,56	6.834,56	100	100	İş tamamlandı

14	Yalvaç Alemdar İlkokulu kalorifer kazanı Yenilenmesi	2014-2014	11.661,94		11.661,94	11.661,94	11.661,94	100	100	İş tamamlandı
15	Eğirdir Sarıdris İlkokulu Elektrik tesisat Onarımı	2014-2014	18.202,09		18.202,09	18.202,09	18.202,09	100	100	İş tamamlandı
16	Merkez Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Ortaokulu elektrik tesisat onarımı	2014-2014	16.437,40		16.437,40	16.437,40	16.437,40	100	100	İş tamamlandı
17	Merkez Çünür Toki İlkokulu-Ortaokulu Doğalgaz dönüşümü yapım işi	2014-2014	12.261,85		12.261,85	12.261,85	12.261,85	100	100	İş tamamlandı
18	Merkez İyaş Selçuklu İlkokulu-Ortaokulu Genel onarımı	2014-2014	14.666,62		14.666,62	14.666,62	14.666,62	100	100	İş tamamlandı
19	Isparta Merkez Sidre 2000 ilkokulu ve Ortaokulu Trafo Panosu Değişimi	2014-2015	11.466,65		11.466,65	11.466,65	11.466,65	100	100	İş tamamlandı
20	Isparta Senirkent Büyükkabaca Ortaokulu Ek Bina Onarımı yapım işi	2014-2014	16.548,32		16.548,32	16.548,32	16.548,32	100	100	İş tamamlandı
21	Keçiborlu İMKB İlkokul ve Ortaokulu Onarımı	2014-2014	18.601,46		18.601,46	18.601,46	18.601,46	100	100	İş tamamlandı
22	Merkez Gülcü İlkokulu Genel Onarımı	2014-2014	14.906,50		14.906,50	14.906,50	14.906,50	100	100	İş tamamlandı
23	Merkez Mavikent Ortaokulu Onarımı	2014-2014	16.838,60		16.838,60	16.838,60	16.838,60	100	100	İş tamamlandı
24	Merkez ve Köy Ortaokullarına okullarına iç cephe boyası alımı	2014-2014	8.156,16		8.156,16	8.156,16	8.156,16	100	100	İş tamamlandı
25	Merkez İMKB Ortaokulu Onarımı	2014-2014	18.616,16		18.616,16	18.616,16	18.616,16	100	100	İş tamamlandı
26	Isparta Merkez Toki Akkent Şehit Cengiz Gülcü İlkokulu ve Ortaokulu Onarımı yapım işi	2014-2014	18.620,40		18.620,40	18.620,40	18.620,40	100	100	İş tamamlandı
27	Isparta Uluborlu Atatürk İlkokulu Kalorifer Kazanı Değişimi işi	2014-2014	9.429,38		9.429,38	9.429,38	9.429,38	100	100	İş tamamlandı
28	Isparta Merkez Yedişhitler Ortaokulu Onarımı yapım işi	2014-2014	18.371,00		18.371,00	18.371,00	18.371,00	100	100	İş tamamlandı
29	Isparta Merkez Sidre 2000 Ortaokulu Genel Onarımı Yapım işi	2014-2014	17.072,68		17.072,68	17.072,68	17.072,68	100	100	İş tamamlandı

30	Isparta Merkez Yenice İmam Hatip Ortaokulu Doğalgaz Dönüşümü yapım işi,	2014-2014	18.408,00		18.408,00	18.408,00	18.408,00	100	100	İş tamamlandı
31	Isparta Merkez Yedişehitler İlkokulu Onarım yapım işi	2014-2014	18.620,32		18.620,32	18.620,32	18.620,32	100	100	İş tamamlandı
32	Eğirdir Sarıdris İlkokulu Elektrik tesisat Onarımı	2014-2014	16.030,30		16.030,30	16.030,30	16.030,30	100	100	İş tamamlandı
33	Merkez Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu Ana Kolon Yenilenmesi yapım işi	2014-2014	11.269,00		11.269,00	11.269,00	11.269,00	100	100	İş tamamlandı
34	İl Millî Eğitim Müdürlüğü Elektrik Tesisat Onarımı	2014-2014	2.129,90		2.129,90	2.129,90	2.129,90	100	100	İş tamamlandı
35	Isparta Merkez Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu Onarım yapım işi	2014-2014	15.921,56		15.921,56	15.921,56	15.921,56	100	100	İş tamamlandı
36	Isparta Merkez Hızır Bey Anaokulu Onarımı	2014-2014	16.065,91		16.065,91	16.065,91	16.065,91	100	100	İş tamamlandı
37	Merkez ve Köy İlkokullarına okullarına iç cephe boyası alımı	2014-2014	13.431,35		13.431,35	13.431,35	13.431,35	100	100	İş tamamlandı
38	Atabey İslamköy İlkokulu onarımı	2014-2014	10.405,04		10.405,04	10.405,04	10.405,04	100	100	İş tamamlandı
39	Merkez Naşide Halil Gelendost Anaokulu Onarımı	2014-2014	3.419,59		3.419,59	3.419,59	3.419,59	100	100	İş tamamlandı
40	Merkez Naşide Halil Gelendost İlkokulu özürü WC Yapımı	2014-2014	6.048,79		6.048,79	6.048,79	6.048,79	100	100	İş tamamlandı
41	Merkez Bahçelievler İlkokulu duvar bölünmesi	2014-2014	15.727,56		15.727,56	15.727,56	15.727,56	100	100	İş tamamlandı
42	Isparta Fatih İlkokulu ve Ortaokulunun bahçesinin demir korkulukla bölünmesi	2014-2014	11.879,54		11.879,54	11.879,54	11.879,54	100	100	İş tamamlandı
43	Isparta Merkez Ülkü Ortaokulu İnternet ve telefon sistemi Onarımı	2014-2014	14.738,20		14.738,20	14.738,20	14.738,20	100	100	İş tamamlandı
TOPLAM			549.769,66	0,00	549.769,66	549.769,66	549.769,66	100	100	

İLÇE İLKÖĞRETİM OKULLARI

SIRA NO	İLÇE ADI	PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ	BAŞLA. BİTİM TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCA.	2014 YILI ÖDENEĞİ	SÖZLEŞME BEDELİ	DÖNEM SONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME		AÇIKLAMA
									% NAK.	% FİZ.	
1	AKSU	Aksu Yakaavşar Şehit Ali Kaya Ortaokulu	2014-2014	4.720,00		3.450,00	3.450,00	3.450,00	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırıldı
2	AKSU	Aksu Çok Programlı Lise Onarımı	2014-2014	30.053,43		26.259,27	26.259,27	26.259,27	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırıldı
3	AKSU	Aksu Şehit Yaşar Koçabaş İlkokulu Öğretmenler Odası Onarımı	2014-2014	4.974,16		4.974,16	4.974,16	4.974,16	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırıldı
4	ATABEY	Atabey Atatürk İlkokulu Genleşme Tankı, Kalorifer Kazanı Izgarası ve Sirkülasyon Pompası Yenilenmesi	2014-2014	3.276,15		3.009,00	3.009,00	3.009,00	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırıldı
5	ATABEY	Atabey 75.Yıl YİBO	2014-2014	94.400,00		73.373,95	73.373,95	73.373,95	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırıldı
6	ATABEY	Atabey İmam Hatip Lisesi Pansiyon	2014-2014	82.600,00		66.522,78	66.522,78	66.522,78	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırıldı
7	ATABEY	Onarım Malzemesi Alımı	2014-2014	15.587,22		15.587,22	15.587,22	15.587,22	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırıldı
8	EĞİRDİR	Eğirdir Bağacık İlkokulu Genel Onarımı	2014-2014	57.651,09		137.900,00	137.900,00	137.900,00	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırıldı
9	EĞİRDİR	Eğirdir Çay İlkokulu Ön Bahçe İstinad Duvarı Onarımı	2014-2014	18.233,86							
10	EĞİRDİR	Eğirdir Gökçehüyük İlkokulu-Ortaokulu Çatı Onarımı	2014-2014	89.526,08							
11	EĞİRDİR	Eğirdir Tepeli İlkokulu Çatı ve Bahçe Duvarı	2014-2014	18.880,00		45.900,00	45.900,00	45.900,00	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırıldı
12	EĞİRDİR	Eğirdir Anadolu Sağlık Meslek Lisesi	2014-2014	70.800,00							
13	EĞİRDİR	Eğirdir Nafiz Yürekli	2014-	118.000,00		105.000,00	97.503,16	97.503,16	100	100	Köylere Hizmet

		Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesi	2014								Götürme Birliğince yapıldı
14	EĞİRDİR	Eğirdir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi	2014-2014	118.000,00		145.000,00	140.112,94	140.112,94	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapıldı
15	EĞİRDİR	Eğirdir Balkırı İlkokulu	2014-2014	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapıldı
16	EĞİRDİR	İlkokullara Boya Malzemesi alımı	2014-2014	8.109,20		8.109,20	8.109,20	8.109,20	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapıldı
17	EĞİRDİR	Tepeli Köyü İlkokulu tuvalet ve bahçe düzenlemesi	2014-2014	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapıldı
18	GELENDOST	Gelendost Balcı İlkokulu Tuvalet ve Kanalizasyon Tadilatı	2014-2014	24.620,70		22.708,12	22.708,12	22.708,12	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılıyor.
19	GELENDOST	Gelendost Madenli İlkokulu Çatı Onarımı	2014-2014	31.387,98		27.173,11	27.173,11	27.173,11	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılıyor.
20	GELENDOST	Gelendost Çaltı İlkokulu Genel Onarımı	2014-2014	53.518,11		47.897,95	47.897,95	47.897,95	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılıyor.
21	GÖNEN	Gönen Süleyman Demirel Ortaokulu Genel Onarım İşi	2014-2014	80.289,57		53.690,00	53.690,00	53.690,00	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapıldı
22	GÖNEN	Gönen Güneykent İlkokulu ve Ortaokulu Genel Onarım İşi	2014-2014	31.345,77		25.370,00	25.370,00	25.370,00	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapıldı
23	GÖNEN	Gönen Gölbaşı İlkokulu ve Ortaokulu Genel Onarım İşi	2014-2014	26.085,74		18.880,00	18.880,00	18.880,00	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapıldı
24	GÖNEN	Gönen Senirce Göltaş İlkokulu ve Ortaokulu Genel Onarım İşi	2014-2014	21.540,35		16.815,00	16.815,00	16.815,00	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapıldı
25	GÖNEN	Gönen İmam Hatip Ortaokulu Genel Onarım İşi	2014-2014	12.698,06		12.698,06					Güçlendirme yapılması iş ihale edilmedi.
26	GÖNEN	Gönen Anadolu Öğretmen Lisesi Genel Onarım İşi	2014-2014	32.660,39		27.612,00	27.612,00	27.612,00	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapıldı
27	KEÇİBORLU	Keçiborlu Senir İlkokulu Onarımı	2014-2014	30.450,89		28.524,21	28.524,21	28.524,21	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince

											yaptırıldı
28	KEÇİBORLU	Keçiborlu Akçeşme Ortaokulu Onarımı	2014-2014	35.389,33		29.386,76	29.386,76	29.386,76	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırıldı
29	KEÇİBORLU	Keçiborlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Onarımı	2014-2014	35.380,21		17.475,80	17.475,80	17.475,80	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırıldı
30	KEÇİBORLU	Keçiborlu Anadolu Lisesi Onarımı	2014-2014	35.397,10		31.518,40	31.518,40	31.518,40	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırıldı
31	SENİRKENT	Senirkent Yükseliş İlkokulu Elektrik Tesisatı Onarımı	2014-2014	19.802,87		17.700,00	17.700,00	17.700,00	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırıldı
32	SENİRKENT	Senirkent Turan İlkokulu	2014-2014	28.907,89		23.600,00	23.600,00	23.600,00	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırıldı
33	SENİRKENT	Dr.İsmail Hakkı Örmeci Anadolu Lisesi	2014-2014	35.371,93		25.960,00	25.960,00	25.960,00	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırıldı
34	SENİRKENT	Senirkent Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Onarımı	2014-2014	35.376,38		27.140,00	27.140,00	26.626,70	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırıldı
35	ULUBORLU	Uluborlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi Pansiyon ve Spor Salonu	2014-2014	35.368,34		31.270,00	31.270,00	31.270,00	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırıldı
36	SÜTÇÜLER	Sütçüler Kesme Yatılı Bölge Ortaokulu Onarımı Yapım İşi	2014-2014	34.396,53		34.396,53					Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılıyor.
37	SÜTÇÜLER	Sütçüler Çandır Oğuz Önder Ortaokulu Onarımı	2014-2014	241.605,00		241.605,00	241.605,00	241.605,00	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırıldı
38	SÜTÇÜLER	Sütçüler Merkez Ortaokulu Onarımı	2014-2014	35.400,00		38.940,00	38.940,00	38.940,00	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırıldı
39	ŞARKIKARAĞAÇ	Şarkıkaraağaç Çaltı İlkokulu Onarımı	2014-2014	116.724,38							Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapıldı.
40	ŞARKIKARAĞAÇ	Şarkıkaraağaç Şehit Hüseyin Şeker İlkokulu Onarımı	2014-2014	55.042,11		1.043.700,00	1.043.700,00	1.043.700,00	100	100	
41	ŞARKIKARAĞAÇ	Şarkıkaraağaç Yunus Emre Ortaokulu Onarımı	2014-2014	40.349,44							
42	ŞARKIKARAĞAÇ	Şarkıkaraağaç Muratbağı İlkokulu Onarımı	2014-2014	65.257,99							

43	ŞARKIKARAĞAÇ	Şarkikaraağaç Göksöğüt Ş.Faruk Kaplan Ortaokulu Onarımı	2014-2014	95.533,32							
44	ŞARKIKARAĞAÇ	Şarkikaraağaç Köprü Ortaokulu Onarımı	2014-2014	117.955,05							
45	ŞARKIKARAĞAÇ	Şarkikaraağaç Gedikli Mehmet Süral İlkokulu Onarımı	2014-2014	77.458,91							
46	ŞARKIKARAĞAÇ	Şarkikaraağaç Sarıkaya İlkokulu Onarımı	2014-2014	18.177,69							
47	ŞARKIKARAĞAÇ	Şarkikaraağaç Belceğiz Ortaokulu Onarımı	2014-2014	51.694,93							
48	ŞARKIKARAĞAÇ	Şarkikaraağaç Salur Şehit Durmuş Ali Durmaz İlkokulu Onarımı	2014-2014	74.467,57							
49	ŞARKIKARAĞAÇ	Şarkikaraağaç Dinek Şehit Selçuk Doğan Ortaokulu onarımı	2014-2014	84.705,75							
50	ŞARKIKARAĞAÇ	Şarkikaraağaç Yassıbel İlkokulu Onarımı	2014-2014	46.748,44							
51	ŞARKIKARAĞAÇ	Şarkikaraağaç Kerkük İlkokulu Onarımı	2014-2014	91.249,92							
52	ŞARKIKARAĞAÇ	Şarkikaraağaç Anadolu Öğretmen Lisesi Onarımı	2014-2014	110.622,33							
53	ŞARKIKARAĞAÇ	Şarkikaraağaç Anadolu Lisesi Onarımı	2014-2014	116.678,38							
54	ŞARKIKARAĞAÇ	Şarkikaraağaç Halk Eğitim Merkezi Onarımı	2014-2014	79.097,28							
55	ŞARKIKARAĞAÇ	Şarkikaraağaç Çiçekpınar Anaokulu Onarımı	2014-2014	14.933,26		14.933,26	14.933,26	14.933,26	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapıldı
56	ŞARKIKARAĞAÇ	Şarkikaraağaç Anadolu Lisesi Onarımı	2014-2014	127.555,28		114.062,34	114.062,34	114.062,34	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapıldı
57	ŞARKIKARAĞAÇ	Şarkikaraağaç ALT Teknik Lise ve METEM onarımı	2014-2014	155.431,67		140.061,35	140.061,35	140.061,35	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapıldı
58	ŞARKIKARAĞAÇ	Şarkikaraağaç İnönü İlkokulu ve Ortaokulu Onarımı	2014-2014	107.335,41		123.999,52	123.999,52	123.999,52	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapıldı
59	ŞARKIKARAĞAÇ	Şarkikaraağaç Asım ve Sıddıka Selçuk Anadolu	2014-2014	42.499,58		36.436,04	36.436,04	36.436,04	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince

		Sağlık Meslek Lisesi Pansiyon Onarımı									yaptırıldı
60	ŞARKIKARAĞAÇ	Şarkikaraağaç İMKB Atatürk İlkokulu Onarımı	2014-2014	127.205,56		110.817,34	110.817,34	110.817,34	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırıldı
61	ŞARKIKARAĞAÇ	Şarkikaraağaç Çiçekpınar Şehit H. Şeker Ortaokulu Onarımı	2014-2014	43.443,72		50.167,93	50.167,93	50.167,93	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırıldı
62	ŞARKIKARAĞAÇ	Şarkikaraağaç Şehit Bekir Aksöz İlkokulu Onarımı	2014-2014	109.792,58		103.641,07	103.641,07	103.641,07	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırıldı
63	ŞARKIKARAĞAÇ	Şarkikaraağaç Arak Nurettin Akgül İlkokulu Onarımı	2014-2014	99.801,72		104.962,50	104.962,50	104.962,50	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırıldı
64	ŞARKIKARAĞAÇ	Şarkikaraağaç Yeniköy İlkokulu Onarımı	2014-2014	87.810,96		75.432,55	75.432,55	75.432,55	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırıldı
65	ŞARKIKARAĞAÇ	Şarkikaraağaç Karayaka İlkokulu Onarımı	2014-2014	75.449,48		76.238,96	76.238,96	76.238,96	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırıldı
66	ŞARKIKARAĞAÇ	Şarkikaraağaç Yunus Emre İlkokulu Onarımı	2014-2014	92.402,50		100.312,15	100.312,15	100.312,15	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırıldı
67	YALVAÇ	Koruyaka İlkokulu Genel Onarım İşi	2014-2014	35.400,00		35.400,00	35.400,00	35.400,00	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırıldı
68	YALVAÇ	Bağlarbaşı İlkokulu Bahçe Duvarı Yapım İşi	2014-2014	37.760,00		37.760,00	37.760,00	37.760,00	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırıldı
69	YALVAÇ	Tokmacık İlkokulu ve Ortaokulu Genel Onarım İşi	2014-2014	20.060,00		20.060,00	20.060,00	20.060,00	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırıldı
70	YALVAÇ	Çetince İlkokulu ve Ortaokulu Genel Onarım İşi	2014-2014	79.650,00		79.650,00	79.650,00	79.650,00	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırıldı
71	YALVAÇ	Yukarı Kaşıkara İlkokulu - Ortaokulu Genel Onarım İşi	2014-2014	97.940,00		97.940,00	97.940,00	97.940,00	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırıldı
72	YALVAÇ	Eyüpler İlkokulu ve Ortaokulu Genel Onarım İşi	2014-2014	15.340,00		15.340,00	15.340,00	15.340,00	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırıldı
73	YALVAÇ	Körküler İlkokulu - Ortaokulu Genel Onarım İşi	2014-2014	8.257,64		8.257,64	8.257,64	8.257,64	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince

											yapıldı
74	YALVAÇ	İMKB İlkokulu İç Cephe Boyası Alımı	2014-2014	3.245,00		3.245,00	3.245,00	3.245,00	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapıldı
75	YALVAÇ	Özgüney İlkokulu Genel Onarım İşi	2014-2014	2.357,64		2.357,64	2.357,64	2.357,64	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapıldı
76	YALVAÇ	Alemdar İlkokulu Kilitli parke taşı döşenmesi	2014-2014	30.000,00		23.192,90	23.192,90	23.192,90	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapıldı
77	YALVAÇ	Çetince İlkokulu Kalorifer kazanı onarımı	2014-2014	6.000,00		5.758,40	5.758,40	5.758,40	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapıldı
78	YALVAÇ	Yarıkkaya İlkokulu Bahçe duvarı yapım işi	2014-2014	3.540,00		3.540,00	3.540,00	3.540,00	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapıldı
79	MERKEZ	Ticaret Meslek Lisesi Onarımı	2014-2014	206.500,00		206.500,00	206.500,00	206.500,00	100	100	Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapıldı
		TOPLAM		4.553.879,79	0,00	4.099.813,11	4.040.334,62	4.039.821,32	99	99	

DEPREM GÜÇLENDİRME

SIRA NO	PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ	BAŞLA. BİTİM TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCA.	2014 YILI ÖDENEĞİ	SÖZLEŞME BEDELİ	DÖNEM SONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME		AÇIKLAMA
								% NAK.	% FİZ.	
1	Isparta İlçelerinde bulunan 8 adet Okulun Deprem Dayanımlarının belirlenmesi ve güçlendirme projelerinin hazırlanması işi	2012-2014	69.266,00		69.266,00	69.266,00	69.266,00	100	100	İş tamamlandı
2	Isparta Merkezinde bulunan 5 Adet (1.Grup) Okul ve Pansiyon Binaların Deprem Dayanımlarının Belirlenmesi işi	2014-2014	61.006,00		61.006,00	61.006,00	61.006,00	100	100	İş tamamlandı
3	Isparta Merkezinde bulunan 5 Adet (2.Grup) Okul ve Pansiyon Binaların Deprem Dayanımlarının Belirlenmesi işi	2014-2014	50.858,00		50.858,00	50.858,00				İş devam ediyor
4	Isparta Merkezinde bulunan 6 Adet (3.Grup) Okul ve Pansiyon Binaların Deprem Dayanımlarının Belirlenmesi işi	2014-2014	51.802,00		51.802,00	51.802,00				İş devam ediyor
5	Isparta Şarkıkaraağaç İlçesinde bulunan 6 Adet (4. Grup) Okul ve Pansiyon Binaların Deprem Dayanımlarının Belirlenmesi işi	2014-2014	37.111,00		37.111,00	37.111,00				İş devam ediyor
6	Isparta Senirkent, Uluborlu İlçelerinde Bulanan 5 Adet (5. Grup) Okul ve Pansiyon Binaların Deprem Dayanımlarının Belirlenmesi işi	2014-2014	44.545,00		44.545,00	44.545,00	44.545,00	100	100	İş tamamlandı
7	Isparta Atabey, Eğirdir, Gelendost, Keçiborlu İlçelerinde Bulanan 8 Adet (6. Grup) Okul ve Pansiyon Binaların Deprem Dayanımlarının Belirlenmesi işi	2014-2014	43.660,00		43.660,00	43.660,00				İş devam ediyor
8	Isparta Yalvaç İlçesinde bulunan 9 Adet (7 Grup) Okul ve Pansiyon Binaların Deprem Dayanımlarının Belirlenmesi işi	2014-2014	44.191,00		44.191,00	44.191,00				İş devam ediyor
TOPLAM			402.439,00	0,00	402.439,00	402.439,00	174.817,00	43	43	

MÜSTAKİL PROJELER

SIRA NO	PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ	BAŞLA. BİTİM TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCA.	2014 YILI ÖDENEĞİ	SÖZLEŞME BEDELİ	DÖNEM SONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME		AÇIKLAMA
								% NAK.	% FİZ.	
1	Merkez Halıkent 24 Derslikli Anadolu Lisesi Yapımı	2012-2014	5.000.000,00	2.031.562,10	1.415.000,00	3.446.780,00	1.412.579,57	98	100	İş tamamlandı. Kesin hesabı çıkmadı.
2	Merkez Mustafa Kaçkoç Anadolu Lisesi Spor Salonu	2013-2015	950.000,00	365.131,99	566.052,17	922.015,74	551.256,00	100	100	İş tamamlandı
3	Merkez Işıkkent Anadolu İmam-Hatip Lisesi 24 Derslik ve 300 Öğrencilik Pansiyon Yapımı	2013-2015	13.000.000,00		6.312.500,00	8.295.400,00	5.191.055,19	63	65	İş devam ediyor
4	Merkez 24 Derslikli Sosyal Bilimler Lisesi Yapımı	2014-2016	7.500.000,00		75.000,00					Proje adaptasyonları yapılıyor
5	Merkez Eğirdir 24 Derslikli Anadolu Lisesi Yapımı	2014-2016	7.500.000,00		75.000,00					Yeni Proje yapılıyor
6	Atabey İmam Hatip Lisesi İkmal İnşaatı	2014-2014	570.866,11		458.964,00					Depresmel inceleme için iş durduruldu.
7	İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası yapımı	2014-2014	4.000.000,00		4.000.000,00					İş devam ediyor
T O P L A M			38.520.866,11	2.396.694,09	12.902.516,17	12.664.195,74	7.154.890,76	55	56	

LİSE ONARIMLARI

SIRA NO	PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ	BAŞLA. BİTİM TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCA.	2014 YILI ÖDENEĞİ	SÖZLEŞME BEDELİ	DÖNEM SONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME		AÇIKLAMA
								% NAK.	% FİZ.	
1	Şarkıkaraağaç Asım ve Sıddıka Selçuk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Pansiyon Onarımı	2014-2014	259.000,00		259.000,00					İş programa alındı.
2	Yalvaç İbni Sina Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Pansiyon Onarımı	2014-2014	150.000,00		150.000,00					İş programa alındı.
3	Merkez Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Onarımı	2014-2014	246.620,00		246.620,00	246.620,00	246.620,00	100	100	İş tamamlandı.
4	Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi Onarımı	2014-2014	50.000,00		50.000,00					İş programa alındı.
5	Merkez Gülkent Anadolu Lisesi ve Pansiyon Binası Onarımı	2014-2014	135.110,00		135.110,00	135.110,00	135.110,00	100	100	İş tamamlandı.
6	Senirkent Anadolu İmam-Hatip Lisesi Onarımı	2014-2014	43.054,00		43.054,00					İş programa alındı.
7	Eğirdir Kız Teknik ve Meslek Lisesi Onarımı	2014-2014	20.000,00		20.000,00					İş programa alındı.
8	Merkez Halikent Lisesi Spor Salonu Onarımı	2014-2014	60.000,00		60.000,00					İş programa alındı.
9	Yalvaç İbni Sina Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Pansiyon Onarımı	2014-2014	150.000,00		150.000,00					İş programa alındı.
10	Isparta Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçe düzenlemesi yapım işi	2014-2014	44.710,20		44.710,20	44.710,20	43.514,07	100	100	İş tamamlandı.
11	Merkez Sağlık Meslek Lisesi Spor Salonu Isıtma Tesisat Onarımı	2014-2014	2.508,68		2.508,68	2.508,68	2.508,68	100	100	İş tamamlandı.
12	Isparta Atabey Hacı Naciye Kasap Ticaret Meslek Lisesi Engelli Platformu yapım işi	2014-2014	31.742,00		31.742,00	31.742,00	31.742,00	100	100	İş tamamlandı.
13	Merkez Rehberlik ve Araştırma Merkezi doğalgaz dönüşümü yapım işi	2014-2014	30.917,44		30.224,00	30.916,00	30.326,09	100	100	İş tamamlandı.
14	Merkez Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Pansiyon Onarımı	2014-2014	15.685,79		15.685,79	15.685,79	15.685,79	100	100	İş tamamlandı.
15	Atabey Anadolu Lisesi Engelli Rampası yapım işi	2014-2014	5.301,09		5.301,09	5.301,09	5.301,09	100	100	İş tamamlandı.

16	Atabey İmam Hatip Lisesi elektrik tesisat onarımı yapım işi	2014-2014	7.138,41		7.138,41	7.138,41	7.138,41	100	100	İş tamamlandı.
17	Atabey Merkez İMKB Endüstri Meslek Lisesi Atölyesine 1. kat Engelli Platformu yapım işi	2014-2014	40.946,00		40.946,00	40.946,00	40.945,99	100	100	İş tamamlandı.
18	Uluborlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Pansiyon binası kalorifer değişimi ve genel onarımı	2014-2014	15.920,00		15.920,00	15.920,00	15.920,00	100	100	İş tamamlandı.
19	Merkez Mesleki Eğitim Merkezi Onarımı	2014-2014	17.395,38		17.395,38	17.395,38	17.395,38	100	100	İş tamamlandı.
20	Merkez Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Elektrik Panosu Değişimi	2014-2014	18.136,60		18.136,60	18.136,60	18.136,60	100	100	İş tamamlandı.
21	Isparta Merkez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Onarımı	2014-2014	16.485,36		16.485,36	16.485,36	16.485,36	100	100	İş tamamlandı.
22	Isparta Merkez Sanayi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Onarımı	2014-2014	15.734,86		15.734,86	15.734,86	15.734,86	100	100	İş tamamlandı.
23	Isparta Merkez Süleyman Demirel Fen Lisesi ve pansiyon Binası Onarımı	2014-2014	16.513,81		16.513,81	16.513,81	16.513,81	100	100	İş tamamlandı.
24	Merkez Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi	2014-2014	12.166,15		12.166,15	12.166,15	12.166,15	100	100	İş tamamlandı.
25	Merkez Gülistan Anadolu İmam Hatip Lisesi Onarımı	2014-2014	42.245,00		42.245,00					İhale iptal edildi.
26	Merkez Mürşide Ermumcu Ticaret Meslek Lisesi Genel Onarımı	2014-2014	37.158,20		37.158,20	37.158,20	37.158,20	100	100	İş tamamlandı.
27	Isparta Yenişehirli Çok Programlı Lisesi Onarımı yapım işi	2014-2014	18.556,68		18.556,68	18.556,68	18.556,68	100	100	İş tamamlandı.
28	Merkez Güllent Anadolu Lisesi Pansiyon Elektrik tesisat Onarımı	2014-2014	16.956,60		16.956,60	16.956,60	16.956,60	100	100	İş tamamlandı.
29	Merkez Lise ve Kurumlara boya alımı	2014-2014	8.156,16		8.156,16	8.156,16	8.156,16	100	100	İş tamamlandı.
30	Senirkent İmam-Hatip Lisesi Onarımı	2014-2014	18.204,45		18.204,45	18.204,45	18.204,45	100	100	İş tamamlandı.
31	İl Millî Eğitim Müdürlüğü Depo Onarımı	2014-2014	56.994,00		56.994,00	56.994,00	49.610,04	87	90	İş devam ediyor
32	İl Millî Eğitim Müdürlüğü Elektrik Tesisat Onarımı	2014-2014	2.129,90		2.129,90	2.129,90	2.129,90	100	100	İş tamamlandı.
33	Isparta Merkez Mustafa Kaçıkçı Anadolu Lisesi Pansiyonu Elektrik Panosu onarımı	2014-2014	5.661,64		5.661,64	5.661,64	5.661,64	100	100	İş tamamlandı.

34	Bilim Sanat Merkezi Elektrik ve İnternet Onarımı	2014-2014	5.779,70		5.779,70	5.779,70	5.779,70	100	100	İş tamamlandı.
35	Rehberlik Araştırma Merkezi Onarımı	2014-2014	13.175,88		13.175,88	13.175,88	13.175,88	100	100	İş tamamlandı.
36	Isparta Merkez Yavuz Tümay Ergün Kız Teknik ve Meslek Lisesi Kompanzasyon Panosu ve Çevre Aydınlatma Onarımı	2014-2014	17.936,00		17.936,00	17.936,00	17.936,00	100	100	İş tamamlandı.
37	Isparta Merkez Gülşen Önal Eğitim Uygulama Okulu Elek. Tesisatı Onarımı	2014-2014	1.451,40		1.451,40	1.451,40	1.451,40	100	100	İş tamamlandı.
38	Isparta Özel Eğitim Ortaokulu Çatı Deresi Onarımı	2014-2014	11.700,00		11.700,00	11.700,00	11.700,00	100	100	İş tamamlandı.
T O P L A M			1.661.191,38	0,00	1.660.497,94	886.890,94	877.720,93	53	54	

KAMULAŞTIRMA

SIRA NO	PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ	PROJE BEDELİ	KAMULAŞTIRILACAK ALAN M ²	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2014 YILI PROĞ. ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME		AÇIKLAMALAR
							% NAK.	% FİZ.	
1	Merkez Hızırbey İÖO alanı	680.000,00	5.001,00	579.567,91	100.432,09	62.190,20	100	100	Tapu tescil davası tamamlandı.
2	Merkez İstiklal 2 Mahallesi Kıraçlar Mevki İÖO. Alanı	1.335.000,00	4.447,00	752.365,00	509.250,00	1.089.672,67	95	100	Tapu tescil davası sonuçlanması bekleniyor.
3	Merkez Gülevler Mahallesi Temel Eğitim Alanı	900.000,00	3.113,79		900.000,00	419.079,86	47	45	Kamulaştırma iş ve işlemleri devam ediyor.
T O P L A M		2.915.000,00	12.561,79	1.331.932,91	1.509.682,09	1.570.942,73	81	80	

İCMAL

SIRA NO	PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ	PROJE SAYISI	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2014 YILI PROJ. ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMASI	GERÇEKLEŞME %		DERSLİK SAYISI	İŞ SAYISI	BİTEN DES.SAY.	BİTEN İŞ SAYISI.	DEVAM EDEN İŞ	İHALE AŞA.İŞ.	BAŞLAN MAYAN İŞ SAYISI
							NAKDİ	FİZİKİ							
1	İLKÖĞRETİM	34	24.470.319,69	4.127.275,88	20.226.728,44	6.389.068,21	52	55	49	34	14	17	7	0	10
2	MÜSTAKİLLER	7	38.520.866,11	2.396.694,09	12.902.516,17	7.154.890,76	55	56	18	7		1	4	0	2
3	KÜÇÜK ONARIMLAR	43	549.769,66	0,00	549.769,66	549.769,66	100	100		43		43		0	0
4	LİSE -KURUM ONR. YAP.	38	1.661.191,38	0,00	1.660.497,94	877.720,93	53	54		38		29	1	0	8
5	KAMULAŞTIRMA	3	2.915.000,00	1.331.932,91	1.509.682,09	1.570.942,73	81	80		3		1	2	0	0
6	İLÇELER İLKÖĞRETİM	79	4.553.879,79	0,00	4.099.813,11	4.039.821,32	99	99		79	0	77	0	0	2
7	DEPREME KARŞI GÜÇL.	8	402.439,00	0,00	402.439,00	174.817,00	43	43		8	0	3	5	0	0
	GENEL TOPLAM	212	73.073.465,63	7.855.902,88	41.351.446,41	20.757.031	50	51	67	212	14	171	19	0	22

İHTİYAÇLAR-SORUNLAR VE ÖNERİLER

Bakanlığımızdan arsa kamulaştırmaları, deprem dayanımlarının belirlenmesi ve güçlendirme çalışmalarının yapılabilmesi için yeterli ödeneğin temin edilmesi.

İl İmar Planı yapımlarında İmar Kanununun 18. maddesi uygulamalarında, okul alanı olarak ayrılan -belirlenen yerlerin sorunsuz olması.

Merkez ve İlçelerimizde bulunan Okul ve Kurumlarımızın Deprem Dayanımlarının Belirlenmesi ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması İşi sonucunda güçlendirilmesi gerekenler güçlendirilecek olup, yıkılması gerekenler yıkılacaktır. Yeterli ödenek sağlanması halinde yıkılan okul ve kurum binalarımızın yerine yenisi yapılacaktır.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2014 yılında İl Özel İdaresi bütçesinden Sağlık Tesisleri Onarımları ve Araç Alımı gibi giderler için toplam 80.000,00 TL ödenek bütçeye konmuş olup, ödeneklerin bütçe dağılımı;

2014 YILI BÜTÇE DAĞILIMI

Araç alımı	70.000,00 TL
Sağlık tesisleri onarımı	10.000,00 TL
Tıbbi cihaz alımı	0,00 TL
TOPLAM	80.000,00 TL

İL Özel İdaresi Bütçe Ödeneklerinden 2014 Yılı Çalışmaları

İşin Adı	Harcaması	Durumu
1 Adet Binek Hizmet Aracı Alımı	70.000,00 TL	Sağlık Müdürlüğünde hizmet aracı olarak kullanılmaktadır.
Isparta Mrk. TSM Binası G.K. Eksiklikleri ikmal işi	9.912,00 TL	İkmal işi tamamlandı.
2014 Yılı Toplam Harcama	79.912,00 TL	

Genel Bütçeden Gelip İl Özel İdaresine Aktarılan Ödeneklerin Durumu

Yapılan İşin Veya Alımın Adı	Harcaması (TL)	Durumu
Atabey 2 Ambulanslık Kapalı Garaj Yapım işi	42.362,00	Yapım işi tamamlandı.
Şehir Hast. Alanı Kamulaştırma Ödemesi	322.087,00	Hakkı Serdar BALKAN Zehra Sema BALKAN
Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi cihaz ve malzeme alımı	77.836,80	Alım işi tamamlandı.
2014 Yılı Toplam Harcama	442.285,80	

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ

Kuruluş

Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde, ülkemizde 'Tek Acil Çağrı Numarası' oluşturma çalışmalarına; 2003 yılında Hollanda Hükümeti ile T.C. İçişleri Bakanlığı'nın işbirliği ile MATRA Projeleri kapsamında başlanmış, İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projede 6 Nisan 2005 tarihinde Antalya ve Isparta illeri pilot il olarak seçilmiştir.

İlimizde projenin uygulanması için, kapatılan Devlet Malzeme Ofisi Bölge Müdürlüğü hizmet binası ve depo olarak kullanılan 11.790m² saha içerisinde 2.280m² alanın tamir ve tadilatı yapılarak 112 Acil Çağrı Merkezi oluşturulmuştur.

6 Kasım 2009 itibari ile 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet vermeye başlamıştır.

10 Nisan 2010 itibari ile 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde 4 kurum (Sağlık, İtfaiye, Emniyet, Jandarma) görev yapmaktadır.



Görev ve Sorumluluklar

7 / 24 esasına göre hizmet vermek suretiyle; her türlü hava, kara taşıtlarının meydana getirdiği kazalarda, bina, tesis ve orman yangınlarında, doğal afetlerde, acil müdahale gerektiren bütün olaylarda, çağrılarını cevaplandırmak, gerekli müdahaleye karar vermek, hizmetleri sevk ve idare etmek.

Personel

Çağrı Alıcılar

- **Sağlık:** 10 kişi

- **Valilik:** 13 kişi

olmak üzere toplam 23 kişi

Çağrı Yönlendiriciler

- **Sağlık:** 25 sağlık personeli

- **Emniyet:** 3 polis memuru

- **Jandarma:** 3 uzman çavuş

- **İtfaiye:** 6 itfaiye personeli

olmak üzere toplam 37 kişi

- İdari bölüm: 18 kişi

- 1 müdür (**İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği**)

- 17 kişi (**Valilik**)

- Temizlik Personeli: 6 kişi

Toplam 84 personel mevcuttur.

Sayısal Telsiz Sistemi

Isparta İl Genelinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ait 18 adet Sayısal Telsiz İstasyonu hizmet vermektedir.

- İTFAİYE

- El Telsizi: 58 adet

- Araç Telsizi: 5 adet

- Sabit Telsiz: 1 adet

- EMNİYET

- El Telsizi: 70 adet

- Araç Telsizi: 9 adet

- Sabit Telsiz: 6 adet

- AFET ACİL

- El Telsizi: 3 adet

- VALİLİK

- El Telsizi: 3 adet

Mobil Birim Takip

- İtfaiye: 32

- Afet Acil: 2

- 112 Acil Çağrı Merkezi: 1

Toplam 35 araca mobil birim takip donanımı kurulumu yapılmıştır.

Çağrı İstatistikleri

	2013	2014
Toplam Çağrı Sayısı	404.260	473.041
Kuyrukta Kapanan Çağrı Sayısı	156.998	223.167
Cevaplanan Çağrı Sayısı	214.872	211.798
Cevaplanmayan Çağrı Sayısı	30.667	27.229
Ortalama Cevaplama Süresi	10 saniye	5 saniye
Ortalama Konuşma Süresi	11 saniye	10 saniye
Sağlık Kurumuna Aktarılan Çağrı Sayısı	81.033	78.479
İtfaiye Kurumuna Aktarılan Çağrı Sayısı	5.274	5.985
Emniyet Kurumuna Aktarılan Çağrı Sayısı	1.475	1.594
Jandarma Kurumuna Aktarılan Çağrı Sayısı	625	703

Ödenek-Harcama Durumu

İl Özel İdaresi 2014 yılı bütçesinden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün cari ve diğer harcamaları için 430.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 132.695,00 TL'si ile bir adet binek otomobil, bir adet arazi aracı olmak üzere 2 adet hizmet aracı satın alınmış olup toplamda 415.901,26 TL harcama gerçekleşmiştir.

İl Özel İdaresi Bütçesinden Verilen Ödeneklerin Durumu

EKONOMİK SINIF.	AÇIKLAMA	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Yıl İçinde Verilen Ödenek	Aktarma İle Eklenen	Aktarma İle Düşülen	Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı
03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	130.000,00	0,00	0,00	45.000,00	85.000,00	81.019,32
03.5	Hizmet Alımları	0,00	200.000,00	0,00	0,00	70.000,00	130.000,00	128.638,19
03.6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	58.863,12
03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5000,00	0,00
03.8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.685,99
06.1	Mamul Mal Alımları	0,00	100.000,00	0,00	35.000,00	0,00	135.000,00	132.695,00
	TOPLAM	0,00	430.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	430.000,00	415.901,26

Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Ödeneklerin Durumu

EKONOMİK SINIF.	AÇIKLAMA	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Aktarma İle Eklenen	Aktarma İle Düşülen	Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı
03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	243.949,12	0,00	350.000,00	0,00	0,00	593.949,12	199.293,15
03.3	Yolluklar	7.766,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.766,65	466,98
03.4	Görev Giderleri	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	560,00
03.5	Hizmet Alımları	345.609,92	0,00	250.000,00	0,00	0,00	595.609,92	102.250,61
03.6	112 Acil Çağrı Merkezi Md. Tanıtım Faaliyetleri	9.929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.929,04	0,00
03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	132.342,44	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00	181.342,44	56.410,10
	TOPLAM	739.597,17	0,00	650.000,00	1.000,00	1.000,00	1.389.597,17	358.980,84

2. Performans Sonuçları Tablosu

2014 Yılı Performans Programı Uygulama Sonuçları

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyet	Yılı	Performans Hedefi	Performans Göstergesi (Yıl/Fiziki Gerçekleşme)	Uygulama Durumu	
1. Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir.	1.1. Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırabilmek için, sulama suyu bulunan bölgelerde sulanabilir arazilerin sulamaya açılması sağlanacaktır.	Tarımsal Amaçlı Kapalı Sistem Sulama Tesisi Yapımı	2014	1.1.1. Planlama dönemi içerisinde 1 tesisin kapalı sisteme değiştirilmesi ve yenilenmesi.	%0	Ş.Karaağaç-Karayaka YÜS Kapalı Sistem Sulama Tesisi Yıllara Sari ihale edildi.	
		Sulama Amaçlı Boru ve Kır Dökümü Parça Alımı	2014		%100	1. Alım Tamamlandı 2.Alım PVC Boru Testi yapılıyor.	
		İhtiyacı Olan Köylerde Hayvan İçmesuyu Göleti Yapımı	2014		%100	1-Eğirdir-Bağacık 2-Senirkent-Gençali Köyü HİS göletleri yapıldı.	
	1.2. Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde içme suyuna kavuşturulacak, çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon şebekeleri ile doğal arıtma tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir.	İçme Suyu Tahlili		2014	1.2.1. Susuz konumda olan 4 ünite, suyu yetersiz olan 3 köy, suyu yetersiz olan 2 ünite, toplam 9 adet köy ve ünitenin tamamı için ihtiyaç olan içilebilir nitelikte su temin edilebildiği takdirde stratejik plan döneminde yeterli ve sağlıklı içmesuyuna kavuşturulacaktır.	%100	KÖYDES Projesi kapsamında 8 adet içmesuyu tahlili yapılmıştır. 3 adet İl Özel İdaresi bütçesi ile yapılan projenin tahlili (İsale Hatlarının tamamına, şebeke hatları talep olduğunda içme suyu tahlili yapılmaktadır.)

		Sondaj Çalışması	2014		% 100	3 adet sondaj açılmıştır. (Keçiborlu Çukurören / Gönen Gölbaşı / Eğirdir Ağıl Köyü)
		Atıksu Tahlili	2014		% 0	-
		Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisi Yapımı	2014	1.2.3. Stratejik plan döneminde İçme suyu bulunan ve topografik yapısı uygun olan köylerden, 2011 yılından başlayarak 5 yıllık dönem sonunda 5 adedinin kanalizasyon şebekesi bitirilecektir. 1.2.4. Plan döneminde 5-adet Doğal Arıtma ve 5 adet Fosseptik inşaatı yapılacaktır.	% 50	Gelendost İlçesi Akdağ Köyü Kanalizasyon İşi
		Büz ve Atıksu Boru Malzemesi Alımı	2014		% 100	120 adet Kanalizasyon yapımı, hat yenileme ve ilave kanalizasyon yapımları için; Kanalizasyon rögar tabanı. Q 200 mm Korege kanalizasyon borusu 1200 mt boru alındı.
2. Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gereklilikleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmalarını yürütülecektir.	2.1. Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir.	Bitümlü Malzeme Alımı ve Nakli, Rotmiks ile Mıncır Filler Alımı ve Nakli	2014	2.1.1. Mevcut asfalt yolların korunabilmesi için her yıl 50 km. 2. kat asfalt kaplama yapılacaktır.2.1.2. 5 yıl içinde toplam 50 km. 1.Kat asfalt kaplama yapılacaktır.2.1.3. 5 yıl içinde 277 km. tesviyeli yolun 100 km.sinin stabilize kaplaması yapılacaktır.2.1.6. Plan dönemi içinde köy yolu ile demiryolunun kesiştiği yerlerde gerekli bakımlar yapılarak hemzemin geçitlerde trafiğin rahat yapılması sağlanacaktır.2.1.7. Toplam 2046 km olan köy yolu ağından her yıl; 1374 km.sinin greyderli banket bakımı, 1374 km. asfalt yolun yama işleri, 369 km. stabilize yolun; 50'sinin malzemeli bakımı, 2046 km yol ağının 1743 km.sinin kar mücadelesi yapılacaktır.	% 100	Onarım: 42 km Stabilize: 58 Km I. Kat Asfalt Kaplama: - II. Kat Asfalt Kaplama: 23,5 km Greyderli Asfalt Bakım: 1272 km Asfalt Küçük Onarım: 1114,6 km Kar Mücadelesi: 118 km

		Sanat Yapıları İçin Malzeme Alımı	2014	2.1.4. Mevcut köy yollarımızı afetlerden korumak, standardını yükseltmek ve sanat yapısı eksikliklerini tamamlamak için her yıl 50 adet menfez ve 200 metre büz yatırma işi yapılacaktır.	% 100	Köy yollarında 784 mt Korige Boru, 460 mt Beton Büz, 1 mt Baks, 6 mt Dalo Kullanılmıştır.
		Trafik İşaret ve Levhaları, Yol Çizgisi İçin Malzeme Alımı ve Yapıtılması	2014	2.1.5. Asfalt ve stabilize kaplı yollardan ikinci dereceli yolların trafik levhaları 5 yıl içinde tamamlanacak ve birinci dereceli yollarda eskijen trafik levhaları yenilenecektir.	% 100	1551 Adet Trafik Levhası 22 Adet Köy İsim Levhası 560 Adet Trafik İşaret ve Levha Direği 498 km yolda trafik işaret ve levha çalışması yapılmıştır.
		Merkez ve İlçe Köylerinde Meydan Düzenlemesi	2014	2.1.8: Plan dahilinde ilave meydan düzenleme çalışmaları yapılacaktır.	% 100	Meydan Düzenleme İşleri. (Isparta Merkez, Yakaören-Şarkıkaraağaç, Köprü-Gelendost, Keçili- Sütçüler, Sarya köylerinin meydan düzenleme işleri.) Şarkıkaraağaç ilçesi Yukarıdinek köyü içerisinde bulunan engelli yolu düzenlemesi. Eğirdir ilçesi Yukarıgökdere köyü içerisinde bulunan engelli yolu düzenlemesi. Merkez ilçesi Büyük gökçeli köyü meydan düzenlemesi (Kilit parke ve bordür taşı döşemesi işi işçiliği) Senirkent ilçesi Yassıören köyü ile yalvaç ilçesi Bağkonak köyleri İdarece verilecek kilit parke taşlarının döşenmesi işi gerçekleştirilmiştir.

3. Bitkisel üretimi insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir.	3.1. Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi için sık dikim meyveciliğinin geliştirilmesi sağlanacaktır.	Yüksek Telli Sistem Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi	2014	3.1.1. Sık dikim imkânı vermesi nedeni ile bodur ve yarı bodur anaçlar üzerine aşılannmış olan İhraç değeri yüksek meyve çeşitlerinden bahçeler tesis edilmesi amacı ile 2011-2015 yılları süresince her yıl asgari 5.000 adet meyve fidanının dikilmesini sağlayacak projeler uygulanacaktır.	%0	Yalvaç-Kuyucak Köyünde tesis edilmek üzere fiyat araştırması yapılıyor.
	3.2. Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.	Entegre Mücadele İçin Tuzak Alımı	2014	3.2.3. Entegre mücadele araştırma ve eğitim projeleri uygulanmak üzere her yıl 1.000 adet elma iç kurdu, 100 adet kiraz sineği ve 100 adet bağ salkım güvesi tuzağı alınarak 50 köyde uygulama yapılacaktır.	%100	Yalvaç İlçesinde yaban domuzuyla mücadele için avcılara destek verildi.
4. Hayvancılığı ve hayvansal ürün üretimini geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesi yükseltilecektir.	4.3. Hayvancılığı ve hayvansal ürün elde edilmesini doğrudan etkileyecek olan hayvan sağlığına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.	Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele İçin Malzeme Alımı	2014	4.3.1. Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele projelerinde kullanılmak üzere çizme, tulum, yağmurluk, enjektör, aşı taşıma kabı ve basılı evrak gibi sarf malzemeleri temin edilecektir.	%100	Isparta Tarım İl Müdürlüğü tarafından malzeme alımı yapıldı (Enjektör,İlaç,Aşı Vb.)
6. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için ilk ve ortaöğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır.	6.1. Okuma yazma oranını %100 seviyelerine yükseltmek, çiftli öğretim yapan 5 ilköğretim okulunu tekli öğretime dönüştürmek ve il ve ilçe merkezlerinde ilköğretim kurumlarında yeni derslikler yaptırılacak ve	İlköğretim Okulu Yapımları	2014	6.1.1. Plan dönemi boyunca her yıl 24 dersliğin yapılarak İl ve İlçe merkezlerindeki mevcut eski binaların yenilenmesi sağlanacak.	%55	Toplam 34 adet iş projelendirilmiş olup; 17 iş tamamlanmış, 7 iş devam etmekte, 10 işe başlanmamıştır.

	mevcut altyapının standardı yükseltilecektir.	Okul Donatımları	2014		% 100	Donatım giderleri için il genelinde toplam 722.444,53 TL harcama yapılmıştır.
		İÖO Genel Giderlerinin Karşılanması	2014		% 100	Eğitim kurumlarının genel giderleri için toplam 11.052.449,02 TL harcama yapılmıştır.
		Eğitim Amaçlı Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri	2014		%0	Harcama yapılmamıştır.
		Okul Küçük Onarımları	2014		% 100	6.1.3. Plan dönemi sonuna kadar 30 adet ilköğretim okulunun onarım ve tadilatı yapılarak hizmete sunulacaktır.
	6.2. Okul yapılması amacı ile il ve İlçe merkezlerinde bulunan özel ve tüzel kişilere ait arazilerin bir program dâhilinde kamulaştırılması yapılacaktır.	İlköğretim Okulu Alanı Kamulaştırılması	2014	6.2.1. Plan dönemi sonuna kadar 2 eğitim arazisini kamulaştırılması yapılarak eğitim hizmetlerine sunulacaktır.	% 100	Hızırbey Mahallesi ilköğretim okulu alanı kamulaştırmasında uzlaşma sağlananların tapu tescil işlemleri sağlanmış olup, uzlaşma sağlanamayanlar için tapu tescil davası sonuçlandı. Merkez İstiklal 2 mahallesi Kıraçlar mevkiinde İlköğretim Okulu alanı kamulaştırmasında uzlaşma sağlananların tapu tescil işlemleri sağlanmış olup, uzlaşma sağlanamayanlar için tapu tescil davası açılmıştır. Dava devam etmektedir. Gülevler Mahallesi Temel Eğitim Alanı kamulaştırmasında uzlaşma sağlananların tapu tescil işlemleri yapılmakta olup, uzlaşma sağlanamayanlar için tapu tescil davası açılacaktır.

7. Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kır-kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır.	7.1. Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki altyapı donanımı ihtiyaçları optimal düzeyde karşılanacaktır. 7.8. Davraz Kayak Merkezi'nde sağlık birimi oluşturulması.	Sağlık Tesisleri Yapım ve Onarımları	2014	7.1.3. Çağdaş sağlık hizmeti sunulabilmesi için sağlık birimlerinin fiziki alt yapı eksiklikleri beş yıl içinde giderilecektir. 7.8.1. Davraz Kayak Merkezinde sağlık biriminin oluşturulması için bina yapılması.	% 100	Isparta Mrk. TSM Binası G.K. Eksiklikleri ikmal işi gerçekleştirilmiştir.
	7.4. İlimiz Acil 112 hizmetleri güçlendirilerek modernize hale getirilecektir.	Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Tam Donanımlı Ambulans Alımı	2014	7.4.2. Plan dönemi içinde her yıl Acil 112 hizmetlerine 1 adet tam donanımlı ambulans alınarak mevcut nakil ambulanslarının acil ambulans olarak donanımlarının dönüştürülmesi.	%0	İl genel meclisince; ayrılan ödenek ile Sağlık Md.ne 1 adet hizmet aracı alınmasına karar verilmiştir.
8. Sporun gelişmesi ve alt yapının oluşabilmesi için doğa imkânları da dikkate alınarak dengeli bir dağılımın oluşmasını sağlamak, doğada yapılan sporları yaygınlaştırmak ve halkın katılımını sağlamak.	8.1. İl merkezi, ilçe ve köylerde yaşayan insanlarımızın spor yapmasını sağlamak için alt yapının tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.	Mevcut Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımı	2014	8.1.1. İlimizdeki mevcut spor tesislerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak.	% 100	Ayrılan ödenek kapsamında Atatürk Stadyumuna koltuk alımı ve montajı gerçekleştirilmiştir.
		Spor Kompleksi Yapılması	2014	8.1.3: Davraz Kayak Merkezi ile bütünlük oluşturmak üzere uluslararası sportif faaliyetlerin yapılabileceği spor kompleksinin yapılması.	%0	Yapılacak alanın tahsisi Kültür ve Turizm Bakanlığında istendi. Bakanlık, İmar planı yapımını müteakiben değerlendireceğini bildirdi.Plan çalışmaları devam etmektedir.Henüz tahsis gerçekleşmediğinden herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
9. Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilerle ilgili sosyal hizmetlere ilişkin uygulamaları yerine getirmek, bu amaçla plan ve programlar hazırlamak ve bu alandaki koordinasyonu sağlamaktır.	9.1. Plan döneminde çocuk yuvası, çocuk evleri, erkek ve kız yetiştirme yurtları ve huzurevinin fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.	Çocukvevi Kiralama	2014	9.1.3. Plan döneminde her yıl 3 adet çocuk evi kiralanıp tefrişinin yapılarak hizmete açılması sağlanacaktır.	-	Ayrılan ödenek kullanılmamıştır.
		Tefrişat Amaçlı Mal ve Malzeme Alımı	2014		% 100	Çocuk evlerinin tefrişi için 9.999,32 TL harcama yapılmıştır.

10. İlin turizm değeri olan kültürel varlıklarının korunması ile tanıtımının yapılması, Davraz turizm alanı merkezinin standardının yükseltilmesi, ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısının arttırılması.	10.1. Kültürel ve turizm varlıklarının korunması ve tanıtılması.	İlin Tanıtımı, Turizm Fuarlarına Katılım ve Organizasyon Faaliyetleri	2014	10.1.1. İlin turizm değerlerini ulusal ve uluslar arası alanda tanıtmak amacıyla, belediyelerin, STK'nın, turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin bir tanıtım faaliyeti gerçekleştirilecektir. 10.1.2. Açılan Turizm fuarlarına özellikle özel turizm firmaları ile birlikte katılım sağlanarak, stand açılacak ve ilin Kültür Turizm değerlerinin tanıtım ve pazarlaması yapılacaktır.	% 100	Tanıtım etkinlikleri için ihtiyaç duyulan materyallerin temini sağlanmıştır.
		Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezinin Tanıtım Faaliyetleri	2014		% 100	Tanıtım etkinlikleri için ihtiyaç duyulan materyallerin temini sağlanmıştır.
	10.2. Davraz Turizm merkezinin altyapısının geliştirilmesi ve tanıtılması.	Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezinin Altyapı Yatırımları	2014	10.2.1. Davraz Turizm Merkezinde plan döneminde yeni bir telesiej hattının yapılması. 10.2.2. Genel bütçeden mali destek sağlanması durumunda Davraz Turizm Merkezinin altyapı yatırımlarına devam edilecektir.	% 30	2014 yılında 3 Adet Doğrudan Teminle İş Yapıldı.(Klima takılması işi - Mescit ve WC konteyner alımı ve yapımı işi)
	10.3. İnanç, göl, nehir, yayla ve dağcılık turizmüne uygun alanların tespitinin ve tanıtımının yapılması	Kızıldağ Milli Parkı Altyapı Çalışmaları	2014	10.3.3. İlimiz sınırları içinde yayla turizmüne uygun tespiti yapılan alanlardan 1 tanesinin 2015 yılına kadar hukuki sıkıntıları olmazsa uygulama imar planlarının yapılması. 10.3.4. Eğirdir ve Beyşehir gölü çevresinde, plaj yerleri, kamp karavan, mola noktaları, su sporları ve konaklama yerlerinin tespitinin yapılması. Bunlar ve yerleşim birimlerinden ulaşım imkânı olmayan yerlere gerekli yol ve tesisler yapılacaktır.	% 100	Kızıldağ Milli Parkı projelerine sarf edilmek üzere Şarkıkaraağaç KHGB'ne 450.000,00 TL ödenek aktarılmıştır.
		Kızıldağ Milli Parkı Tanıtım Çalışmaları	2014	12.2.2. Temin edilecek alanlar üzerinde yeni mesire alanları kurmak ve mevcutların korunmasına yönelik tedbirleri almak.	% 100	Kızıldağ Milli Parkı tanıtım faaliyetlerinde sarf edilmek üzere Şarkıkaraağaç KHGB'ne 20.000,00 TL aktarılmıştır.

11. İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlere karşı alınacak önlemler ile can ve mal kaybını en aza indirmek için afet bilincini, teknik bilgi ve donanım altyapısını hazırlamaktır.	11.1. 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında İdare bünyesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün oluşturulması.	112 Acil Çağrı Merkezinin İşletilmesine Yönelik Faaliyetler	2014	11.1.1. 112 Acil Çağrı Merkezinin işletilmesine yönelik giderlerin karşılanması.		112 Acil Çağrı Merkezinin işletilmesine yönelik cari giderler için özel idare bütçesinden toplam 283.206,62 TL harcama yapılmıştır.
		Taşıt Alımı	2014			Taşıt alımı için 132.695,00 TL harcanmıştır.
		Arama Kurtarma Ekiplerine Özel Şahsi Teçhizat Alımı	2014	11.1.3. Doğal afette görev alacak acil kurtarma arama ekiplerinin araç alımı ve donanımlarının artırılması.	% 100	Arama Kurtarma Ekiplerine Özel Şahsi Teçhizat Alımı (Giyecek Alımı) için 16.626,40 TL harcama yapılmıştır.
		Arama Kurtarma Ekiplerine Malzeme ve Teçhizat Alımı	2014		% 100	
		İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün İşletilmesine Yönelik Faaliyetler	2014	11.1.5. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün işletilmesine yönelik giderlerin karşılanması.	% 100	Müdürlüğün işletilmesine yönelik giderler için 147.917,44 TL harcama yapılmıştır.
		Taşıt Alımı	2014		% 100	Taşıt alımı için 65.716,56 TL harcanmıştır.
	11.2. Doğal afetlere hazırlıklı olunmasına yönelik eğitim verilmesi.	Eğitim Amaçlı Broşür Basımı	2014	11.2.2. Depremden korunma yolları, ilkyardım, biyolojik savaş ve korunma yolları konulu broşürlerin bastırılması.	% 100	2.360,00 TL harcama ile Deprem Broşür ve Afiş Basımı gerçekleştirilmiştir.

<p>12. İl genelinde çevrenin korunmasına yönelik, yaşam kalitesini yükseltici uygulanabilir planların yapılması, orman alanlarının artırılması</p>	<p>12.1. Çevrenin korunması</p>	<p>Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı</p>	<p>2014</p>	<p>12.1.4. Plan döneminde 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı esas alınarak 1/25.000'lik Çevre Düzeni Planı yapılması</p>	<p>Isparta 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Yapımı:07.02.2012 tarihinde işe başlanılmıştır. I.Aşama tamamlandı. II.Aşamaya geçildi. İhale bedeli 185.000,00 TL uzatılmış süreye göre işin bitiriliş tarihi 18.05.2013'tür. Alt ölçekli planların Üst ölçekli plan ve plan hükümlerine göre yapılması zorunlu olup,Çevre ve Şehircilik Bak. 1/100.000 ölçekli Antalya-Burdur-Isparta ÇDP 22.04.2014'te II. onay yapılmış olup, 20.05.2014 tarihinden askıdan indirilmiştir. 1/25000 ÇDP idaremizce 21.02.2013 tarihinde durdurulmuş olup, İŞ DEVAM EDİYOR.(Ayrıca Bakanlığın Görüş, öneri ve direktifleri doğrultusunda işlemlere devam edilecektir. İşin kalan süresi 86 Takvim günüdür.)STRATEJİK PLAN DAHİLİNDE BULUNMAKTADIR. (Gerçekleşme %50)Merkez Milas Mesireliği Doğal Sit Alanı (47 Hak.)Koruma Amaçlı İmar Planı Hizmet Alımı İşİ:11.08.2011 tarihinde işe başlanılmıştır.(İhale bedeli 47.500,00 TL)sözleşmeye göre işin bitiriliş tarihi 08.01.2012'dir. 23 Mart 2012 tarih ve 28242 sayılı resmi gazetede yayınlanan Korunan alanlarda yapılacak planlara dair yönetmelik gereği Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca incelendi ve 27.08.2012'de tasdik edildi. Ancak; aynı yönetmelik gereği ilgili Bakanlıkça ONAYLANMAK</p>
--	---------------------------------	--	-------------	--	--

						üzere İlgili Kurul tarafından gönderilmiş olup henüz bu süreç ilgili Bakanlıkça sonuçlandırılmadığından İdarece iş durdurulmuştur. kalan süre 40 takvim günüdür.İŞ DEVAM EDİYOR.STRATEJİK PLAN DAHİLİNDE BULUNMAKTADIR. (Gerçekleşme %90)
		Evsel Katı Atıkların Toplanması ve Nakli İşi	2014	12.1.5. Evsel Katı Atıkların Toplanması	% 100	2014 yılında yapılmasına devam edilen evsel katı atıkların toplanması ve nakli işi 2015 yılında da devam edecek.
	12.2. Ağaçlandırma faaliyetleri yoluyla ilimiz orman alanın artırılması.	Ağaçlandırma Çalışmaları	2014	12.2.1. Plan dönemi içinde hazineye ait alanlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak her yıl 10 hektar ağaçlandırma faaliyetinde bulunmak.	%0	2014 Yılında Herhangi bir çalışma yapılmadı.
13. İl genelinde plan dönemini içinde idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel gelişmenin sağlanması.	13.1. İl genelinde plan dönemindeki idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel gelişmenin sağlanması.	Mikro Kredi Uygulaması	2014	13.1.2. Plan dönemi içinde Bütçe, Muhasebe, Gelir işlemleri, Gayrimenkullere ait işlemlere, Yoksullara yardım ve mikro kredi verilmesi çalışmaları, Stratejik Planlama Hizmetlerini yürütmek, 5018 Sayılı Kanununun 41. maddesinde belirtilen Faaliyet Raporunu hazırlamak.	-	Uygulama yapılmadı.
		Araç ve İş Makinası Alımı Kredi Faizi Ödemesi	2014	13.1.5. Plan dönemi içinde İdaremizin faaliyette bulunduğu idari birimlerin bakım-onarımı, aydınlatma, ısınma, su, haberleşme vb., İdare birimlerinin güvenlik hizmetleri, atölyelerin işletilmesini temin etmek, İdaremiz araç parkında bulunan her tür araç ve gereçlerin bakım-onarımı ve hizmete hazır halde bulundurulmasını temin etmek, araç parkı ile	% 100	2014 Yılı içerisinde 131.753,01.-TL. Kredi faiz Ödemesi gerçekleştirilmiştir.

				yedek parça ambar ve depolarının işletimi, araçların akaryakıt ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanması, araç ve gereçlerin iş programı kapsamında diğer birimlerin taleplerinin dikkate alınarak görevlendirilme ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek, olası doğal afet ve benzeri durumlara müdahale için araç ve gereçleri hazır bulundurmak, Ayniyat ve Ambar, Menkullere ait işlemleri takip etmek ve yürütmek.		
		İl Özel İdaresi Makine ve Ekipman İmalat Atölye İşletmesi Faaliyetleri	2014	13.1.6. Plan dönemi içinde idare ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaçları olan sabit akaryakıt tesisleri, sabit asfalt tesisleri, akaryakıt tankı, kamyon veya sal üzeri akaryakıt tankerleri, asfalt süpürgeleri, her türlü sıcak ve soğuk demir imalatları ve bunlarla ilgili komple alet ve ekipmanların imalatının yapılması, ayrıca İl Özel İdaresinin bünyesinde bulunan araç ve iş makineleri ile diğer kamu kuruluşlarına ve özel kişilere ait iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması.	%10	2014 yılı içerisinde 11 adet iş emri açılarak idaremize ait taşıt ve iş makineleri için muhtelif imalatlar ile bakım ve onarımlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 6 adet iş emri açılarak muhtelif imalat, montaj ve kaynak işleri gerçekleştirilmiştir. 2014 yılı içerisindeki toplam harcama 7.297,24 TL'dir.
		Emniyet Hizmetlerini Destek Faaliyetleri	2014	13.1.10. Plan dönemi içinde emniyet hizmetlerini desteklemek.	%100	68.360,00 TL harcama yapılarak Emniyet Müdürlüğü Bünyesinde kurulan Sualtı Grup Amirliğine Malzeme Alımı yapılmıştır.
		Akaryakıt İstasyonu Yapılması	2014	13.1.12. Plan dönemi içinde, İdarenin ihtiyaç duyduğu akaryakıt istasyonunu yapmak.	%100	Akaryakıt İstasyonu Geçici Kabulü 25.04.2014 tarihinde yapılarak, Akaryakıt İstasyon Hizmetine açılmıştır.

		Asfalt Plenti ve Sabit Asfalt Tesisi'nin Sökümü, Taşınması ve Montajının Yapılması	2014	13.1.13. Plan dönemi içinde, İdare yerleşkesi içerisinde yer alan asfalt plenti ve sabit asfalt tesisinin sökümünün yapılarak, yeni yerine taşınması ve montajı amaçlanmaktadır.	% 100	Asfalt Plenti ve Sabit Asfalt Tesisinin Sökümü, Taşınması ve Montaj işi tamamlanarak 13.08.2014 tarihinde Geçici Kabulü yapılarak, Tesis çalıştırılmaya başlanmıştır.
--	--	--	------	--	-------	---

IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İdarenin üstün ve zayıf yönleri 2015-2019 Dönemi Stratejik Plan Çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen Kurumsal GZFT Analizi ile ortaya konulmuştur.

A. Üstünlükler

- ✓ Deneyimli personelin varlığı
- ✓ Karar alma ve icra yetkisinin kendisinde olması
- ✓ İş makinesi ve araç parkında ihtiyaç duyulan özellikli araçlara sahip olması
- ✓ Yol ve ulaşım ağının yeterli olması
- ✓ Tüm birimlerin aynı yerleşke içerisinde yer almasının iş ve işlemleri kolaylaştırması
- ✓ Hizmet verilen alanlarda dışa bağımlılığın en az seviyede olması
- ✓ Çözüm üretmede hızlı karar verilmesi
- ✓ Toprak Bitki Analiz Laboratuvarına sahip olması
- ✓ Taşınır ve taşınmaz mal varlığının gelir getirici nitelikte olması
- ✓ Tüzel kişiliği sona eren belediyelerin İl Özel İdaresine devri ile yetki alanının genişlemesi
- ✓ Özerk bütçeye sahip olması
- ✓ İlçe teşkilatlarının olması
- ✓ İç Kontrol Sisteminin kurulmuş olması
- ✓ İl genelinde gerçekleştirilen eğitim, sağlık, spor ve sosyal alt yapı çalışmalarına idare olarak destek verebilmesi

B. Zayıflıklar

- ✓ Ekonomik ömrünü tamamlamış iş makinelerinin ve diğer taşıtların varlığı
- ✓ Mesleki, iş başı ve oryantasyon eğitimlerinin yetersiz olması
- ✓ Öz gelir kaynaklarının gelir getirici nitelikte kullanılamaması
- ✓ Tüzel kişiliği sona ererek İl Özel İdaresine devredilen belediyeler ile köylerin imar durumlarındaki belirsizlik
- ✓ Nitelikli personel sayısının yetersiz olması
- ✓ Gerçekleştirilen plan dışı yatırımlar
- ✓ Yapılan planlamaların dışarıdan gelen taleplerle uygulanmasının zorlaştırılması
- ✓ Yıllık Yatırım Programı hazırlanmasında fayda-maliyet analizlerinin yapılamaması nedeniyle uygulanma güçlüğü
- ✓ Kurum verisi ile uyumlu ortak ve kullanışlı bir bilgi sisteminin bulunmamasının istatistikî veri tabanını eksik bırakması
- ✓ Kurum ortak arşivinin bulunmaması
- ✓ Birimler ve personel arası koordinasyon ve iletişim eksikliği
- ✓ İnsan Kaynakları Yönetim fonksiyonlarının çalıştırılmaması
- ✓ Kurumda tüm çalışanlar tarafından benimsenen bir kurum kültürü bulunmaması
- ✓ İlin ve Kurum faaliyetlerinin tanıtımının yeterince yapılmaması
- ✓ Personelin yaş ortalamasının yüksek olması
- ✓ İlin sorunlarına çözüm getiren uygulamaya dönük Ar-Ge çalışmalarının olmaması
- ✓ Sektör ve paydaşlarla işbirliğinin yetersiz olması
- ✓ Karar süreçlerine paydaş katılımının tam olarak sağlanmaması

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

İlin gelecekte ekonomik, kültürel, sosyal yapısına katkısı olabilecek eğitim, öğretim, turizm tesisleri ile ekonomiye katkısı olan tesisler yapımına ve köylerimizin bu yönde istek ve taleplerini mali imkânlar çerçevesinde cevap vermeye çalışılmakta ise de yeterli kaynak sağlanamamaktadır.

Gelirlerin yetersizliğinin giderilmesi için biran önce İl Özel İdaresi Gelir Kanunu'nun yasalaşmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Özel İdarenin sunduğu hizmetlerden bedel alınması için yasal düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Kırsal kesime götürülen altyapı tesislerinin işletilmesinin (kanalizasyon ve arıtma) muhtarlıklara ve birliklere devredilerek işletilmesinin sağlanması, işletmeden elde edilecek gelirlerin ise tesislerin bakım onarımında kullanılmasına yönelik düzenlemelerin yapılması.

VI. EKLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasalık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta - .../01/2015)

Vahdettin ÖZKAN
Vali

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Isparta - .../11/2014


Abdullah AKDAŞ
Genel Sekreter V.
01.01.2014-19.11.2014

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI


Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasalık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta - .../01/2015)


Mahmut ZADEOĞLU
Genel Sekreter
20.11.2014-31.12.2014

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI


Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasalık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta - .../01/2015)


Murat KOKER
Destek Hizmetleri Müdürü
01.01.2014-02.06.2014

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasalık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta 49/01/2015)



Metin ÖZERDEN
Destek Hizmetleri Müdürü
03.06.2014-31.12.2014

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta -09./01/2015)


Abdurrahman ÇELİK
Hukuk Müşaviri

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta -~~12~~01/2015)



Mehmet UÇAN

İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI


Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta - .../01/2015)


Sinan ALTUNAY
İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürü
01.01.2014-02.06.2014

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI


Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta - .../01/2015)


İsmail KAYA
İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürü
03.06.2014-31.12.2014

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta - .../01/2015)



Şebnem ÖZDOĞAN
Mali Hizmetler Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta - .../01/2015)

İsmail YAVUZ
Plan Proje Yatırım ve İnşaat
Müdür
01.01.2014-11.08.2014

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta - .../01/2015)



Erkan ERTEKİN
Plan Proje Yatırım ve
İnşaat Müdürü
12.08.2014-31.12.2014

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI


Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasalık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta - 07/01/2015)


Recep ÇETİN
Ruhsat ve Denetim Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasalık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta - .../01/2015)



Erkan ERTEKİN
Su ve Kanal Hizmetleri
Müdürü
01.01.2014-11.08.2014

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta - .../01/2015)

Bayram AYDEMİR
Su ve Kanal Hizmetleri
Müdürü V.
14.08.2014-24.11.2014

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta - 69/01/2015)


Ruhi ÖGÜT
Su ve Kanal Hizmetleri
Müdür V.
25.11.2014-31.12.2014

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI


Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta - .../01/2015)


Faruk CINGIZ
Tarımsal Hizmetler Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI


Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta - .../01/2015)



Dr. İlkey ÖZDOĞAN
Yol ve Ulaşım Hizmetleri
Müdürü

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2014 yılı Faaliyet Raporunun "III/A- Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Isparta - .../01/2015)



Şebnem ÖZDOĞAN
Mali Hizmetler Müdürü